



## DODATEK Č. 1

### ke Smlouvě o dílo

řené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
"ZŠ Máj I – rekonstrukce a rozšíření stávajícího hřiště včetně nového osvětlení"

číslo smlouvy objednatele: 2021001564  
číslo smlouvy zhotovitele: S22-063-0034  
číslo veřejné zakázky: 21111




veřejná zakázka malého rozsahu:   
spolufinancováno z ESI fondu:

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice  
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice  
zastoupený: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem statutárního města České Budějovice  
ve věcech technických: Kamilou Stehlikovou, technikem investičního odboru  
IČO: 002 44 732  
DIČ: CZ 002 44 732  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 4209522/0800  
kontaktní údaje: tel.: 386 802 215  
e-mail: stehlikovak@c-budejovice.cz  
ID: kjgb4yx

#### 2. Zhotovitel:

název: SWIETELSKY stavební s.r.o.  
sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v České Budějovicích, oddíl C, vložka 8032  
zastoupený: Robert Běhal, ředitel závodu SPORTOVNÍ STAVBY  
Zdeněk Liška, ředitel oblasti Sportovní povrchy  
ve věcech technických: Pavel Vaňha, stavbyvedoucí  
IČO: 48035599  
DIČ: CZ48035599  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
kontaktní údaje: 

### II. Předmět dodatku

- Smlouva o dílo byla mezi smluvními stranami uzavřena dne 16. 9. 2021. Smlouva nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
- Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano  ne

3. Předmět dodatku spočívá ve změně:
- předmětu díla
- ceny díla
- doby plnění
4. Důvody změny závazku:
- Na základě zjištění, ke kterým došlo až v rámci realizace díla, dochází k vynuceným změnám oproti výkazu výměr a projektové dokumentaci stavby, které nebyly součástí zadání a které byly vyvolány skutečnou situací na staveništi, postupně zjišťovanou až v průběhu realizace stavby, ale jsou nezbytné pro realizaci, kvalitu a účinnost celého díla.
5. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV smlouvy. Nově výše uvedený článek smlouvy zní:

#### **IV. Nabídková cena díla**

*Nabídková cena díla činí 4 987 531 Kč bez DPH.*

*(slovy: čtyřimilionydevětsetosmdesátisícpětsettřicetjedna)*

**Cena díla po provedení změn dle dodatku č. 1 (tzn. dle změnových listů č. 01A, 01B, 02A, 02B, 03A, 04A a 04B) činí 5 142 062,04 Kč bez DPH.**

*K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.*

6. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve vazbě na ustanovení ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
<b>Smlouva o dílo</b>	<b>4 987 531,00 Kč</b>
<b>Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo</b>	<b>154 531,04 Kč</b>
<b>Celková cena, včetně změn dle dodatku</b>	<b>5 142 062,04 Kč</b>

#### **III. Závěrečná ustanovení**

- Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinností tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- Tento dodatek je vyhotoven v šesti (6) originálních provedeních, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a čtyři (4) stejnopisy obdrží objednatel. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - Změnové listy č. 01, 02, 03, 04.
- Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 22.11.2021, č. 1411/2021.

Dne 9.12.2024

V Českých Budějovicích




Ing. Jiří Svoboda, primátor  
statutární město České Budějovice



V Českých Budějovicích



Robert Běhal  
ředitel závodu  
SPORTOVNÍ STAVBY Sport. povrchy



Zdeněk Liška  
ředitel oblasti  
SPORTOVNÍ STAVBY Sport. povrchy

 **SWIETELSKY** <sup>®</sup>  
stavební s.r.o.  
závod SPORTOVNÍ STAVBY, oblasť Sportovní povrchy  
ČR - 377 01 Jindřichův Hrádek, U Panelárny 881/II  
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 688

Souhrnný změnový list

Stavba: „ZŠ Máj I - rekonstrukce a rozšíření stávajícího hřiště včetně nového osvětlení“  
 Objekt : 01 Rekonstrukce stáv. hřiště

č. smlouvy objednatele: 2021001564  
 č. smlouvy zhotovitele: S22-063-0034

Objednatel : Statutární město České Budějovice  
 nám.Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice

TDS : Parsek v.o.s.  
 Plavnická 38, 373 81 Kamenný Újezd

Projektant : Ing. Alfred Rezek  
 Bachmačská 4, 370 01 České Budějovice

Zhotovitel : SWIETELSKY stavební s.r.o.  
 Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

Přehled koncových cen pro jednotlivé změny :

	cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH
ZL 1a	178 066,86	37 394,04	215 460,90
ZL 1b	-277 729,90	-58 323,28	-336 053,18
ZL 2a	149 550,69	31 405,64	180 956,33
ZL 2b	-10 123,84	-2 126,01	-12 249,85
ZL3a	199 354,00	41 864,34	241 218,34
ZL 4a	292 223,22	61 366,88	353 590,10
ZL 4b	-376 809,99	-79 130,10	-455 940,09

Celkem za méněpráce:

Celkem bez DPH -664 663,73  
 DPH 21% -139 579,38  
 Celkem včetně DPH -804 243,11

Celkem za vícepráce:

Celkem bez DPH 819 194,77  
 DPH 21% 172 030,90  
 Celkem včetně DPH 991 225,67

Celkem změny:

Celkem bez DPH 154 531,04  
 DPH 21% 32 451,52  
 Celkem včetně DPH 186 982,56

Vyřádění:



Zhotovitel : ZŠVOŠ SPORTOVNÍ STAVBY, oblast Sportovní povrchy  
 ČR - 377 01 Jindřichův Hradec, U Panelárny 881/III

Objednatel : IČ: 455 35 595, DIČ: CZ-29 35 595

TDS : MAGISTRÁT MĚSTA  
 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Projektant : investiční odbor  
 oddělení přípravy a realizace staveb

datum: ..... podpis: [redacted]  
 datum: 09-11-2021 podpis: [redacted]  
 datum: ..... podpis: [redacted]  
 datum: ..... podpis: [redacted]

Přílohy: Jednotlivé změnové listy / položkový rozpočet




Změnový list číslo:	ZL 1a
---------------------	-------

<b>Stavba:</b>	„ZŠ Máj I - rekonstrukce a rozšíření stávajícího hřiště včetně nového osvětlení“		č. smlouvy objednatele:	2021001564
<b>Objekt:</b>	01 Rekonstrukce stáv. hřiště		č. smlouvy zhotovitele:	5.22-063-0034
<b>Objednatel:</b>	Statutární město České Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice			
<b>TDS:</b>	Parsek v.o.s. Plavnická 38, 373 81 Kamenný Újezd			
<b>Projektant:</b>	Ing. Alfred Rezek Bachmačská 4, 370 01 České Budějovice			
<b>Zhotovitel:</b>	SWIETELSKY stavební s.r.o. Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice			
<b>Předmět změny:</b>	Předmět díla se rozšiřuje oproti zadávací dokumentaci z důvodu: ZL 1a. Po odkrytí konstrukcí byla zjištěna zvýšená mocnost asfaltové vrstvy a zvýšené zvodnění pláně. Připočteno odstranění 10cm živичné vrstvy a doplněna drenážní pera uvnitř hřiště.			
<b>Odkaz na soupis prací:</b>	viz příloha			
<b>Návrh ocenění:</b>				
	Celkem bez DPH		178 066,86	
	DPH 21%		37 394,04	
	<b>Celkem včetně DPH</b>		<b>215 460,90</b>	
<b>Vyřádění:</b>				
<b>Zhotovitel:</b>	závod SPORTOVNÍ STAVBY, oblasť Sportovní povrchy ČR - 377 01 Jindřichův Hradec, U Panelárny 8817m IČ: 405 35 590, DIČ: CZ-20 35 590	datum:	.....	podpis:
<b>Objednatel:</b>	MAGISTRÁT MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVIC	datum:	0.9.11.2021	podpis:
<b>TDS:</b>	investiční odbor	datum:	.....	podpis:
<b>Projektant:</b>	oddělení přípravy a realizace staveb	datum:	.....	podpis:
<b>Přílohy:</b>	Položkový rozpočet			



Změnový list číslo

ZL 1b

<b>Stavba:</b>	„ZS Máj I - rekonstrukce a rozšíření stávajícího hřiště včetně nového osvětlení“		č. smlouvy objednatele:	2021001564
<b>Objekt:</b>	01 Rekonstrukce stáv. hřiště		č. smlouvy zhotovitele:	S22-063-0034
<b>Objednatel:</b>	Statutární město České Budějovice nám.Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice			
<b>TDS:</b>	Parsek v.o.s. Plavnická 38, 373 81 Kamenný Újezd			
<b>Projektant:</b>	Ing. Alfred Rezek Bachmačská 4, 370 01 České Budějovice			
<b>Zhotovitel:</b>	SWIETELSKY stavební s.r.o. Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice			
<b>Předmět změny:</b>	Předmět díla se mění oproti zadávací dokumentaci z důvodu: ZL 1b. Ponechání původních kvalitních šterkových souvrství.			
<b>Odkaz na soupis prací:</b>	viz. příloha			
<b>Návrh ocenění:</b>	Celkem bez DPH		-277 729,90	
	DPH 21%		-58 323,28	
	Celkem včetně DPH		-336 053,18	
<b>Vyřádění:</b>				
<b>Zhotovitel:</b>	stavební s.r.o. závod SPORTOVNÍ STAVBY, oblast Sportovní povrchy	datum:	.....	podpis:
<b>Objednatel:</b>	SR - 377 01 Jindřichov Hradec, U Panelárny 881/III IČ: 492 95 599, DIČ: CZ492 95 599	datum:	09.11.2021	podpis:
<b>TDS:</b>	MAGISTRÁT MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE	datum:	.....	podpis:
<b>Projektant:</b>	investiční odbor oddělení přípravy a realizace staveb	datum:	.....	podpis:
<b>Přílohy:</b>	Položkový rozpočet			

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Tištěno dne 10/2021

**ZMĚNOVÝ LIST ZL 1b  
(položkový rozpočet)**


**Stavba: ZŠ Máj I - rekonstrukce a rozšíření stávajícího hřiště včetně nového osvětlení**

ZL 1b Odstranění a zřízení vrstvy z ŠD - odpočet					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
33	564751114F Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl 18 cm	-967,70	m2	218,00	-210 958,60
45	113107223F Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	-967,70	m2	69,00	-66 771,30
	<b>Sazba DPH</b>				
	<b>DPH celkem</b>				
	<b>Celkem</b>				
				<b>Odbytová cena bez DPH:</b>	<b>-277 729,90</b>
				<b>Odbytová cena s DPH:</b>	<b>-336 053,18</b>

  
**SWIETELSKY** ②  
s.r.o.  
Průmyslová ul. 1204/1, Hradec Králové, Středočeský územní úřad  
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599



Změnový list číslo:	ZL 2a
---------------------	-------


<b>Stavba:</b>	„ZS Máj I - rekonstrukce a rozšíření stávajícího hřiště včetně nového osvětlení“		č. smlouvy objednatele:	2021001564
<b>Objekt :</b>	01 Rekonstrukce stáv. hřiště		č. smlouvy zhotovitele:	22-063-0034
<b>Objednatel :</b>	Statutární město České Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice			
<b>TDS :</b>	Parsek v.o.s. Plavnická 38, 373 81 Kamenný Újezd			
<b>Projektant :</b>	Ing. Alfred Rezek Bachmačská 4, 370 01 České Budějovice			
<b>Zhotovitel :</b>	SWIETELSKÝ stavební s.r.o. Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice			
<b>Předmět změny :</b>	Předmět díla se rozšiřuje oproti zadávací dokumentaci z důvodu: ZL 2a. Doplnění štěrkové vrstvy do určené nivelety. Likvidace stávajícího polyuretanového povrchu.			
<b>Odkaz na soupis prací :</b>	viz. příloha			
<b>Návrh ocenění :</b>	Celkem bez DPH		149 550,69	
	DPH 21%		31 405,64	
	Celkem včetně DPH		180 956,33	
<b>Vyřádění:</b>	 <b>SWIETELSKÝ</b> <sup>⊕</sup> stavební s.r.o. závod SPORTOVNÍ STAVBY, oblast Sportovní povrchy			
	<b>Zhotovitel :</b>	SR - 377 01 Jindřichov Hradec, U Panelárny 881/III	datum:	09 - 11 - 2021
	<b>Objednatel :</b>	MAGISTRÁT MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE	datum:	
	<b>TDS :</b>	investiční odbor oddělení přípravy a realizace staveb	datum:	
	<b>Projektant :</b>		datum:	
<b>Přílohy:</b>	Položkový rozpočet			

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Tištěno dne 10/2021


**ZMĚNOVÝ LIST ZL za  
(položkový rozpočet)**
**Stavba: ZŠ Máj I - rekonstrukce a rozšíření stávajícího hřiště včetně nového osvětlení**

ZL 2a Odstranění a odvoz gumoasfaltu, podklad z ŠD 3cm navíc					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
33	131201112R Hloubení nezapaž. jam hor 3 do 1000 m3, STROJNĚ dle sejmuti ornice <i>záměna za položku sejmuti ornice</i>	66,60 m3		325,00	21 646,37
34	564811113R Podklad ze šlěrkočrti po zhuštění tloušťky 3 cm	967,70 m2		52,00	50 320,40
35	113102211R Odstranění umělého povrchu z multisportovního hřiště	967,70 m2		60,00	58 062,00
39	997013813 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	7,52 t		2 450,00	18 424,00
59	979082213R Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	7,52 t		42,00	315,84
60	979082219R Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 7,52*9 = 67,68t	67,68 t		8,00	541,44
61	979087212R Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	7,52 t		32,00	240,64
<b>Celkem</b>					<b>149 550,69</b>
	<b>Sazba DPH</b>	<b>DPH celkem</b>	<b>Odbytová cena bez DPH:</b>		
	21,00	31 405,64	<b>Odbytová cena s DPH:</b>		<b>180 956,33</b>

  
 SWIETELSKY s.r.o.  
 IČO: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599  
 ČR - 377 01 Jindřichův Hradec, U Panelárny 881/III

Změnový list číslo:

ZL 2b

<b>Stavba:</b>	„ZS Máj I - rekonstrukce a rozšíření stávajícího hřiště včetně nového osvětlení“		č. smlouvy objednatele:	1021001564
<b>Objekt:</b>	01 Rekonstrukce stáv. hřiště		č. smlouvy zhotovitele:	122-063-0034
<b>Objednatel:</b>	Statutární město České Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice			
<b>TDS:</b>	Parsek v.o.s. Plavnická 38, 373 81 Kamenný Újezd			
<b>Projektant:</b>	Ing. Alfred Rezek Bachmačská 4, 370 01 České Budějovice			
<b>Zhotovitel:</b>	SWIETELSKY stavební s.r.o. Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice			
<b>Předmět změny:</b>	Předmět díla se mění oproti zadávací dokumentaci z důvodu: ZL 2b. Odpočet Sejmutil ornice. Sejmutá zemina nebyla klasifikována jako ornice.			
<b>Odkaz na soupis prací:</b>	viz. příloha			
<b>Návrh ocenění:</b>				
	Celkem bez DPH		-10 123,84	
	DPH 21%		-2 126,01	
	Celkem včetně DPH		-12 249,85	
<b>Vyřádění:</b>	 <b>SWIETELSKY</b> <sup>1</sup> stavební s.r.o. 370 04 SPORTOVNÍ STAVBY, oblasť Sportovní čtvrtky 377 01 Jindřichův Hradec, U Panelárny 881/III			
	<b>Zhotovitel:</b>	datum:	.....	podpis:
	<b>Objednatel:</b>	datum:	09 - 11 - 2021	podpis:
	<b>TDS:</b>	datum:	.....	podpis:
	<b>Projektant:</b>	datum:	.....	podpis:
	MAGISTRÁT MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Investiční odbor oddělení přípravy a realizace staveb			
<b>Přílohy:</b>	Položkový rozpočet			

SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

Tištěno dne 10/2021

**ZMĚNOVÝ LIST ZL 2b  
(položkový rozpočet)**

**Stavba: ZŠ Máj I - rekonstrukce a rozšíření stávajícího hřiště včetně nového osvětlení**






ZL 2b Odpočet sejmutí ornice					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
I	121101101R Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	-66,60	m3	152,00	-10 123,84
	<b>Sazba DPH</b>				
	<b>DPH celkem</b>				
	<b>Celkem</b>				
				<b>Odbytová cena bez DPH:</b>	<b>-10 123,84</b>
				<b>Odbytová cena s DPH:</b>	<b>-12 249,85</b>

  
SWIETELSKÝ  
STAVEBNÍ S.R.O.  
H. TAVBY, oblast Sopoty a povrchy  
IČP - 377 000 000, Hradec, U Panelárny 881/III  
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599



Změnový list číslo:

ZL 3a

<b>Stavba:</b>	„ZS Máj I - rekonstrukce a rozšíření stávajícího hřiště včetně nového osvětlení“		č. smlouvy objednatele:	2021001564
<b>Objekt:</b>	01 Rekonstrukce stáv. hřiště		č. smlouvy zhotovitele:	Š 22-063-0034
<b>Objednatel:</b>	Statutární město České Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice			
<b>TDS:</b>	Parsek v.o.s. Plavnická 38, 373 81 Kamenný Újezd			
<b>Projektant:</b>	Ing. Alfred Rezek Bachmačská 4, 370 01 České Budějovice			
<b>Zhotovitel:</b>	SWIETELSKY stavební s.r.o. Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice			
<b>Předmět změny:</b>	Předmět díla se rozšiřuje oproti zadávací dokumentaci z důvodu: ZL 3a. Doplnění položek CN k likvidaci vytěžené zeminy.			
<b>Odkaz na soupis prací:</b>	viz. příloha			
<b>Návrh ocenění:</b>	Celkem bez DPH		199 354,00	
	DPH 21%		41 864,34	
	Celkem včetně DPH		241 218,34	
<b>Vyřádění:</b>	 <b>SWIETELSKY</b> <sup>1</sup> stavební s.r.o. závod SPORTOVNÍ STAVBY, oblast Sportovní pozisky 58 - 377 01 Jindřichův Hradec, U Panelárny 881/III			
<b>Zhotovitel:</b>	datum:	.....	podpis: 	
<b>Objednatel:</b>	datum:	09 - 11 - 2021	podpis: 	
<b>TDS:</b>	datum:	.....	podpis: 	
<b>Projektant:</b>	datum:	.....	podpis: 	
<b>Přílohy:</b>	Položkový rozpočet			

ZMĚNOVÝ LIST ZL 3a  
(položkový rozpočet)

Stavba: ZŠ Máj I - rekonstrukce a rozšíření stávajícího hřiště včetně nového osvětlení


ZL 3a Odvoz, uložení a poplatek vytěžené zeminy na řízenou skládku					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
7	162701105R Vodorovné přemístění vykopku z hor I-4 do 10000 m <i>fakturace bude provedena dle skutečnosti</i>	263,00	m3	180,00	47 340,00
8	162701109R Příplatek k vod. přemístění hor I-4 za další 1 km do 15km <i>fakturace bude provedena dle skutečnosti</i> 263*5 = 1315m3	1 315,00	m3	16,00	21 040,00
11	171201201R Uložení sypaniny na skl. -sypanina na výšku přes 2m <i>fakturace bude provedena dle skutečnosti</i>	263,00	m3	148,00	38 924,00
12	171209999T Poplatek za uložení zeminy na skládku <i>fakturace bude provedena dle skutečnosti</i>	263,00	m3	350,00	92 050,00
<b>Celkem</b>					
	<b>Sazba DPH</b>			<b>DPH celkem</b>	<b>Odbytová cena bez DPH:</b>
	21,00			41 864,34	199 354,00
					<b>Odbytová cena s DPH:</b>
					241 218,34




SWIETELSKY stavební s.r.o.  
závod SPICERIN a STAVBY, oblast Sportovní povrchy  
IČ: 377 000 000, Hradec, U Panelárny 881/1  
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 592

Změnový list číslo:

ZL 4a

<b>Stavba:</b>	„ZS Máj I - rekonstrukce a rozšíření stávajícího hřiště včetně nového osvětlení“		č. smlouvy objednatele:	021001564
<b>Objekt:</b>	01 Rekonstrukce stáv. hřiště		č. smlouvy zhotovitele:	22-063-0034
<b>Objednatel:</b>	Statutární město České Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice			
<b>TDS:</b>	Parsek v.o.s. Plavnická 38, 373 81 Kamenný Újezd			
<b>Projektant:</b>	Ing. Alfred Rezek Bachmačská 4, 370 01 České Budějovice			
<b>Zhotovitel:</b>	SWIETELSKY stavební s.r.o. Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice			
<b>Předmět změny:</b>	Předmět díla se rozšiřuje oproti zadávací dokumentaci z důvodu: ZL 4a. Při odkrytí podezdvíky bylo zjištěno, že veškeré podzemní části základů nemohou být použity jako nosné a pohledové. V nadzemní části byla doplněna Palisáda a v nižším úseku zahradní obruba pro olemování tvaru hřiště.			
<b>Odkaz na soupis prací:</b>	viz. příloha			
<b>Návrh ocenění:</b>				
	Celkem bez DPH		292 223,22	
	DPH 21%		61 366,88	
	Celkem včetně DPH		353 590,10	
<b>Vyjádření:</b>				
	Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o. IČ: 277 91 Jindřichův Hradec II Dvořákova 881/1 Úř: 277 01 Jindřichův Hradec II Dvořákova 881/1	datum:	..... podpis:
	Objednatel:	MAGISTRÁT MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE investiční odbor oddělení přípravy a realizace staveb	datum:	09 - 11 - 2021 podpis:
	TDS:		datum:	..... podpis:
	Projektant:		datum:	..... podpis:
<b>Přílohy:</b>	Položkový rozpočet			

**ZMĚNOVÝ LIST ZL 4a**  
**(položkový rozpočet)**
**Stavba: ZŠ Máj I - rekonstrukce a rozšíření stávajícího hřiště včetně nového osvětlení**

ZL 4a Palisády, obruby, osazení zákrytových desek					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
4	132201111R Hloubení rýh s do 60 cm v hor 3 do 100 m3, STROJNĚ <i>(0,4*0,3)*(46+100,71) = 17,6052m3</i>	17,61 m3		325,00	5 721,69
7	162701105R Vodovrnné přemístění vykopku z hor 1-4 do 10000 m	17,61 m3		180,00	3 168,94
8	162701109R Přilpatek k vod. přemístění hor 1-4 za další 1 km do 15km <i>17,6052*5 = 88,026m3</i>	88,03 m3		16,00	1 408,42
11	171201201R Uložení sypaniny na skl. sypanina na výšku přes 2m	17,61 m3		148,00	2 605,57
13	171209999T Poplatek za uložení zeminy na skládku	17,61 m3		350,00	6 161,82
27	327501111R Výplň za opěrami z kamene drceného i třezého <i>50% ZÁSYPU PALISÁD Z KAMENIVA</i> <i>zásyp palisád: (46*0,5*1)*0,5 = 11,5m3</i>	11,50 m3		1 225,00	14 087,50
28	45831112I Výplňové klíny za opěrou z betonu prostého C 12/15 hutněného pa vrstvách <i>50% ZÁSYPU PALISÁD Z BETONU</i> <i>výplň za palisádou: (46*0,5*1)*0,5 = 11,5m3</i> <i>výplň za obrubou: 100,71*0,5*0,2 = 10,071m3</i>	21,57 m3		2 556,18	55 139,36
29	916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	100,71 m		367,19	36 979,70
30	59217018 obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm	100,71 m		108,63	10 940,13
31	339921113 Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivé výšky prvku přes 1 do 1,5 m <i>46/0,18 = 255,56kus</i>	256,00 kus		215,76	55 234,56
32	59228411R palisáda betonová přírodní 120x180x1200mm <i>29/0,18 = 161,11kus</i>	161,00 kus		397,38	63 978,18
33	59228411R palisáda betonová přírodní 120x180x800mm <i>17/0,18 = 94,44kus</i>	95,00 kus		268,13	25 472,35
35	894414211 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	2,00 kus		1 537,50	3 075,00
36	59224130 deska betonová přechodová	2,00 kus		4 125,00	8 250,00
<b>Celkem</b>					<b>292 223,22</b>
	<b>Sazba DPH</b>				<b>21,00</b>
	<b>DPH celkem</b>				<b>61 366,88</b>
	<b>Odbytová cena bez DPH:</b>				<b>292 223,22</b>
	<b>Odbytová cena s DPH:</b>				<b>353 590,10</b>





25. led 2021 11:42:31  
 CR - 377 01 Jindřichův Hradec, U Panelárny 881/II  
 IČ: 480 65 599, DIČ: CZ480 35 599



Změnový list číslo:

ZL 4b

<b>Stavba:</b>	„ZS Máj I - rekonstrukce a rozšíření stávajícího hřiště včetně nového osvětlení“		č. smlouvy objednatele:	021001564
<b>Objekt:</b>	01 Rekonstrukce stáv. hřiště		č. smlouvy zhotovitele:	22-063-0034
<b>Objednatel:</b>	Statutární město České Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice			
<b>TDS:</b>	Parsek v.o.s. Plavnická 38, 373 81 Kamenný Újezd			
<b>Projektant:</b>	Ing. Alfred Rezek Bachmačská 4, 370 01 České Budějovice			
<b>Zhotovitel:</b>	SWIETELSKY stavební s.r.o. Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice			
<b>Předmět změny:</b>	Předmět díla se mění oproti zadávací dokumentaci z důvodu: ZL 4b Odečet neprováděných prací na sanacích podezdívky.			
<b>Odkaz na soupis prací:</b>	viz. příloha			
<b>Návrh ocenění:</b>	Celkem bez DPH		-376 809,99	
	DPH 21%		-79 130,10	
	Celkem včetně DPH		-455 940,09	
<b>Vyřádění:</b>				
	<b>Zhotovitel:</b>	závod SPORTOVNÍ STAVBY, oblast Sportovní povrchy ČR - 377 01 Jindřichův Hradec, U Panelárny 881/III	datum:	..... podpis:
	<b>Objednatel:</b>	Č. 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599	datum:	0.9.-11.-2021 podpis:
	<b>TDS:</b>	MAGISTRÁT MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE investiční odbor	datum:	..... podpis:
	<b>Projektant:</b>	oddělení přípravy a realizace stavb	datum:	..... podpis:
<b>Přílohy:</b>	Položkový rozpočet			

**ZMĚNOVÝ LIST ZL 4b**  
**(položkový rozpočet)**
**Stavba: ZŠ Máj I - rekonstrukce a rozšíření stávajícího hřiště včetně nového osvětlení**

ZL 4b Podbetonování zídky, podhrabové desky, konstrukční vrstvy hřiště - odpočet					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
6	132201401R Hloubeny vykop pod základy v hor 3 podezdívky	-46,80	m3	325,00	-15 210,00
7	162701105R Vodorovné přemístění vykopku z hor 1-4 do 10000 m	-46,80	m3	180,00	-8 424,00
8	162701109R Připlátek k vod. přemístění hor 1-4 za další 1 km do 15km -46,8*5=-234m3	-234,00	m3	16,00	-3 744,00
11	171201201R Uložení sypaniny na skl -sypanina na výšku přes 2m	-46,80	m3	148,00	-6 926,40
13	1712099997 Poplatek za uložení zeminy na skládku	-46,80	m3	350,00	-16 380,00
22	279311113R Postupné podbetonování zákl. zdiva C12/15	-25,46	m3	5 625,00	-143 218,13
29	348121122R Osazování plotových desek 295/30/5	-35,25	kus	280,00	-9 871,18
30	918101111R Laže pod desky z C 12/15	-1,56	m3	7 375,00	-11 505,00
31	59233165 Deska podhrabová POD 295/30/5	-52,52	kus	900,00	-47 268,00
32	564811113R Podklad ze šterkodritu po ztuhnutí tloušťky 7 cm 1559,775-1665,7956=-106,0206m2	-106,02	m2	120,00	-12 722,47
33	576132111R Koberec otevřený AKO 11 tl 4cm 1559,775-1665,7956=-106,0206m2	-106,02	m2	235,00	-24 914,84
34	576142111R Koberec otevřený AKO 16 tl 5 cm 1559,775-1665,7956=-106,0206m2	-106,02	m2	290,00	-30 745,97
35	783891210L Nátěr nebo postřík podezdívek	-124,00	m2	370,00	-45 880,00
<b>Celkem</b>	<b>Sazba DPH</b>	<b>DPH celkem</b>	<b>Odbytová cena bez DPH:</b>		<b>-376 809,99</b>
	<b>21,00</b>	<b>-79 130,10</b>	<b>Odbytová cena s DPH:</b>		<b>-455 940,09</b>


 SWIETELSKY s.r.o.  
 Jindřichův Hradec, Panelárny 881/III  
 IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

**SWIETELSKÝ** stavební s. r. o.  
závod **SPORTOVNÍ STAVBY**  
U Panelárny 881/II)  
377 01 Jindřichův Hradec  
☎ 00 420 384 378 026  
☎ 00 420 384 378 024  
✉ sport@swietelsky.cz  
🌐 www.swietelsky.cz  
🌐 www.sport-povrchy.cz