



Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele S27/21-9540-01

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava,

Sídlo: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba

Zastoupená: Ing. Gabrielou Mechelovou, kvestorkou

IČ: 619 89 100

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

č. účtu: 100954151/0300

Kontaktní osoba: [REDACTED]

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

ZK Design a.s.

Sídlo: Osvoboditelů 355, 747 64 Velká Polom

Zastoupená: [REDACTED], II. místopředsedou představenstva a
[REDACTED] členem představenstva

IČ: 258 64 068

DIČ: CZ25864068

ID datové schránky: 62bg58q

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č. účtu: 7729420247/0100

Kontaktní osoby: [REDACTED]

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 9. 2021 smlouvu o dílo č. objednatele S27/21-9540-01, jejímž předmětem jsou práce na díle v rámci zakázky s názvem **Rekonstrukce interiéru přednáškového sálu Planetária Ostrava**.
- 2.2. Smluvní strany se prostřednictvím tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo dohodly na úpravě předmětu díla spočívající v nahrazení některých částí plnění technicky vhodnějšími řešeními a dále v rozšíření objemu plnění, jak je dále specifikováno v příloze č. 1 tohoto dodatku – jednotlivých změnových listech odsouhlasených oběma smluvními stranami.
- 2.3. Smluvní strany konstatují, že změny díla jsou vyvolány potřebami objednatele, které vyplynuly z průběhu plnění díla, přičemž tyto skutečnosti nebylo možno před zahájením díla ze strany objednatele ani při náležitě péči předpokládat.
- 2.4. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedenými změnami díla dále dohodly, že se mění čl. 6 odst. 6.1. smlouvy o dílo tak, že původní znění se ruší a nahrazuje se novým ve znění:

6.1. *Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu projektové dokumentace, včetně ostatních prací souvisejících s provedením díla:*

<i>Cena dle smlouvy bez DPH</i>	<i>1 715 160,16 Kč</i>
<i>Cena dle dodatku č. 1 bez DPH</i>	<i>180 847,00 Kč</i>
<i>Celkem bez DPH</i>	<i>1 896 007,16 Kč</i>
<i>Výše DPH</i>	<i>398 161,50 Kč</i>
<i>Celková cena včetně DPH</i>	<i>2 294 168,66 Kč</i>

- 2.5. Smluvní strany se dále v souvislosti s výše uvedenými změnami díla dále dohodly, že se mění ustanovení o době plnění díla v čl. 4 odst. 4.2. smlouvy o dílo tak, že původní znění se ruší a nahrazuje se novým ve znění:

4.2. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas, a to do 31. 1. 2022.

3. Závěrečná ustanovení, podpisy

- 3.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. objednatele S27/21-9540-01 ze dne 24. 9. 2021 se nemění.
- 3.2. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele S27/21-9540-01 ze dne 24. 9. 2021.
- 3.3. Registraci tohoto dodatku dle ustanovení § 5 zákona 340/2015 Sb. , o registru smluv provede na základě dohody smluvních stran objednatel, a to tak, aby potvrzení o provedení registrace dodatku bylo zasláno oběma smluvními stranám.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti registrací dodatku dle ustanovení předchozího odstavce.



3.5. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo byl uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

3.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha 1 – Změnové listy

V Ostravě:

Ve Velké Polomi:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Gabriela Mechelová
kvestorka

.....
[redacted] místopředseda
představenstva
[redacted] člen představenstva

ZMĚNOVÉ LISTY

Stavba:	"Rekonstrukce interiéru přednáškového sálu Planetária Ostrava, VŠB-TUO"
Objednatel:	<i>Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava</i>
Objekt:	Planetárium Ostrava, VŠB-TUO
Vydal (Zhotovitel):	<i>ZKDesign a.s., Osvoboditelů 355, 747 64, Velká Polom</i>

Rekapitulace ZMĚNOVÉ LISTY - Nábytek	
Stavba:	"Rekonstrukce interiéru přednáškového sálu Planetária Ostrava, VŠB-TUO
Objednatel:	Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Objekt:	Planetárium Ostrava, VŠB-TUO
Vydal (Zhotovitel):	ZKDesign a.s., Osvoboditelů 355, 747 64, Velká Polom
Odesláno/předáno - komu	

4) ZL č.1 (Kč bez DPH):	15 780,00	VCP
ZL č.2 (Kč bez DPH):	9 800,00	VCP
Hodnota celkem za změnový list (Kč bez DPH):	25 580,00	VCP

5) Schválil	za TDI:	Za projektanta	Za uživatele	Za projektanta	za zhotovitele:
Datum:					
Podpis:					

ZMĚNOVÝ LIST č.1	
Stavba:	"Rekonstrukce interiéru přednáškového sálu Planetária Ostrava, VŠB-TUO
Objednatel:	Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Objekt:	Planetárium Ostrava, VŠB-TUO
Vydal (Zhotovitel):	ZKDesign a.s., Osvoboditelů 355, 747 64, Velká Polom
Odesláno/předáno - komu	

Položka PU4 - Obklad stěn vč. úložného prostoru a skládacích dveří

1) Zdůvodnění:

Při realizaci bylo zjištěno, že navržené LED pásky na bočních obkladech a lem podstropnice jsou v bílé barvě a nebudou vyhovovat uživatelskému prostředí budoucích přednášek a že uživatel potřebuje LED pásky s RGB systémem - řízením, které lze stmívat a měnit barevnost osvětlení. Rovněž bylo zjištěno, že navržené LED pásky nelze délkově dělit dle potřeby obkladových panelů. Z těchto důvodů byly Navržené LED pásky nahrazeny LED pásky RGB.

2) Vyjádření TDS :

TDS souhlasí s vyjádřením zhotovitele i s vyčíslením změnového listy.

3) Vyjádření Generálního projektanta:

GP s navrženým řešením souhlasí

4) Měněpráce (Kč bez DPH):	-2 200,00
Vícepráce (Kč bez DPH):	17 980,00
Hodnota celkem za změnový list (Kč bez DPH):	15 780,00

5) Schválil	za TDI:	Za projektanta	Za uživatele	Za projektanta	za zhotovitele:
Datum:					
Podpis:					

Položkový rozpočet

Název položky	Položka	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
LED pásky lemy stropnice	PU4	kpl	1,00	-1 000,00	-1 000,00
LED pásky lemy stropnice 14,4W RGB	PU4	kpl	1,00	8 500,00	8 500,00
LED pásky boční podsvětlení	PU4	ks	24,00	-50,00	-1 200,00
LED pásky boční podsvětlení 14,4W RGB	PU4	ks	24,00	395,00	9 480,00
CELKEM					15 780 Kč

ZMĚNOVÝ LIST č.2	
Stavba:	"Rekonstrukce interiéru přednáškového sálu Planetária Ostrava, VŠB-TUO
Objednatel:	Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Objekt:	Planetárium Ostrava, VŠB-TUO
Vydal (Zhotovitel):	ZKDesign a.s., Osvoboditelů 355, 747 64, Velká Polom
Odesláno/předáno - komu	

Položka SL - Schodišťová lišta systémová vč. led pásky

1) Zdůvodnění:

Při realizaci bylo zjištěno, že navržené LED pásky v schodišťové liště jsou v bílé barvě a nebudou vyhovovat uživatelskému prostředí budoucích přednášek a že uživatel potřebuje LED pásky s RGB systémem - řízením, které lze stmívat a měnit barevnost osvětlení. Rovněž bylo zjištěno, že navržené LED pásky nelze délkově dělit dle potřeby obkladových panelů. Z těchto důvodů byly Navržené LED pásky nahrazeny LED pásky RGB.

2) Vyjádření TDS :

TDS souhlasí s vyjádřením zhotovitele i s vyčíslením změnového listy.

3) Vyjádření Generálního projektanta:

GP s navrženým řešením souhlasí

4) Méněpráce (Kč bez DPH):	-1 000,00
Vícepráce (Kč bez DPH):	10 800,00
Hodnota celkem za změnový list (Kč bez DPH):	9 800,00

5) Schválil	za TDI:	Za projektanta	Za uživatele	Za projektanta	za zhotovitele:
Datum:					
Podpis:					

Položkový rozpočet

Název položky	Položka	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
LED pásky v podstupnici schodiště	SL	MJ	20,00	-50,00	-1 000,00
LED pásky v podstupnici schodiště 14,4W RGB	PU4	MJ	20,00	540,00	10 800,00
CELKEM					9 800 Kč

Rekapitulace ZMĚNOVÉ LISTY - Elektro	
Stavba:	"Rekonstrukce interiéru přednáškového sálu Planetária Ostrava, VŠB-TUO
Objednatel:	Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Objekt:	Planetárium Ostrava, VŠB-TUO
Vydal (Zhotovitel):	ZKDesign a.s., Osvoboditelů 355, 747 64, Velká Polom
Odesláno/předáno - komu	

ZL č.3 (Kč bez DPH):			58 670,00	VCP
ZL č.4 (Kč bez DPH):			-66 854,00	MNP
ZL č.5 (Kč bez DPH):			24 955,00	VCP
ZL č.6 (Kč bez DPH):			22 125,00	VCP
ZL č.7 (Kč bez DPH):			26 985,00	VCP
ZL č.8 (Kč bez DPH):			23 470,00	VCP
ZL č.9 (Kč bez DPH):			5 700,00	VCP
ZL č.10 (Kč bez DPH):			21 376,00	VCP
ZL č.11 (Kč bez DPH):			38 840,00	VCP
Hodnota celkem za změnový list (Kč bez DPH):			155 267,00	

5) Schválil	za TDI:	Za projektanta	Za uživatele	Za projektanta	za zhotovitele:
Datum:					
Podpis:					

ZMĚNOVÝ LIST č.3	
Stavba:	"Rekonstrukce interiéru přednáškového sálu Planetária Ostrava, VŠB-TUO
Objednatel:	Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Objekt:	Planetárium Ostrava, VŠB-TUO
Vydal (Zhotovitel):	ZKDesign a.s., Osvoboditelů 355, 747 64, Velká Polom
Odesláno/předáno - komu	

Pozice 1- 17 - DOPLNĚNÍ ROZVADEČE R4.1

1) Zdůvodnění:

Při realizaci bylo zjištěno, že stávající rozvaděč, který měl být doplněn o nové jističe z důvodu rozšíření elko periferií nebude rozměrově vyhovovat a vškeré nové prvky se do něj nevejdou. Rovněž bylo zjištěno, že stávající přívodní kabel(y) není(jsou) nedostatečný(é) a budou muset být doplněny / nahrazeny kabely novými vč. instalačního kanálu. Z těchto důvodů byl dodán rozvaděč nový, s dostatečnou rezervou pro budoucí rozšíření elektro periferií vč. nových kabelů a instalačního elektro kanálu.

2) Vyjádření TDS :

TDS souhlasí s vyjádřením zhotovitele i s vyčíslením změnového listy.

3) Vyjádření Generálního projektanta:

GP s navrženým řešením souhlasí

4) Méněpráce (Kč bez DPH):	0,00
Vícepráce (Kč bez DPH):	58 670,00
Hodnota celkem za změnový list (Kč bez DPH):	58 670,00

5) Schválil	za TDI:	Za projektanta	Za uživatele	Za projektanta	za zhotovitele:
Datum:					
Podpis:					

<u>Položkový rozpočet</u>					
Název položky	Položka	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
rozvaděč nový R1.3A výměza těla rozvaděče - nová, větší	17	ks	1	50 700,00	50 700,00
kanál instalační 80x40 HF	17	m	4	453,50	1 814,00
kabel PRAFIaSafe X-J 5x16 RE	17	ks	12	393,00	4 716,00
kabel PRAFIaSafe X 1x16 RE	17	ks	12	120,00	1 440,00
CELKEM					58 670 Kč

ZMĚNOVÝ LIST č.4	
Stavba:	"Rekonstrukce interiéru přednáškového sálu Planetária Ostrava, VŠB-TUO
Objednatel:	Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Objekt:	Planetárium Ostrava, VŠB-TUO
Vydal (Zhotovitel):	ZKDesign a.s., Osvoboditelů 355, 747 64, Velká Polom
Odesláno/předáno - komu	

Pozice 25,28 - L1 - BETA 3 4800-840 HFIX LRO Q600, nouzové svízení VOYAGER FIT MRC E3 NM

1) Zdůvodnění:

Při realizaci bylo zjištěno, že doplnění prostor novými nouzovými svízení není potřebné, rovněž tak není potřebný nový přívodní kabel k těmto. Z těchto důvodů byla realizace těchto položek zrušena.

2) Vyjádření TDS :

TDS souhlasí s vyjádřením zhotovitele i s vyčíslením změnového listy.

3) Vyjádření Generálního projektanta:

GP s navrženým řešením souhlasí

4) Méněpráce (Kč bez DPH):	-66 854,00
Vícepráce (Kč bez DPH):	0,00
Hodnota celkem za změnový list (Kč bez DPH):	-66 854,00

5) Schválil	za TDI:	Za projektanta	Za uživatele	Za projektanta	za zhotovitele:
Datum:					
Podpis:					

Položkový rozpočet					
Název položky	Položka	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
L1 - BETA 3 4800-840 HFIX LRO Q600	25	m	22	-2 697,00	-59 334,00
nouzové svízení VOYAGER FIT MRC E3 NM	28	ks	4	-1 880,00	-7 520,00
CELKEM					-66 854 Kč

ZMĚNOVÝ LIST č.5	
Stavba:	"Rekonstrukce interiéru přednáškového sálu Planetária Ostrava, VŠB-TUO
Objednatel:	Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Objekt:	Planetárium Ostrava, VŠB-TUO
Vydal (Zhotovitel):	ZKDesign a.s., Osvoboditelů 355, 747 64, Velká Polom
Odesláno/předáno - komu	

Pozice 31,31a - Podlahová zásuvka HBF135141, IP44, Podlahová zásuvka HBF135141, IP44

1) Zdůvodnění:

Při realizaci bylo zjištěno, že podlahové zásuvky navržené projektantem elektro nejsou dostatečně dimenzovány z hlediska budoucího vyzbrojení a využití uživatelem. Z těchto důvodů byly při realizaci tyto podlahové krabice nahrazeny jinými, vč. vyzbrojenými.

2) Vyjádření TDS :

TDS souhlasí s vyjádřením zhotovitele i s vyčíslením změnového listy.

3) Vyjádření Generálního projektanta:

GP s navrženým řešením souhlasí

4) Méněpráce (Kč bez DPH):	-3 100,00
Vícepráce (Kč bez DPH) :	28 055,00
Hodnota celkem za změnový list (Kč bez DPH):	24 955,00

5) Schválil	za TDI:	Za projektanta	Za uživatele	Za projektanta	za zhotovitele:
Datum:					
Podpis:					

Položkový rozpočet					
Název položky	Položka	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Podlahová zásuvka HBF135141, IP44	31	ks	5	-620,00	-3 100,00
Podlahová zásuvka KUP57+kopobox57	31a	ks	5	3 650,00	18 250,00
zásuvka 45x45 s clonky	31a	ks	10	174,00	1 740,00
zásuvka 45x45 s clonky+SPD	31a	ks	5	1 005,00	5 025,00
zásuvka data cat 5e	31a	ks	4	530,00	2 120,00
krytka	31a	ks	20	46,00	920,00
CELKEM					24 955 Kč

ZMĚNOVÝ LIST č.6	
Stavba:	"Rekonstrukce interiéru přednáškového sálu Planetária Ostrava, VŠB-TUO
Objednatel:	Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Objekt:	Planetárium Ostrava, VŠB-TUO
Vydal (Zhotovitel):	ZKDesign a.s., Osvoboditelů 355, 747 64, Velká Polom
Odesláno/předáno - komu	

Pozice 41,42 - kabel PRAFlaSafe 5x1,5-přívody LED, kabel HSLCH-JZ 05x1 GR-bezhalogen-flex

1) Zdůvodnění:

Při realizaci bylo zjištěno, že v projektu nebyly plánovány kabely pro RGB LED pásky, které byly rovněž doplněny až v průběhu realizace. Bylo plánováno využití kabelů původních, které jsou pro nové, RGB osvětlení nevhodné. Z těchto důvodů byly při realizace nataženy kabely nové, vyhovující.

2) Vyjádření TDS :

TDS souhlasí s vyjádřením zhotovitele i s vyčíslením změnového listy.

3) Vyjádření Generálního projektanta:

GP s navrženým řešením souhlasí

4) Méněpráce (Kč bez DPH):	0,00
Vícepráce (Kč bez DPH):	22 125,00
Hodnota celkem za změnový list (Kč bez DPH):	22 125,00

5) Schválil	<i>za TDI:</i>	<i>Za projektanta</i>	<i>Za uživatele</i>	<i>Za projektanta</i>	<i>za zhotovitele:</i>
Datum:					
Podpis:					

Položkový rozpočet					
Název položky	Položka	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
kabel PRAFlaSafe 5x1,5- přívody LED	41	m	150	73,80	11 070,00
kabel HSLCH-JZ 05x1 GR- bezhalogen-flex	42	m	150	73,70	11 055,00
CELKEM					22 125 Kč

ZMĚNOVÝ LIST č.7	
Stavba:	"Rekonstrukce interiéru přednáškového sálu Planetária Ostrava, VŠB-TUO
Objednatel:	Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Objekt:	Planetárium Ostrava, VŠB-TUO
Vydal (Zhotovitel):	ZKDesign a.s., Osvoboditelů 355, 747 64, Velká Polom
Odesláno/předáno - komu	

Pozice 46,47,48 - rozvaděč nový R1.3B, jistič 40A/3, úprava zapojení R1.3

1) Zdůvodnění:

Při realizaci bylo změněno osvětlení z obyčejného bílého na RGB , které byly rovněž doplněny až v průběhu realizace. Bylo plánováno využít původního rozvaděče, který je pro nové, RGB osvětlení nevhodný. Z těchto důvodů byly nutno při realizace provést rozvaděč nový vč. vystrojení.

2) Vyjádření TDS :

TDS souhlasí s vyjádřením zhotovitele i s vyčíslením změnového listy.

3) Vyjádření Generálního projektanta:

GP s navrženým řešením souhlasí

4) Méněpráce (Kč bez DPH):

0,00

Vícepráce (Kč bez DPH):

26 985,00

Hodnota celkem za změnový list (Kč bez DPH):**26 985,00**

5) Schválil	<i>za TDI:</i>	<i>Za projektanta</i>	<i>Za uživatele</i>	<i>Za projektanta</i>	<i>za zhotovitele:</i>
Datum:					
Podpis:					

Položkový rozpočet

Název položky	Položka	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
rozvaděč nový R1.3B	46	ks	1	22 350,00	22 350,00
jistič 40A/3	47	ks	1	985,00	985,00
úprava zapojení R1.3	48	ks	1	3 650,00	3 650,00
CELKEM					26 985 Kč

ZMĚNOVÝ LIST č.8	
Stavba:	"Rekonstrukce interiéru přednáškového sálu Planetária Ostrava, VŠB-TUO
Objednatel:	Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Objekt:	Planetárium Ostrava, VŠB-TUO
Vydal (Zhotovitel):	ZKDesign a.s., Osvoboditelů 355, 747 64, Velká Polom
Odesláno/předáno - komu	

Pozice 44,49,53 - zakrývání prostoru - kabina, Zednické práce (pomocné stavební-drážky beton, průrazy), Demontáže

1) Zdůvodnění:

Z důvodu nových kabeláží pro zozvaděče, RGB osvětlení, atd...bylo nutno provést přípravné práce dle soupisu (zakrytí prostorů,zednické práce, průrazy, demontáže zařízení, atd....). Z těchto důvodů byly při realizace tyto práce provedeny.

2) Vyjádření TDS :

TDS souhlasí s vyjádřením zhotovitele i s vyčíslením změnového listy.

3) Vyjádření Generálního projektanta:

GP s navrženým řešením souhlasí

4) Méněpráce (Kč bez DPH):	0,00
Vícepráce (Kč bez DPH):	23 470,00
Hodnota celkem za změnový list (Kč bez DPH):	23 470,00

5) Schválil	za TDI:	Za projektanta	Za uživatele	Za projektanta	za zhotovitele:
Datum:					
Podpis:					

Položkový rozpočet

Název položky	Položka	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
zakrývání prostoru - kabina	44	ks	1	1 950,00	1 950,00
Zednické práce (pomocné stavební-drážky beton, průrazy)	49	soub.	1	14 700,00	14 700,00
Demontáže	53	soub.	1	6 820,00	6 820,00
CELKEM					23 470 Kč

ZMĚNOVÝ LIST č.9

Stavba:	"Rekonstrukce interiéru přednáškového sálu Planetária Ostrava, VŠB-TUO
Objednatel:	Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Objekt:	Planetárium Ostrava, VŠB-TUO
Vydal (Zhotovitel):	ZKDesign a.s., Osvoboditelů 355, 747 64, Velká Polom
Odesláno/předáno - komu	

Pozice 43 - trubka ohebná PVC HFPP25 bezhalog.

1) Zdůvodnění:

Z důvodu změny podlahových krabic a jejich vystrojení v průběhu realizace bylo zapotřebí položit do podlahy před betonáží nové trubky pro protažení elektrokabéláží. Z těchto důvodů byly při realizace tyto práce a dodávky provedeny.

2) Vyjádření TDS :

TDS souhlasí s vyjádřením zhotovitele i s vyčíslením změnového listy.

3) Vyjádření Generálního projektanta:

GP s navrženým řešením souhlasí

4) Méněpráce (Kč bez DPH):	0,00
Vícepráce (Kč bez DPH):	5 700,00
Hodnota celkem za změnový list (Kč bez DPH):	5 700,00

5) Schválil	<i>za TDI:</i>	<i>Za projektanta</i>	<i>Za uživatele</i>	<i>Za projektanta</i>	<i>za zhotovitele:</i>
Datum:					
Podpis:					

Položkový rozpočet

Název položky	Položka	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
trubka ohebná PVC HFPP25 bezhalog.	43	m	100	57,00	5 700,00
CELKEM					5 700 Kč

ZMĚNOVÝ LIST č.10	
Stavba:	"Rekonstrukce interiéru přednáškového sálu Planetária Ostrava, VŠB-TUO
Objednatel:	<i>Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava</i>
Objekt:	Planetárium Ostrava, VŠB-TUO
Vydal (Zhotovitel):	<i>ZKDesign a.s., Osvoboditelů 355, 747 64, Velká Polom</i>
Odesláno/předáno - komu	

Pozice 31,31a - Podlahová zásuvka HBF135141, IP44, Podlahová zásuvka HBF135141, IP44
1) Zdůvodnění: Při realizaci bylo zjištěno, že podlahové zásuvky navržené projektantem elektro nejsou dostatečně dimenzovány z hlediska budoucího vstrojení a využití uživatelem. Z těchto důvodů byly při realizace tyto podlahové krabice nahrazeny jinými, vč. vstrojení.

2) Vyjádření TDS : TDS souhlasí s vyjádřením zhotovitele i s vyčíslením změnového listy.
--

3) Vyjádření Generálního projektanta: GP s navrženým řešením souhlasí

4) Méněpráce (Kč bez DPH):	0,00
Vícepráce (Kč bez DPH):	21 376,00
Hodnota celkem za změnový list (Kč bez DPH):	21 376,00

5) Schválil	za TDI:	Za projektanta	Za uživatele	Za projektanta	za zhotovitele:
Datum:					
Podpis:					

Položkový rozpočet					
Název položky	Položka	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
popis zásuvky	45	ks	108	32,00	3 456,00
Příprava, vyhledání a zjištění stávajícího stavu	50	soub.	1	4 740,00	4 740,00
Dokumentace, nákresy, zprávy	51	soub.	1	8 000,00	8 000,00
Ukončení stávající instalace	52	soub.	1	5 180,00	5 180,00
CELKEM					21 376 Kč

ZMĚNOVÝ LIST č.11

Stavba:	"Rekonstrukce interiéru přednáškového sálu Planetária Ostrava, VŠB-TUO
Objednatel:	<i>Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava</i>
Objekt:	Planetárium Ostrava, VŠB-TUO
Vydal (Zhotovitel):	<i>ZKDesign a.s., Osvoboditelů 355, 747 64, Velká Polom</i>
Odesláno/předáno - komu	

Pozice 31,31a - Podlahová zásuvka HBF135141, IP44. Podlahová zásuvka HBF135141, IP44

1) Zdůvodnění:

Při realizaci bylo zjištěno, že podlahové zásuvky navržené projektantem elektro nejsou dostatečně dimenzovány z hlediska budoucího vstrojení a využití uživatelem. Z těchto důvodů byly při realizace tyto podlahové krabice nahrazenyjinými, vč. vstrojení.

2) Vyjádření TDS :

TDS souhlasí s vyjádřením zhotovitele i s vyčíslením změnového listy.

3) Vyjádření Generálního projektanta:

GP s navrženým řešením souhlasí

4) Méněpráce (Kč bez DPH):

0,00

Vícepráce (Kč bez DPH):

38 840,00

Hodnota celkem za změnový list (Kč bez DPH):**38 840,00**

5) Schválil	<i>za TDI:</i>	<i>Za projektanta</i>	<i>Za uživatele</i>	<i>Za projektanta</i>	<i>za zhotovitele:</i>
Datum:					
Podpis:					

Položkový rozpočet

Název položky	Položka	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Pomocný a konstrukční materiál elektroinstalace	54	soub.	1	1 200,00	1 200,00
Práce nespes. - hzs	55	soub.	16	395,00	6 320,00
Montážní elektroinstalační práce - součinnost s interiérem	56	hod	46	345,00	15 870,00
Komplexní vyzkoušení a oživení	57	soub.	1	3 500,00	3 500,00
Mimostavemištní doprava dodávek	58	soub.	1	1 350,00	1 350,00
Koordinační práce	59	soub.	1	10 600,00	10 600,00
CELKEM					38 840 Kč