

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo: 2021/3311/0119

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena: Ing. Martin Charvát – předseda představenstva
IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: xxxxxxxxxxxxxx
telefon: xxxxxxxxxxxx
fax: xxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxx

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:

Ing. xxxxxxxxxxxx – technická náměstkyně, Mgr. xxxxxxxxxxxx – vedoucí technicko-investičního oddělení

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

TDS – bude určeno při podpisu smlouvy nebo zápisem do stavebního deníku

2/ Zhotovitel: **KVIS Pardubice a.s.**
sídlo/místo podnikání: Rosice 151, 533 53 Pardubice
společnost je zapsána OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2435
zastoupena: Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva
IČO: 46506934
DIČ: CZ46506934
bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx
telefon: +xxxxxxxxxxx
fax: +xxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. xxxxxxxxxxxx, výrobní náměstek

II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na změnovém listu č.1 týkající se:

- Přeložky vodovodu – z důvodu stávajícího vodovodního řádu který zasahoval do profilu navržené kanalizace.

- Napojení v komunikaci ul. Krause – v místech napojení kanalizačních řadů na přilehlé ulici bylo nutno provést bourání a obnovu stávajících zpevněných ploch
- Napojení v komunikaci ul. Lexova – stoka E–v prostoru před výměníkem byla při výkopových pracích nalezena stávající přípojka DN 300 tudíž bylo přistoupeno k provedení nové kanalizační šachty na stoce E. Stoka E1 – při provádění prací se narazilo na stávající přípojku z MŠ DN 250 tudíž bylo přistoupeno k provedení nové kanalizační šachty na stoce E1.
- Napojení v komunikaci ul. Sokolovská – vzhledem k posunu trasy stoky C bylo nutno provést vykácení dvou vzrostlých stromů

IV. CENA DÍLA

1/ Cena díla v rozsahu čl. III. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Původní cena celkem bez DPH	8 500 946,79,- Kč
Napojení v komunikaci ulice Artura Krause	109 727,98,- Kč
Napojení v komunikaci ulice Lexova	649 879,50,- Kč
Napojení v komunikaci ulice Sokolovská	127 047,90,- Kč
Přeložka vodovodu	116 787,47,- Kč
Nová cena celkem bez DPH	9 504 389,64,- Kč

(slovy: devět milionů pět set čtyři tisíc tři sta osmdesát devět korun českých šedesát čtyři haléřů)

Ostatní ustanovení základné Smlouvy o dílo ze dne 20. 05. 2021, nedotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v celém svém rozsahu.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

V Pardubicích dne

V Pardubicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Ing. Martin Charvát
předseda představenstva

.....
Ing. Pavel Jeništa
předseda představenstva
KVIS Pardubice a.s.