



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
" II/605 Chebská ulice (Plzeň město – vjezdová brána – Plzeň sever)“
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510000820
číslo tohoto dodatku zhotovitele:
číslo smlouvy objednatele: 8500006099
číslo smlouvy zhotovitele: SZ/ 074 /2021
realizace díla je spolufinancována ze SFDI

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst.4 a odst. 5 ZZVZ.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted] (dále jen „kontaktní osoba objednatele“)

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

„Společnost II/605 Chebská ulice“

Sídlo: Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice

Správce Společnosti: ROADFIN STAVBY s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 32379 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice

zastoupen/á: Ing. Václavem Kotěšovcem, jednatelem

IČO: 04852427 DIČ: CZ04852427

e-mail: [redacted]

telefon: [redacted]

datová schránka: xsmpb7j

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

Druhý společník: Silnice Topolany a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 2772 vedenou u Krajského soudu v Ústí nad Labem

sídlo: Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov

zastoupen/á: Bc. Markem Volákem, předsedou představenstva

IČO: 05758734 DIČ: CZ05758734

e-mail: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

datová schránka: nkqbe33

Korespondenční adresa společnosti: **ROADFIN STAVBY s.r.o.**
Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice

(dále jen jako „zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 09.09.2021 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: **II/605 Chebská ulice (Plzeň město – vjezdová brána – Plzeň sever)**, (dále jen „SOD“).

II. Změna SOD

3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového soupisu prací. Změnový list vč. rozdílového soupisu prací tvoří přílohu tohoto dodatku.

Změnový list vč. rozdílového soupisu prací tvoří přílohu tohoto dodatku.

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá

a) vícepracím v celkové hodnotě: 3.541.101,01 Kč bez DPH

b) méněpracím v celkové hodnotě: 807.981,74Kč bez DPH

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD

bez DPH: **26.266.666,16 Kč**

se tímto dodatkem zvyšuje o částku **2.733.119,27 Kč** bez DPH.

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 28.999.785,43 Kč

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

III. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinností stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

IV. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel a objednatel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitele nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
 - může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

V. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **změnový list s rozdílovým soupisem prací**

objednatel:

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky

Společnost II/605 Chebská ulice
Ing. Václav Kotěšovec, jednatel
pověřený k zastupování za společnost
podepsáno elektronicky

Změnový list č. 1

Předmět díla:	II/605 Chebská ulice (Plzeň město – vjezdová brána – Plzeň sever)
Objekt:	SO 101 - Vjezdová brána Plzeň - Křimice, SO 102 - Zatravnění příkopu, SO 103 - Úprava chodníku, SO 101 - Úprava silnice II/605, SO 101 - SILNICE II/605 - OPRAVA V KM 71,888 - 73,160
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČO: 72053119
Zhotovitel:	Společnost II/605 Chebská ulice Správce Společnosti: ROADFIN STAVBY s.r.o., sídlo: Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice, IČO: 04852427 Druhý společník: Silnice Topolany a.s., sídlo: Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov, IČO: 05758734
TDS:	DOZOR inženýring s.r.o., Koterovská 574/177, 326 00 Plzeň - Koterov, IČO: 07870213
Projektant:	D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o., sídlo: Útušice 66, 332 09 Štěnovice, IČO: 26388791

Popis změny:

Změna č. 1.1. Betonová svodidla [vícepráce, odst. 4 § 222 ZZVZ]:

Vzhledem k zachování bezpečnosti chodců s ohledem na umístění chodníku a po projednání s DOSS bylo rozhodnuto o instalaci betonových svodidel.

Změna č. 1.2. Zatravnění příkopu [vícepráce, odst. 4 § 222 ZZVZ]:

Vzhledem k zachování bezpečnosti chodců bylo po dohodě s TDS, AD a zástupcem investora dohodnuto prodloužení zatravnění příkopu z důvodu rozdílného výškového uspořádání chodníku a dna příkopu.

Změna č. 1.3. Stabilizace silničního příkopu pod chodníkem + zádržný systém (zábradlí) [vícepráce, odst. 4 § 222 ZZVZ]:

Vzhledem k zachování bezpečnosti chodců s ohledem na šířkové a výškové provedení stávajícího chodníku bylo po dohodě s TDS, AD, zástupcem investora a zástupcem městské části Křimice dohodnuto umístění odpovídajícího zádržného systému s výstavbou opěrné zdi.

Změna č. 1.4. Lokální sanace [měněpráce, vícepráce, odst. 6 § 222 ZZVZ]:

Pochůzkou stavenišťem za přítomnosti TDS bylo zjištěno, že povrch vykazuje takové poruchy, že tloušťka vrstvy 40 mm lokálních sanací je nedostatečná. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k navýšení tloušťky vrstvy lokálních sanací na 80 mm.

Změna č. 1.5. a č. 1.6. Odstranění betonových krajníků [vícepráce, odst. 6 § 222 ZZVZ]:

Během výstavby bylo zjištěno, že v prostoru vjezdové brány a ve staničení 72,050 se nachází v krajích vozovky betonové krajníky, které nebyly součástí projektové dokumentace. Tato skutečnost byla projednána s TDS a se zástupcem investora, kdy byl následně určen rozsah a technologie opravy krajnice.

Změna č. 1.7. Hloubková sanace [vícepráce, odst. 6 § 222 ZZVZ]:

Pochůzkou stavenišťem za přítomnosti TDS a zápisem do stavebního deníku byl určen rozsah sanací podloží vozovky.


Změna č. 1.8. Oprava trhlin [vícepráce, odst. 6 § 222 ZZVZ]:

Pochůzkou stavenišťem za přítomnosti TDS bylo zjištěno, že povrch vykazuje množství trhlin. Bylo rozhodnuto, že bude provedena oprava prořezáním a zalitím modifikovanou asfaltovou záplavkou, kdy není nutné řešit opravu lokálních sanací. Rozsah prací je určen zápisem do stavebního deníku.

Změna č. 1.9. Geomříž a kokosová tkanina [měněpráce, odst. 4 § 222 ZZVZ]:

Vzhledem k zvětšení rozsahu sanací není potřeba realizovat vyztužení asfaltového povrchu geomříží. Vzhledem k výstavbě opěrné zídky není třeba realizovat zpevnění svahu kokosovou tkaninou.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	Skutečnosti zjištěné při stavbě	
	Jedná se o změnu:	podle odst. 4 a odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)	
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD a KD, dokumentace skutečného provedení	
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH
	náklady na změnu bez DPH		2 733 119,27 Kč
	Výše DPH sazba:	21%	573 955,05 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		3 307 074,32 Kč
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		26 266 666,16 Kč
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH		26 266 666,16 Kč
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH		28 999 785,43 Kč

	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH	35 089 740,37 Kč		
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-807 981,74 Kč	2 733 119,27 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	3 541 101,01 Kč		
Třemín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	podpis (el.podpis)		
	Zhotovitel: ██████████			
	TDS: ██████████			
	Projektant: ██████████			
Objednatel: ██████████				
Přílohy	Přílohy: Rozpočty jednotlivých změn Změnového listu č.1			

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - Změna č. 1.1. Betonová svodidla:

Název díla:						II/605 Chebská ulice (Plzeň město – vjezdová brána – Plzeň sever)					
MÉNĚPRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč	
						0,000		0,00	0,00	0,00	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00	

VÍCEPRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč	
objekt SO 101 - Betonová svodidla											
53	R.1 - DLE NABÍDKY	Silniční svodidlo betonové jednostranné průběžné délky 2 m výšky 0,5 m	m	0,000	26,00	26,000	5 500,00	0,00	143 000,00	143 000,00	
54	R.2 - DLE NABÍDKY	Silniční svodidlo betonové jednostranné koncové délky 2 m výšky 0,5 m	m	0,000	4,00	4,000	3 200,00	0,00	12 800,00	12 800,00	
55	R.3 - DLE NABÍDKY	Spojovací materiál betonových svodidel a montáž	soub	0,000	1,000	1,000	26 194,00	0,00	26 194,00	26 194,00	
56	R.4 - DLE NABÍDKY	Manipulace a doprava betonových svodidel	soub	0,000	1,000	1,000	21 435,00	0,00	21 435,00	21 435,00	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										203 429,00	
Celkový rozdílné oproti SoD celkem Kč:										203 429,00	

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - Změna č. 1.2. Zatravnění příkopu:

Název díla:						II/605 Chebská ulice (Plzeň město – vjezdová brána – Plzeň sever)					
MÉNĚPRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč	
						0,000		0,00	0,00	0,00	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00	

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč	
objekt SO 102 - Zatravnění příkopu											
1	122251403	Výkopávky v zemniku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojné	m3	21,000	27,00	6,000	154,34	3 241,14	4 167,18	926,04	
2	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojné	m3	98,000	125,50	27,500	573,27	56 180,46	71 945,39	15 764,93	
3	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	77,000	103,50	26,500	109,12	8 402,24	11 293,92	2 891,68	
4	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	98,000	130,50	32,500	47,06	4 611,88	6 141,33	1 529,45	
5	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	138,600	186,30	47,700	214,88	29 782,37	40 032,14	10 249,78	
6	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	21,000	27,00	6,000	169,55	3 560,55	4 577,85	1 017,30	
7	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojné	m2	43,135	55,14	12,000	21,55	929,56	1 188,16	258,60	
15	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	8,976	11,38	2,400	1 318,00	11 829,71	14 992,91	3 163,20	
16	452313161	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	14,241	17,84	3,600	2 927,01	41 683,55	52 220,79	10 537,24	
32	122211101 URS 2021 02	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	0,000	5,00	5,000	987,00	0,00	4 935,00	4 935,00	
33	166111101 URS 2021 02	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	0,000	5,00	5,000	307,00	0,00	1 535,00	1 535,00	
34	167111101 URS 2021 02	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	0,000	5,000	5,000	357,00	0,00	1 785,00	1 785,00	
18	596411111	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic komunikací pro pěší tl 80 mm pl do 50 m2	m2	26,000	51,000	25,000	284,38	7 393,88	14 503,38	7 109,50	
19	59246016	dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm	m2	26,000	51,000	25,000	318,11	8 270,86	16 223,61	7 952,75	
31	564951413 URS 2021 02	Podklad z asfaltového recyklátu tl 150 mm	m2	0,000	50,000	50,000	17,04	0,00	852,00	852,00	
20	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600	m	35,600	45,600	10,000	1 456,70	51 858,52	66 425,52	14 567,00	
21	59223019	trouba betonová propojovací DN 600	m	35,600	45,600	10,000	2 630,15	93 633,34	119 934,84	26 301,50	
22	59223734	podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 600-800	kus	30,000	38,000	8,000	254,49	7 634,70	9 670,62	2 035,92	
23	919535556	Obetonování trubního propustku betonem se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	18,078	23,306	5,228	4 124,57	74 565,71	96 128,96	21 563,25	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										134 975,13	
Celkový rozdílné oproti SoD celkem Kč:										134 975,13	

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - Změna č. 1.3. Stabilizace silničního příkopu pod chodníkem + zádržný systém (zábradlí):

Název díla:						II/605 Chebská ulice (Plzeň město – vjezdová brána – Plzeň sever)					
MĚNĚPRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč	
						0,000		0,00	0,00	0,00	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00	

VÍCEPRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč	
objekt SO 103 - Stabilizace silničního příkopu pod chodníkem + zádržný systém (zábradlí)											
32	122211101 URS 2021 02	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	0,000	56,55	56,550	987,00	0,00	55 814,85	55 814,85	
33	166111101 URS 2021 02	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	0,000	56,55	56,550	307,00	0,00	17 360,85	17 360,85	
34	167111101 URS 2021 02	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	0,000	56,550	56,550	357,00	0,00	20 188,35	20 188,35	
4	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,000	56,550	56,550	109,12	0,00	6 170,74	6 170,74	
8	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	0,000	56,550	56,550	47,06	0,00	2 661,24	2 661,24	
9	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	7,560	109,350	101,790	214,88	1 624,49	23 497,13	21 872,64	
16	274315413 URS 2021 02	Základové pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí C 30/37	m3	0,000	5,200	5,200	3 710,00	0,00	19 292,00	19 292,00	
17	274362132 URS 2021 02	Výztuž základových pasů sítě	t	0,000	0,240	0,240	56 500,00	0,00	13 560,00	13 560,00	
18	R.5 - DLE NABÍDKY	Zřízení opěrné zdi z tvárnice ztraceného bednění š.30 v. 1 m	m	0,000	65,000	65,000	4 483,30	0,00	291 414,50	291 414,50	
19	R.6 - DLE NABÍDKY	Dodávka a montáž zábradlí kotveného do opěrné zdi	m	0,000	70,000	70,000	2 166,12	0,00	151 628,40	151 628,40	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										599 963,56	
Celkový rozdílný oproti SoD celkem Kč:										599 963,56	

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - Změna č. 1.4. Lokální sanace:

Název díla:					II/605 Chebská ulice (Plzeň město – vjezdová brána – Plzeň sever)						
MÉNĚPRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	
objekt SO 101 - Úprava silnice II/605											
6	565125111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 40 mm š do 3 m	m2	2 151,600	0,000	-2 151,600	327,26	704 132,62	0,00	-704 132,62	
11	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	1 004,000	0,000	-1 004,000	36,01	36 154,04	0,00	-36 154,04	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-740 286,66	

VÍCEPRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	
objekt SO 101 - Úprava silnice II/605											
1	113154322	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	2 152,000	4 436,00	2 284,000	163,80	352 497,60	726 616,80	374 119,20	
21	565165111 URS 2021 02	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	0,000	2 218,00	2 218,000	488,00	0,00	1 082 384,00	1 082 384,00	
22	919735112 2021 02	URS Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	0,000	1 035,000	1 035,000	92,00	0,00	95 220,00	95 220,00	
17	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	2 186,014	2 407,814	221,800	55,82	122 023,30	134 404,18	12 380,88	
18	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	29 685,510	29 907,310	221,800	2,16	64 120,70	64 599,79	479,09	
19	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	2 838,838	3 078,573	239,735	15,43	43 803,27	47 502,38	3 699,11	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										1 568 282,28	
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										827 995,62	

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - Změna č. 1.5. Odstranění betonových krajníků:

Název díla:						II/605 Chebská ulice (Plzeň město – vjezdová brána – Plzeň sever)				
MÉNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
						0,000		0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
objekt SO 101 - Úprava silnice II/605										
23	113107232 URS 2021 02	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	0,000	67,00	67,000	230,00	0,00	15 410,00	15 410,00
56	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 strojně	m3	0,000	26,80	26,800	206,46	0,00	5 533,13	5 533,13
24	997013601 URS 2021 02	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,000	60,30	60,300	1 350,00	0,00	81 405,00	81 405,00
49	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	517,450	565,69	48,240	214,88	111 189,66	121 555,47	10 365,81
50	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	2 186,014	2 294,55	108,540	55,82	122 023,30	128 082,00	6 058,70
51	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	29 685,510	31 159,45	1 473,940	2,16	64 120,70	67 304,41	3 183,71
16	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	0,000	67,00	67,000	167,94	0,00	11 251,98	11 251,98
17	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	0,000	107,200	107,200	204,24	0,00	21 894,53	21 894,53
25	565165101 URS 2021 02	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 1,5 m	m2	0,000	67,000	67,000	625,00	0,00	41 875,00	41 875,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										196 977,86
Celkový rozdílné oproti SoD celkem Kč:										196 977,86

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - Změna č. 1.6. Odstranění betonových krajníků:

Název díla:						II/605 Chebská ulice (Plzeň město – vjezdová brána – Plzeň sever)				
MÉNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
						0,000		0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt SO 101 - SILNICE II/605 - OPRAVA V KM 71,888 - 73,160										
23	113107232 URS 2021 02	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	0,000	29,00	29,000	230,00	0,00	6 670,00	6 670,00
56	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 strojně	m3	1 000,000	1 011,60	11,600	206,46	206 460,00	208 854,94	2 394,94
24	997013601 URS 2021 02	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,000	26,10	26,100	1 350,00	0,00	35 235,00	35 235,00
49	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	2 000,000	2 020,88	20,880	214,88	429 760,00	434 246,69	4 486,69
50	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	4 836,053	4 883,03	46,980	55,82	269 948,48	272 570,90	2 622,42
51	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	40 324,360	40 962,33	637,970	2,16	87 100,62	88 478,63	1 378,02
16	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	0,000	29,00	29,000	167,94	0,00	4 870,26	4 870,26
17	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	0,000	46,400	46,400	204,24	0,00	9 476,74	9 476,74
25	565165101 URS 2021 02	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 1,5 m	m2	0,000	29,000	29,000	625,00	0,00	18 125,00	18 125,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										85 259,07
Celkový rozdíil oproti SoD celkem Kč:										85 259,07

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - Změna č. 1.7. Hloubková sanace:

Název díla:						II/605 Chebská ulice (Plzeň město – vjezdová brána – Plzeň sever)					
MÉNĚPRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	
								0,00	0,00	0,00	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00	

VÍCEPRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	
objekt SO 101 - SILNICE II/605 - OPRAVA V KM 71,888 - 73,160											
53	113107143	Odstranění podkladu živičného tl 150 mm ručně	m2	1 600,000	1 772,00	172,000	101,39	162 224,00	179 663,08	17 439,08	
54	113107221	Odstranění podkladu z kameniva droceného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	2 000,000	2 216,00	216,000	88,48	176 960,00	196 071,68	19 111,68	
55	113155234	Frézování betonového krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	1 600,000	1 772,00	172,000	270,99	433 584,00	480 194,28	46 610,28	
56	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 strojně	m3	1 000,000	1 107,50	107,500	206,46	206 460,00	228 654,45	22 194,45	
57	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1 185,400	1 292,90	107,500	109,12	129 350,85	141 081,25	11 730,40	
58	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	13 000,000	14 397,50	1 397,500	2,16	28 080,00	31 098,60	3 018,60	
59	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	2 000,000	2 215,00	215,000	214,88	429 760,00	475 959,20	46 199,20	
60	181152302	Úprava pláň pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	2 000,000	2 216,00	216,000	21,55	43 100,00	47 754,80	4 654,80	
40	564671111	Podklad z kameniva hrubého droceného vel. 63-125 mm tl 250 mm	m2	4 000,000	4 432,00	432,000	227,20	908 800,00	1 006 950,40	98 150,40	
41	564861115	Podklad ze štěrkodrté ŠD tl 240 mm	m2	2 000,000	2 216,00	216,000	261,99	523 980,00	580 569,84	56 589,84	
42	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm	m2	1 800,000	1 994,00	194,000	266,11	478 998,00	530 623,34	51 625,34	
43	565175115	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 140 mm š do 3 m	m2	1 700,000	1 883,00	183,000	720,13	1 224 221,00	1 356 004,79	131 783,79	
48	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	2 000,000	2 216,00	216,000	80,42	160 840,00	178 210,72	17 370,72	
49	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	4 836,053	4 973,67	137,617	55,82	269 948,48	277 630,27	7 681,79	
50	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	40 324,360	43 074,70	2 750,344	2,16	87 100,62	93 041,36	5 940,74	
51	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	960,160	1 052,636	92,476	144,05	138 311,05	151 632,22	13 321,17	
52	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	1 090,060	1 135,210	45,150	214,88	234 232,09	243 933,92	9 701,83	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										563 124,11	
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										563 124,11	

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - Změna č. 1.8. Oprava trhlin:

Název díla:						II/605 Chebská ulice (Plzeň město – vjezdová brána – Plzeň sever)				
MÉNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
							0,000		0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
objekt SO 101 - Úprava silnice II/605 a objekt SO 101 - SILNICE II/605 - OPRAVA V KM 71,888 - 73,160										
61	572531132 URS 2021 02	Oprava trhlin asfaltovou sanační hmotou š přes 40 do 50 mm	m	0,000	990,00	990,000	191,00	0,00	189 090,00	189 090,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										189 090,00
Celkový rozdílný oproti SoD celkem Kč:										189 090,00

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - Změna č. 1.9. Geomříž a kokosová tkanina:

Název díla:						II/605 Chebská ulice (Plzeň město – vjezdová brána – Plzeň sever)					
MÉNĚPRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč	
objekt SO 101 - Úprava silnice II/605											
10	919721223	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken s geotextilií pevnost 100 kN/m	m2	143,440	0,00	-143,440	150,05	21 523,17	0,00	-21 523,17	
objekt SO 102 Zatravnění příkopu											
12	182111111	Zpevnění svahu jutovou, kokosovou nebo plastovou rohoží do 1:1	m2	151,000	0,00	-151,000	51,52	7 779,52	0,00	-7 779,52	
13	69311049	tkanina jutová přírodní 120g/m2	m2	151,000	0,00	-151,000	42,01	6 343,51	0,00	-6 343,51	
objekt SO 101 - SILNICE II/605 - OPRAVA V KM 71,888 - 73,160											
19	919721233	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken s geotextilií pevnost 70 kN/m	m2	213,588	0,00	-213,588	150,05	32 048,88	0,00	-32 048,88	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-67 695,08	

VÍCEPRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč	
				0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00	
Celkový rozdílné oproti SoD celkem Kč:										-67 695,08	