

**DODATEK č. 1**

č.j.: KRPL-105262-11/ČJ-2020-1800SU-22

ke **SMLouvĚ O DíLO**

č.j.: KRPL-105262-6/ČJ-2020-1800SU-22

uzavřený dle § 2586 a následných z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**1. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:** Česká republika - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje  
 Zastoupený: Ing. Davidem Pokorným, vedoucím oddělení správy nemovitého majetku  
 se sídlem: náměstí Dr. Edvarda Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město  
 IČ: 72 05 05 01  
 DIČ: CZ 72 05 05 01  
 bankovní spojení: Česká národní banka  
 číslo účtu: 84548881/0710

dále jen „objednatel“

**Zhotovitel:** Ing. Milan Ulbrich  
 Zastoupený:   
 se sídlem: Široká 4798/24, Jablonec nad Nisou – Proseč nad Nisou 466 01  
 korespondenční adresa: Dvorská 748/9, 466 01 Jablonec nad Nisou  
 IČ: 12045772  
 DIČ:   
 bankovní spojení:   
 číslo účtu: 

dále jen „zhotovitel“

**2. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH, PODKLADY****„KŘP Lbk - Cvikov - rekonstrukce kanalizační přípojky“**

dále jen „stavby“.

**I. Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 z důvodu zajištění úpravy termínů plnění zakázky. Ze strany objednatele bylo nutné stanovit způsob vypořádání povinností plynoucích z věcného břemene pro kanalizační přípojku sousedního objektu.

**II. V článku 5. TERMÍN PLNĚNÍ ZAKÁZKY, odstavcích 5.1, 5.2 a 5.3 se nahrazuje***text dle smlouvy o dílo:*

5.1. DPS:  
 Zahájení prací: nejpozději do 5 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy o dílo  
 Předání ke kontrole (dle odstavce 4.3): nejpozději do 6 týdnů od zahájení prací  
 5.2. soupis prací:  
 Zahájení prací: od protokolárního převzetí DPS objednatelem  
 Předání ke kontrole (dle odstavce 4.3): nejpozději do 3 týdnů od zahájení prací  
 5.3 rozpočet:  
 Zahájení prací: od protokolárního převzetí DPS objednatelem  
 Předání ke kontrole (dle odstavce 4.3): nejpozději do 3 týdnů od zahájení prací

textem:

5.1. DPS:

Zahájení prací: nejpozději do 5 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy o dílo  
Přerušeni prací z důvodu potřeby ujasnění vedení přípojky sousední nemovitosti 13.8.2021  
(přerušeni provedeno na základě záznamu z technické rady č. 1)  
Obnovení prací: k datu nabytí účinnosti dodatku č. 1  
Předání ke kontrole (dle odstavce 4.3): nejpozději do 21 dnů od obnovení prací

5.2. soupis prací:

Zahájení prací: od protokolárního převzetí DPS objednatelem  
Předání ke kontrole (dle odstavce 4.3): nejpozději do 3 týdnů od zahájení prací

5.3 rozpočet:

Zahájení prací: od protokolárního převzetí DPS objednatelem  
Předání ke kontrole (dle odstavce 4.3): nejpozději do 3 týdnů od zahájení prací

**III. Závěrečná ustanovení dodatku**

Přerušeni prací bylo mezi smluvními stranami dojednáno ke dni 13.8.2021. Dodatek byl uzavřen až po vypořádání povinností z věcného břemene pro kanalizační přípojku sousedního objektu. Do té doby nebyla oboustranná shoda na úpravě termínů plnění veřejné zakázky.

Ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou dotčena dodatkem č. 1, se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Tento dodatek je platný dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinný uveřejněním v Registru smluv. Uveřejnění dodatku v Registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud bude z dodatku plněno před jejím uveřejněním v registru smluv, pak nepovažují toto plnění za bezdůvodné obohacení.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy

Za objednatele  
v Liberci, dne

13-12-2021




Ing. David Pokorný  
vedoucí oddělení správy nemovitého majetku



Za zhotovitele

v Jablonci nad Nisou, dne 6.12.2021



Ing. Milan Ulbrich  
Dvorská 748/9  
Jablonec nad Nisou  
IČ: 120 45 772