

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. 532/OIRM/2021

(Uzavření smlouvy bylo schváleno RM dne 31.05.2021, usn. č. 554/2021
uzavření dodatku č. 1 bylo schváleno RM dne 29.11.2021, usn. č. 1115/2021)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

sídlo:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „objednatel“)

město Příbram

Tyršova 108, 261 01 Příbram
Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
00243132
CZ00243132
Česká spořitelna, a. s.

a

1.2. Zhotovitel:

sídlo:
zastoupený:

IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zapsaný u Městského soudu v Praze, sp. zn. B10383
(dále jen „zhotovitel“)

1. SčV, a. s.

Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10
Ing. Bc. Robertem Morávkem, generálním a
technickým ředitelem, ve věcech smluvních a
technických, na základě plné moci ze dne 01.10.2020
47549793
CZ47549793
KB a.s.

PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 09.06.2021 smlouvu o dílo na stavební práce akce „Příbram ul. Milínská – úpravy vodohospodářských sítí“.
V průběhu provádění stavebních prací byla zjištěna nutnost provedení změn uvedených ve Změnovém listu č. 1 (změny přípustné ve smyslu ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a v souladu s § 222 odst. 9 téhož zákona). Na základě uvedených změn oproti projektové dokumentaci je uzavřen tento dodatek ke smlouvě o dílo.

II. ZMĚNY

Článek II. PŘEDMĚT DíLA odst. 2.1. se mění takto:

2.1. Předmětem díla jsou stavební práce na akci „Příbram ul. Milínská – úpravy vodohospodářských sítí“, vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v projektové dokumentaci stavby (dále jen „PD“) a v rozsahu daném dle přílohy č. 1 (Položkový rozpočet stavby) s modifikacemi uvedenými ve Změnovém listě č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Příloha: Změnový list č. 1

Předmětem plnění je tedy zhotovení díla v podobě a kvalitě podle projektové dokumentace s názvem „Příbram ul. Milínská – úpravy vodohospodářských sítí“ zpracované projekční kanceláří Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s., se sídlem Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 – Smíchov, IČO 47116901 v 12/2020, a to v rozsahu a za použití konkrétních materiálů a zařízení podle přílohy č. 1 této smlouvy o dílo s modifikacemi uvedenými v příloze tohoto dodatku. V případě rozporu mezi PD a položkovým rozpočtem je prioritní položkový rozpočet. Objednatel odpovídá vůči zhotoviteli v plném

rozsahu za správnost a úplnost příslušné PD. To nezavazuje zhotovitele povinností uvedených v § 2594 OZ.

Článek IV. CENA ZA DÍLO odst. 4.2. se mění takto:

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena celkem 24 045 388,02 Kč bez DPH

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění vystupuje jako osoba povinná k dani.

III. OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Příloha č.1 dodatku: Změnový list č. 1
Plná moc generálního a technického ředitele 1. SčV, a. s.

Příbrami dne:


10-12-2021

za objednatele:

za zhotovitele:

město Příbram
Mgr. Jan Konvalinka
starosta

1. SčV, a. s.
Ing. Bc. Robert Morávek
generální a technický ředitel

Změnový list č. 1		OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	I.SčV a.s., Ke Kablu 971, 10000 Praha 10				
Komu:	Město Příbram Tyršova 108 261 01 Příbram	Datum: 17. října 2021			
Způsob odeslání/ datum:	Poštou	E-mailem	Faxem	Osobně	9.11.2021
Příbram, ul. Milínská – úpravy vodohospodářských sítí Úprava položek VV dle skutečně provedených prací Zajištění stavební jámy v prostoru šachty Š1					
Odkazy	na specifikaci: (výkaz výměr)	D.3 – výkopové práce			
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Výkaz výměr			
	na jinou část smlouvy:				
POPIS ZMĚNY:					
<p>Po otevření stavební jámy v prostoru šachty Š1 byla zjištěna značná nestabilita podloží (nesoudržné zeminy navážek) pod stávajícím zděným kolektorem horkovodu v mocnosti cca 4 m. Z důvodu vysoké hustoty inženýrských sítí, zde nebyla možnost použití klasických pažicích boxů. Skutečný stav byl posouzen autorským dozorem, geologem a statikem. Statikem byla navržena možnost řešení zabezpečení jámy pomocí mikrozáporového pažení.</p> <p>Změna zahrnuje úpravy výkazu výměr na základě skutečně provedených prací:</p> <ul style="list-style-type: none"> náhrada pažicích boxů za mikrozáporové pažení 					
Počet připojených listů specifikací: 1			Počet připojených výkresů: 0		
** Důvod	** Požadavek	** <u>změna zadání</u>	** Podnět zhotovitele	** vyšší moc	** <u>jiné okolnosti</u>
<u>vícepráce/méněpráce</u>	<u>objednatel</u> , provozovatele	<u>RD neobsahuje</u> není ve výkazu výměr			
Oznámení vydává:					
ZHOTOVITEL					
Petr Jicha (za zhotovitele)					
Vyjádření autorského dozoru:					
<p><i>Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ"), které je podkladem pro uplatnění úhrady vůči objednateli v případě realizace zhotovitelem.</i></p>					

** nehodící se škrtněte, hodící se podtrhněte

Změnový list č. 1

NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY

Číslo: 1

Zhotovitel: **1.SčV a.s., Ke Kablu 971, 10000 Praha 10**

NOZ zpracoval: **1.SčV a.s.**

Datum: **8.11.2021**

**Příbram, ul. Milínská – úpravy vodohospodářských sítí
Úprava položek VV dle skutečně provedených prací –
Zajištění stavební jámy v prostoru šachty Š1**

**Zpracování úpravy RD před realizací
ANO / NE**

Způsob odeslání/
předání/datum:

Poštou



E-mailem

Faxem

Osobně

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny zpracovaný
v souladu s nabídkovým rozpočtem :

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1.3		Výkopové práce				3 212 072,00
1	151711111	Osazení zápor ocelových do dl. 8 m	m	400,00000	1 690,00	676 000,00
2	151711131	Vytažení zápor ocelových dl do 8 m	m	0,00000	977,00	0,00
3	151712111	Převázka ocelová zdvojená pro kotvení záporového pažení	m	146,00000	8 170,00	1 192 820,00
		2*54		108,00000		
		2*19		38,00000		
4	151712121	Odstranění ocelové převázky zdvojené pro kotvení záporového pažení	m	0,00000	2 580,00	0,00
5	151721112	Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 10 m s jeho následným odstraněním	m2	270,00000	1 160,00	313 200,00
6	151811142	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 6 m š do 2,5 m	m2	-101,86000	65,00	-6 620,90
		-22*4,63		-101,86000		
7	151811242	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 6 m š do 2,5 m	m2	-101,86000	35,00	-3 565,10
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : -101,86000		-101,86000		
8	224311112	Vrty maloprofilové D přes 93 do 156 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina I a II	m	400,00000	988,00	395 200,00
9	13010974	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 140	t	13,48000	40 100,00	540 548,00
10	60511130	řezivo stavební fošny prismatické středové š 160-220mm dl 2-5m	m3	16,20000	6 450,00	104 490,00
		270/(1/0,06)		16,20000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				82 301,14
11	998003111	Přesun hmot pilot, štětových stěn dřev.a ocelových	t	44,65607	1 843,00	82 301,14
		Odkaz na hmot. položky pořadí 1 : 0,56800		0,56800		
		Odkaz na hmot. položky pořadí 3 : 22,59788		22,59788		
		Odkaz na hmot. položky pořadí 5 : 7,94880		7,94880		
		Odkaz na hmot. položky pořadí 6 : -0,06417		-0,06417		
		Odkaz na hmot. položky pořadí 8 : 0,06400		0,06400		
		Odkaz na hmot. položky pořadí 9 : 13,48000		13,48000		
		Odkaz na hmot. položky pořadí 10 : 0,06156		0,06156		
Díl: ON		Ostatní náklady				21 000,00
12	004111020R	Vypracování projektové dokumentace statické posouzení, dílenská dokumentace	Soubor	1,00000	21 000,00	21 000,00

Změnový list č. 1		POTVRZENÍ ZMĚNY		Číslo PZ: 1	
Zhotovitel:	1.SčV a.s., Ke Kablu 971, 10000 Praha 10				
PZ vystavil:	1.SčV a.s.		Datum: 9. listopadu 2021		
PZ navazuje na NOZ č. 1			Zpracování úpravy RD před realizací : ANO / <u>NE</u>		
Způsob odeslání/ předání/datum:	Poštou	E-mailem	faxem	Osobně 9. 11. 2021	
Podepsaní zmocněnci (oprávnění zástupci) potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla : <p style="text-align: center;">Příbram, ul. Milínská – úpravy vodohospodářských sítí Úprava položek VV dle skutečně provedených prací Zajištění stavební jámy v prostoru šachty Š1</p>					
<i>Potvrzení změny podepsané oprávněným zástupcem objednatele je současně objednáním změny oproti zadávací dokumentaci v souladu s ustanovením SOD.</i>					
Počet připojených listů specifikací: 0		Počet připojených výkresů: 0			
Změna sjednané ceny díla bez DPH : + 3 315 373,14 Kč		Změna sjednané lhůty dokončení díla : 0 kalendářních dnů			
Nově sjednaná cena díla bez DPH : 24 045 388,02 Kč		Nově sjednaná lhůta dokončení díla: -----			
Důvod ke změně: (vícepráce)	Záměr objednatele provozovatele	změna RD RD neobsahuje změna výkazu výměr ZD	podnět zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.					
Podpis oprávněného zástupce zhotovitele:			Podpis oprávněného zástupce objednatele:		
					
Datum:			Datum:		

Vyjádření technického dozoru :

Položky odpovídají skutečně provedeným dodávkám a pracím. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního výkazu výměr. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotovitelem provedeno ocenění dle ceníku URS platného v době provedení změny.

Ing. Václav Barvíř, VKV a.s.

Přílohy: Zpráva o posouzení inženýrskogeologických poměrů (Mikš, 2021)

Navrhovaná změna ceny díla:
+ 3 315 373,14 Kč bez DPH

Návrh prodloužení lhůty dokončení díla:
0 Kalendářních dnů

za zhotovitele (razítko/podpis)

za objednatele (razítko/ podpis)

Datum:

Datum:

Pověření generálního ředitele

Představenstvo společnosti 1.SčV, a.s.,

IČO: 475 49 793, se sídlem Praha 10, Ke Kablu 971, PSČ 100 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10383,

ve složení Ing. Martin Bernard, předseda představenstva, Ing. Ondřej Beneš, člen představenstva, a Ing. Ivan Eis, člen představenstva,

pověřuje Ing. Bc. Roberta Morávka, generálního ředitele společnosti 1.SčV, a.s. (dále jen „společnost“), aby jménem společnosti 1.SčV, a.s. jako její generální ředitel jednal a ji samostatně zastupoval v následujícím rozsahu:

- 1) Příprava podkladů pro jednání představenstva,
- 2) Předkládání důležitých otázek představenstvu k posouzení či rozhodnutí,
- 3) Vykonávání usnesení představenstva,
- 4) Disponování a hospodaření s fondy společnosti mimo rezervního fondu,
- 5) Zřizování a rušení organizačních jednotek společnosti, pokud z organizačního řádu nevyplývá něco jiného,
- 6) Zastupování společnosti vůči veřejnosti, sdělovacím prostředkům a obchodním partnerům,
- 7) Zastupování společnosti vůči státním orgánům, orgánům místní správy a soudům, podávání veškerých potřebných žádostí, návrhů, opravných prostředků s výjimkou vzdání se práva na podání opravných prostředků v řízeních, v nichž bylo rozhodnuto v neprospěch společnosti, a vzdání se nároků společnosti,
- 8) Zajišťování přijímání a odesílání písemností společnosti,
- 9) Zajišťování vedení účetnictví a provádění účetních operací, podávání daňových přiznání, vedení statistických výkazů,
- 10) Disponování s bankovními účty společnosti v rozsahu vyplývajícím z podpisového vzoru u příslušné banky,
- 11) Vykonávání práva a povinností zaměstnavatele (zejména přijímání a propouštění zaměstnanců s výjimkou jmenování a odvolání vedoucích zaměstnanců), provádění změn a doplňků pracovního a organizačního řádu společností, jednání s odborovými organizacemi, rozhodování o organizačních změnách společnosti,
- 12) Zastupování společnosti, jednání jejím jménem a na její účet a podepisování za společnost při přihlašování vozidel společnosti a zplnomocňování třetích osob k tomuto úkonu,
- 13) Zastupování společnosti jako uchazeče/dodavatele v rámci veřejných zakázek, koncesních řízení, veřejných soutěží a jiných výběrových řízení (dále jen „výběrová řízení“), a to včetně podání žádostí o účast a vlastní nabídky, podpisu krycího listu a všech dalších dokumentů, u kterých zadavatel výběrového řízení požaduje podpis osobami oprávněnými jednat jménem uchazeče/dodavatele, jako součástí nabídky společnosti; účast na všech jednáních, otevírání obálek s nabídkami a dalších úkonech organizovaných zadavatelem, předkládání dodatečných dotazů a požadování odpovědí a vysvětlení od zadavatele výběrového řízení

Generální ředitel je na základě tohoto pověření oprávněn uzavírat veškeré smlouvy týkající se předmětu podnikání společnosti a související s ním, s výjimkou smluv:

- a) o nabývání a zcizování nemovitostí včetně zatěžování nemovitostí právy třetích osob,
- b) o nabývání a zcizování účastí na jiných společnostech včetně upisování, nákupu a prodeje akcií a jiných cenných papírů,
- c) o sjednání, či poskytnutí půjčky nad 10.000.000,--Kč,
- d) o sjednání úvěru ve prospěch společnosti,
- e) darovacích, kde společnost bude figurovat na straně dárce a hodnota daru bude vyšší než 50.000,--Kč.

Ve věcech výslovně svěřených tímto pověřením je generální ředitel oprávněn jak k jednání, tak i k podepisování jménem společnosti. Generální ředitel společnosti se podepisuje za společnost tak, že k razítku společnosti nebo její vytištěné obchodní firmě připojí svůj podpis a uvede, v jaké funkci jedná.

Toto pověření nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 10. 2020.

V Praze dne 21. 9. 2020

[Redacted signature]

Ing. Martin Bernard
předseda představenstva

[Redacted signature]

Ing. Ivan Eis
člen představenstva

1. SčV, a.s.

Pověření představenstva přijímám:

[Redacted signature]

Ing. Bc. Robert Morávek
generální ředitel

Ověřovací doložka pro legalizaci Poř.č.: 76701-0095-0247
Podle ověřovací knihy pošty: Kroměříž 1
Vlastnoručně podepsal: Martin Bernard

Datum a místo narození: [Redacted]

Adresa bydliště: [Redacted]

Druh a č. předlož. dokl. totožnosti: Občanský průkaz
[Redacted]

Kroměříž 1 dne 17.09.2020
Procházková Zdeňka

Podpis, úřed
[Redacted]

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

Podle ověřovací knihy Ověřovatelské kanceláře Příbram
Hospodářské komory České republiky, poř. č. legalizace 21839/26101/70
vlastnoručně podepsal

Ing. Ivan Eis, [redacted], Příbram, okr. Příbram
jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele

[redacted]
číslo a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny
osobní údaje, uvedené v této ověřovací doložce
V Příbrami dne 25.09.2020

Legalizaci provedl/a:
Lenka Durdukina
Podpis: [redacted]



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **132453126-18317-201002125627**, skládající se z **3** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **PETRA KUCHAROVÁ**

Vystavil: **Hospodářská komora České republiky**
Pracoviště: **Czech POINT Hospodářské komory ČR**
Příbram I dne 02.10.2020



132453126-18317-201002125627