

DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB č. 05PT-000848
uzavřené dne 23. 06. 2015 (dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany:

1. Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
zastoupené: [REDAKCE], ředitelkou Správy České Budějovice
bankovní spojení: [REDAKCE]
IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

2. Zhotovitel: TUBES, spol. s r. o.
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
zastoupený: [REDAKCE] jednatelem společnosti
bankovní spojení: [REDAKCE]
IČ: 25062255 DIČ: CZ25062255
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, odd. C, vl. 46 359

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé,

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb:

I.
Předmět dodatku, zdůvodnění

1. Smluvní strany se

- a) v návaznosti na změnu legislativy provedenou zákonem č. 39/2015 Sb. a v důsledku dopadů tohoto zákona na veřejnoprávní a majetkoprávní přípravu staveb, dále
- b) v souvislosti s absencí mezinárodního smluvního dokumentu upravujícího spolupráci české a rakouské strany při realizaci hraničních úseků dálnice D3 na české straně a rychlostní silnice S10 na rakouské straně a definujícího práva a povinnosti a rozdělení činností při přípravě, realizaci a následném uvedení do provozu staveb příhraničních částí předmětných staveb, který ve svém důsledku bude mít dopad na veřejnoprávní a majetkoprávní přípravu stavby „D3 0312/II Nažidla – Dolní Dvořiště st. hranice“ (dále jen „Předmětná stavba“), a dále
- c) v souvislosti s oběma smluvním stranám známé nutnosti změny již vydaného pravomocného územního rozhodnutí na Předmětnou stavbu (rozhodnutí o umístění stavby, č.j. MěÚK/06779/2015 spis. zn. 04298/2013-výst./ŠÁ), která je objednatelem v současné době připravována,

dohodly pro zvýšení právní jistoty obou smluvních stran na tomto dodatku, jehož předmětem je úprava jednotlivých termínů dílčích plnění Smlouvy.

II.
Změna termínu plnění

1. Na základě důvodů zmíněných v čl. I. tohoto dodatku dochází k úpravě podmínek pro určení jednotlivých termínů dílčích plnění, a to doplněním následujícího textu na konec článku 4.2 Smlouvy:

„Smluvní strany výslovně uvádějí, že

- a) po dobu trvání ověřování souladu záměru předmětné stavby a to i opakovaného či jednotlivého stavebního objektu se záměrem posouzeným orgánem EIA a zajištění tzv. „ověřujícího stanoviska“ a "verifikačního stanoviska", příp. nového projednání záměru (DÚR, DSP, změna stavby před jejím dokončením aj.) v procesu EIA ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. ve znění zákona č. 39/2015 Sb., účinného od 01. 04. 2015, a/nebo
- b) do okamžiku uzavření mezinárodního smluvního dokumentu upravujícího spolupráci české a rakouské strany při realizaci hraničních úseků dálnice D3 na české straně a rychlostní silnice S10 na rakouské straně a definujícího práva a povinnosti obou strany (české a rakouské) a rozdělení činností při přípravě, realizaci a následném uvedení do provozu staveb příhraničních částí předmětných staveb, a/nebo
- c) do okamžiku nabytí právní moci rozhodnutí o změně územního rozhodnutí o umístění Předmětné stavby,

není zhotovitel v prodlení s plněním služeb. Jednotlivé termíny dílčích plnění v takovém případě uplynou posledním dnem šestého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž nastane poslední z níže uvedených skutečností:

- poskytovateli bude objednatelem předáno závazné „ověřující stanovisko“ a/nebo „verifikační stanovisko“ příslušného orgánu EIA nebo závazné stanovisko vydané příslušným orgánem EIA v rámci nového projednání záměru v procesu EIA
- poskytovateli bude objednatelem oznámeno uzavření mezinárodního smluvního dokumentu upravujícího spolupráci české a rakouské strany při realizaci hraničních úseků dálnice D3 na české straně a rychlostní silnice S10 na rakouské straně (viz výše)
- poskytovateli bude objednatelem předáno pravomocné rozhodnutí o změně územního rozhodnutí.“

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek má 2 strany a je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

za Objednatele:

Datum: 05-05-2016

za Zhotovitele:

Datum:

ředitelka Správy České Budějovice
Ředitelství silnic a dálnic ČR

jednatel společnosti
TUBES, spol. s r.o.