



Č. j. KRPS-348983-50/2017-0100MN-VZ

JID: PCR01ETRpo139521217

Identifikátor VZ: P21V00013083 (N006/21/V00013083)

**Dodatek č. 1  
SMLOUVY O DÍLO**

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
(dále jen „**občanský zákoník**“ a „**smlouva**“)

**Čl. I.  
Smluvní strany**

**SOVIS CZ, a.s.**

Zastoupená: Ing. Pavolem Pechou, členem představenstva  
Sídlo: V Mlejнку 608/3a, 500 11 Hradec Králové – Třebeš  
IČO: 27532208  
DIČ: CZ27532208  
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.  
Číslo účtu: 274673229/0300  
Kontaktní osoba: Gabriela Petrželková, vedoucí obchodního oddělení  
E-mail: [REDACTED]  
Telefon: [REDACTED]

Datová schránka: g2wgdri

Zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2720.

(dále jen „**zhotovitel**“)

a

**Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje**

Zastoupená: Ing. Petrem Dostálem, náměstkem ředitele krajského ředitelství  
pro ekonomiku  
Sídlo: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav  
IČO: 75151481  
DIČ: CZ75151481  
Bankovní spojení: ČNB Praha  
Číslo účtu: 507432881/0710  
Kontaktní osoba: Bc. Miroslav Jindra, investiční referent  
E-mail: [REDACTED]  
Telefon: [REDACTED]  
Datová schránka: 2dtai5u

(dále jen „**objednatel**“)

a dále také jen „**smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**smluvní strana**“.



## PREAMBULE

### Revitalizace veřejného prostranství při křížení ulice Zbožská a Boleslavské třídy Nymburk

#### Čl. II.

##### Předmět dodatku

1. V souladu s Č. XVI odst. 3 smlouvy byl níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřen mezi smluvními stranami Dodatek č. 1, kterým se doplňuje Čl. III smlouvy – Doba a místo plnění.
2. Předmětem dodatku č. 1 je doplnění Čl. III Doba a místo plnění, odst. 3 tak, že se termín lhůty k dokončení a předání díla prodlužuje do 15.04.2022.

#### Čl. III.

##### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy, jejíž platnost tímto dodatkem smluvní strany potvrzují, zůstávají beze změn.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem jeho podpisu zástupci smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.
4. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je níže uvedená příloha:

Příloha č. 1 – Sovis CZ, a.s. – žádost s důvody prodloužení termínu dokončení díla, která se sestává z jedné strany textu.

Za správnost smlouvy:

Mgr. Marek Šlechtický

Analyticko právní oddělení, KŘ PČR Středočeského kraje

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne 07.12.2021

Za objednatele:

V Nymburce dne 07.12.2021

.....  
Ing. Pavol Pecha

člen představenstva

.....  
Ing. Tomáš Mach, Ph.D. v z.

starosta města Nymburk

Příloha k Dodatku č. 1

Česká republika  
Krajské ředitelství policie  
Středočeského kraje  
Na Baních 1535  
156 00 Praha 5 - Zbraslav

Váš dopis zn./Ze dne  
SoD ze dne 30.7.2021

Naše značka

Vyřizuje/Telefon/Mobil/Email  
Ing. Jan Dyntar/602 539 622

Místo odeslání/Dne  
H. Králové/11.11.2021

**Věc: Revitalizace veřejného prostranství při křížení ulice Zbožská a Boleslavské třídy Nymburk –  
prodloužení termínu**

Vážení,

obracíme se na Vás se žádostí o prodloužení termínu dokončení výše uvedené stavby.

Jedná se mimo jiné o následující skutečnosti:

- stavba prostranství musela být koordinována s přeložkami sítí společností CETIN a.s. a ČD – Telematika a.s.. I přes veškerou snahu (přípravenost zemních prací pro přeložku) došlo k samotné přeložce ze strany ČDT až 14.10.2021, tedy více jak měsíc po zahájení stavby. Překládané kabelové vedení vedlo napříč parkovištěm v jižní části stavby a díky tomu bylo možné stavební práce v této části provádět jen velmi obtížně.
- vliv víceprací – bourání betonové desky v ploše cca 280 m2 těžkou technikou (část investice města) a větší rozsah sanací zemní pláň tělesa komunikace a parkovišť, než předpokládal projekt (navýšení sanace o cca 625 m2, část investice PČR)
- provedení sadových úprav není možné z důvodu klimatických podmínek a dodržení agrotechnických provádět v zimním období
- v neposlední řadě pak o problematiku spojenou obecně ve stavebnictví, jako je omezení kapacit personálu, nedostatek a zpoždění dodávek materiálů

I přes všechny tyto okolnosti Vás chceme ujistit, že děláme vše pro to, aby se nám podařilo zakázku dokončit v termínu co nejkratším. S ohledem na nastalou situaci a objektivní okolnosti bránící dokončení díla v termínu původně předpokládaném tak touto cestou žádáme o uzavření dodatku ke smlouvě, na základě kterého by byl termín dokončení díla sjednaný v čl. III. Smlouvy prodloužen do 15.4.2022.

Děkujeme za kladné vyřízení.

S pozdravem

  
SOVIS CZ, a.s.  
V Mlejnků 608/3a, 500 11 Hradec Králové  
IČ: 27532208 DIČ: CZ27532208

.....  
Ing. Jan Dyntar  
Vedoucí výroby

**SOVIS CZ, a.s.**  
V Mlejnků 608/3a  
500 11 Hradec Králové  
Česká republika

E-mail: [info@sovis.as](mailto:info@sovis.as)  
[www.sovis.as](http://www.sovis.as)

Firma je zapsána v OR Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2720  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. 274673229/0300  
IČ: 27532208  
DIČ: CZ27532208