

Dodatek č. 1 k smlouvě č.: NPÚ- 420/67866/2021, 2019H1210007

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

zastoupen: Ludmilou Klimplovou, kastelánkou kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě

**Doručovací adresa:**

Národní památkový ústav, správa Kostela Nanebevzetí Panny Marie

adresa: Kostelní 289, 434 01 Most,

(dále jen „Objednatel“)

a

obchodní firma**Petr Arpáš s.r.o.**

se sídlem: Sadová 40, Bílina 418 01

IČO: 27280012 DIČ: CZ 27280012

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C vložka 21622

Zastoupena Ing. Stanislav Karl MBA, jednatel společnosti



(dále jen „zhotovitel“)

I.

Na základě článku 4., odst. 4.3 Smlouvy o dílo č. 2019H1210007, uzavřené dne 16. 8. 2021, se smluvní strany dohodly na změně článku 2, bodu 2.2, článku 3, bodu 3.1.3 a článku 4, bodu 4.1. smlouvy, ve kterých je stanoven předmět, doba plnění a cena díla. Důvodem úpravy je upřesnění rozsahu a celkové sjednané ceny díla dle nastalé skutečnosti. Změna rozsahu a ceny díla odpovídá součtu celkové bilance rozpočtů změnových listů č. 1, 2 a 3. Rozpočty – dělení na vícepráce a méně práce a jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

II.

Změna ceny díla je způsobena doplněním odpovídajících kovářských a zámečnických prvků odsouhlasených na KD 1 na vchodové dveře, doplnění bezpečnostních elektronických prvků - signalizační siréna a modul na SIM kartu a doplňující stavební prvky ve vchodovém portálu dle výběru investora, které nebyly součástí původního položkového rozpočtu. Tyto vyjmenované práce jsou nutné ke zprovoznění díla tak aby byly splněny normy ČSN a EU. Změna termínu dokončení části stavby je způsobena dodatečným doplněním PD o venkovní prvky fasády.

III.**Čl. 2 Předmět smlouvy**

Bod 2.2 Smluvní strany se dohodly, že práce, které vyjadřuje ZL 3 se vzhledem k technologickým podmínkám pro zhotovení stanou etapou č. 2, celý zbytek díla bude etapou č.1.

IV.

Čl. 3 Doba plnění

Bod 3.1.3 Smluvní strany se dohodly, že etapa č. 1 bude dokončena do 31.12.2021 a etapa č. 2 bude dokončena nejpozději do: 30. 04. 2022

V.

Čl. 4. Cena díla a platební podmínky

Bod 4.1. smluvní strany se dohodly na tom, že celková cena za provedení díla specifikovaného v článku 4 této smlouvy činí:

cena v Kč bez DPH	255.000,- Kč	DPH v sazbě 21 % ve výši	53.550,- Kč
cena díla celkem s DPH	308.550,- Kč		
Změnový list č. 1 s DPH	56.632,84 Kč		
Změnový list č. 2 s DPH	23.353,- Kč		
Změnový list č. 3 s DPH	15.060,87 Kč		
Změnové listy celkem s DPH	95.046,71 Kč		
Cena celkem s DPH	403.596,71 Kč		
Etapa 1 cena celkem s DPH	388.535,84 Kč		
Etapa 2 cena celkem s DPH	15.060,87 Kč		

Každá z etap bude zhotovitelem fakturována samostatně, a to za použití bodu 4.7 smlouvy.

VI.

Závěrečná ustanovení


- Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2022H1190016 zavřené dne 5. 11. 2019 jsou tímto dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změn.
- Tento dodatek č. 1 SoD nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu § 5 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tuto smlouvu v registru smluv zveřejní objednatel.
- Uveřejnění dodatku smlouvy zajistí objednatel.
- Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany objednatele uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.
- Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že tento je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ho/jej neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy.
Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:

Příloha č. 1: Změnové listy č. 1, 2, 3.


V Mostě dne

13.10.2021

Národní památkový ústav



**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)**

Identifikace stavby: Kostel Most - Rozšíření stávajícího sociálního zařízení v 1. NP		Číslo změny: 1
		Datum: 8.10.2021
Návrh ocenění změny navazuje na: požadavky investora, TDS a uživatele uplatněné v rámci kontrolních dní		
Předkládaný návrh úpravy:	Čerpání rezervy	<input type="checkbox"/>
	Cenová změna	<input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla	<input checked="" type="checkbox"/>
<p>Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:</p> <p>Soupis odsouhlasených víceprací:115.804,- Kč Nová specifikace dveřního křídla a prvků, která vzešla z prvního KD – viz samostatný zápis a předání výkresové dokumentace</p> <p>Soupis méněprací: 69.000Kč</p> <p>Rozdíl více a méně prací :46.804,- Kč + DPH 21%</p>		
Počet listů příloh: 1x rozpočet		
Navrhované čerpání z rezervy: 0,- (bez DPH)		
(slovy):		
rezerva celkem		
čerpání rezervy		
zůstatek rezervy		
Navrhované čerpání cenové změny: 46.804,- (bez DPH)		
Celková cena		301.804,- Kč + 21% DPH
Cenová změna		46.804,- Kč + 21% DPH
Cena dle SOD		255.000,- Kč + 21% DPH
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:		
prodloužení lhůty o		Doba potřebná k odsouhlasení cenové změny
		

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Kostel Most - Rozšíření stávajícího sociálního zařízení v 1. NP		Číslo změny: 1	
Bílina		Datum: 8.10.2021	
Určeno pro	projektanta <input type="checkbox"/>	TDS <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/> objednatel <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	e.mail <input checked="" type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:			
<u>Soupis odsouhlasených víceprací:</u> 115.804,- Kč Nová specifikace dveřního křídla a prvků, která vzešla z prvního KD – viz samostatný zápis a předání výkresové dokumentace			
Soupis méněprací: 69.000Kč			
Rozdíl více a méně prací : 46.804,- Kč + DPH 21%			
Počet připojených listů: 0		Počet připojených výkresů: 0	
Potvrzení čerpání cenové změny:		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:	
Cenová změna č.1	46.804,-	prodloužení lhůty o	
Cena dle SOD	255.555,-	zkrácení lhůty o	
Celková cenová změna (bez DPH)	302.359,-	celková lhůta po změně	Datum dokončení:
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele		<input type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky		<input checked="" type="checkbox"/>
	Jinou okolností:		
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje vyhláška 398/2009 Sb. a ČSN 73 6425-1 nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Poznámka: Věčný a finanční rozsah víceprací a méněprací ke dni 8.10.2021			

**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)**

Identifikace stavby: Kostel Most - Rozšíření stávajícího sociálního zařízení v 1. NP	Číslo změny: 2
	Datum: 8.10.2021

Návrh ocenění změny navazuje na: požadavky investora, TDS a uživatele uplatněné v rámci kontrolních dní

Předkládaný návrh úpravy:	Čerpání rezervy	<input type="checkbox"/>
	Cenová změna	<input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla	<input checked="" type="checkbox"/>

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis odsouhlasených víceprací: 19.300,- Kč
 Dle bezpečnosti a norem ČSN EN , bylo dodán a osazen GSM modul, který bude informovat v případě potřeb na uvedená telefonní čísla. V rámci tohoto musely být provedeny potřebné bourací práce, úprava kabeláže

Rozdíl více a méně prací : 19.300,- Kč + DPH 21%

Počet listů příloh:

Navrhované čerpání z rezervy: 0,- (bez DPH)
 (slovy):

rezerva celkem	
čerpání rezervy	
zůstatek rezervy	

Navrhované čerpání cenové změny: 19.300,- (bez DPH)

Celková cena	321.104,- Kč + 21% DPH
Cenová změna	19.300,- Kč + 21% DPH
Cena dle SOD a změny č.1	301.804,- Kč + 21% DPH


Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

prodloužení lhůty o	Doba potřebná k odsouhlasení cenové změny
zkrácení lhůty o	



ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Kostel Most - Rozšíření stávajícího sociálního zařízení v 1. NP			Číslo změny: 2	
Bílina			Datum: 8.10.2021	
Určeno pro	projektanta <input type="checkbox"/>	TDS <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>	objednatel <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	email <input checked="" type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:				
Soupis odsouhlasených víceprací: 19.300,- Kč Dle bezpečnosti a norem ČSN EN , bylo dodán a osazen GSM modul, který bude informovat v případě potřeb na uvedená telefonní čísla. V rámci tohoto musely být provedeny potřebné bourací práce, úprava kabeláže				
Rozdíl více a méně prací : 19.300,- Kč + DPH 21%				
Počet připojených listů: 0		Počet připojených výkresů: 0		
Potvrzení čerpání cenové změny:		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:		
Cenová změna č.2	19.300,-	prodloužení lhůty o		
Cena dle SOD a změny č.1	302.359,-	zkrácení lhůty o		
Celková cenová změna (bez DPH)	321.659,-	celková lhůta po změně	Datum dokončení:	
Změna byla vyvolána	záměrem objednatel			<input type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky			<input checked="" type="checkbox"/>
	Jinou okolností: požadavek investora			
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje vyhláška 398/2009 Sb. a ČSN 73 6425-1 nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.				



NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: Kostel Most - Rozšíření stávajícího sociálního zařízení v 1. NP	Číslo změny: 3
	Datum: 8.10.2021

Návrh ocenění změny navazuje na: požadavky investora, TDS a uživatele uplatněné v rámci kontrolních dní

Předkládaný návrh úpravy:	Čerpání rezervy	<input type="checkbox"/>
	Cenová změna	<input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla	<input checked="" type="checkbox"/>

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis odsouhlasených víceprací:12.447,- Kč
 Ve výkazu výměr chyběla položka šambrán okolo nového dveřního křídla. Na základě dodatečného poskytnutého VV zhotovitel ocenil

Rozdíl více a méně prací : 12.447,- Kč + DPH 21%

Počet listů příloh:

Navrhované čerpání z rezervy: 0,- (bez DPH)
 (slovy):

rezerva celkem	
čerpání rezervy	403.596,71
zůstatek rezervy	

Navrhované čerpání cenové změny: 12.447,- (bez DPH)

Celková cena	333.551,- Kč + 21% DPH
Cenová změna	12.447,- Kč + 21% DPH
Cena dle SOD a změny č.1 a č.2	321.104,- Kč + 21% DPH

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

prodloužení lhůty o	
zkrácení lhůty o	



ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Kostel Most - Rozšíření stávajícího sociálního zařízení v 1. NP			Číslo změny: 3	
Bílina			Datum: 8.10.2021	
Určeno pro	projektanta <input type="checkbox"/>	TDS <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>	objednatele <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	email <input checked="" type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla: <u>Soupis odsouhlasených víceprací:</u> 12.447,- Kč Ve výkazu výměr chyběla položka šambrán okolo nového dveřního křídla. Na základě dodatečného poskytnutého VV zhotovitel ocenil Rozdíl více a méně prací : 12.447,- Kč + DPH 21%				
Počet připojených listů: 1		Počet připojených výkresů: 0		
Potvrzení čerpání cenové změny:		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:		
Cenová změna č.3	12.477,-	prodloužení lhůty o		
Cena dle SOD a změny č.1 a 2	321.659,-	zkrácení lhůty o		
Celková cenová změna (bez DPH)	334.106,-	celková lhůta po změně	Datum dokončení:	
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			<input type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky			<input checked="" type="checkbox"/>
	Jinou okolností: požadavek investora			
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje vyhláška 398/2009 Sb. a ČSN 73 6425-1 nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.				