





ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	MIJO-STAV stavby s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Svatopluk Valošek	
Datum: 26. 6. 2020		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Změna konstrukce venkovní stříšky nad hlavním vchodem2) Zrušení střešního výlezu3) Změna materiálu u vnitřních okenních parapetů4) Dovybavení vstupních dveří5) Doplnění montážních desek pro budoucí umístění kamer <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Změna tvaru a materiálu konstrukce včetně výplně z bezpečnostních důvodů a životnosti výrobku.2) Zhotovitel provedl foukanou izolaci v mezistřešním prostoru pomocí vybouraného montážního prostoru namísto střešního výlezu.3) Jelikož u stávajících plastových oken již byly osazeny vnitřní PVC parapety, byly dodány zhotovitelem stejné PVC parapety i k novým plastovým oknům.4) Vstupní dveře byly dovybaveny el. zámkem, nerez vodorovným madlem, samozavíračem s aretací a provedena změna výplně dveří tak, aby již byly splněny podmínky bezbariérového vstupu.5) Z důvodu budoucího umístění kamer byly již namontovány montážní desky, aby následně při montáži kamer nedošlo k poškození fasády.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
37.917,- Kč	35.410,20 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Lhůta díla se nemění	
-2.506,80 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:		



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5			číslo OZ: 1		
Zhotovitel:	MIJO-STAV stavby s.r.o.				
Investor:	KŘP Msk	Datum: 26. 6. 2020			
Název akce: KŘP Msk - snížení spotřeby energie - Petřvald CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006666 014V122009248					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Soupis méněprací a víceprací			
	na jinou část smlouvy:				
Předmět změny:					
1) Změna konstrukce venkovní stříšky nad hlavním vchodem					
2) Zrušen střešní výlez					
3) Změna materiálu u vnitřních okenních parapetů					
4) Dovybavení vstupních dveří					
5) Doplnění montážních desek pro budoucí umístění kamer.					
Popis a zdůvodnění změny:					
1) Změna tvaru a materiálu konstrukce včetně výplně z bezpečnostních důvodů a životnosti výrobku.					
2) Zhotovitel provedl foukanou izolaci v mezistřešním prostoru pomocí vybouraného montážního prostoru namísto střešního výlezu.					
3) Jelikož u stávajících plastových oken již byly osazeny vnitřní PVC parapety, byly dodány zhotovitelem stejné PVC parapety i k novým plastovým oknům.					
4) Vstupní dveře byly dovybaveny el. zámkem, nerez vodorovným madlem, samozavíračem s aretací a provedena změna výplně dveří tak, aby již byly splněny podmínky bezbariérového vstupu.					
5) Z důvodu budoucího umístění kamer byly již namontovány montážní desky, aby následně při montáži kamer nedošlo k poškození fasády.					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce / méněpráce:					
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>		



Oznámení vydává:

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 75751502


Stanovisko technického dozoru stavby:

S uvedenými změnami stavebních prací souhlasím

Stanovisko projektanta stavby:

S uvedenými změnami stavebních prací souhlasím

Stanovisko energetického specialisty:



Příloha: změnový list, soupis méněprací a víceprací, rozpočet, zápis z kontrolního dne,