

**Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo**  
**„Sportovní areál Poruba I.etapa“**  
**č. sml. objednatele: 21SMTU010000008**

**Článek I.**  
**Smluvní strany**

**Objednatel:** **Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.**  
*zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, č. vložky 17345*  
ID datových schránek: [REDACTED]  
se sídlem: Ostrava-Poruba, Čkalovova 6144/20, PSČ 708 00  
Zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Kovář – jednatel společnosti  
Zastoupena ve věcech technických: [REDACTED]  
Oprávněná osoba ve věcech technických: [REDACTED]  
IČO: 253 85 691  
DIČ: CZ25385691  
E-mail: [sekretariat@sareza.cz](mailto:sekretariat@sareza.cz)  
Telefon: [REDACTED]

- *dále jen objednatel*

**Zhotovitel:** **Deals Management, a.s., odštěpný závod**  
*zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze odd. A, č. vložky 76842*  
ID datových schránek: [REDACTED]  
se sídlem: Pitterova 2855/11, Žižkov, 130 00 Praha 3  
Zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Radovan Macháček – vedoucí odštěpného závodu  
Telefon: [REDACTED]  
Zastoupena ve věcech technických: [REDACTED]  
IČO: 034 93 385  
DIČ: CZ683564133  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
E-mail: [firma@polytansport.cz](mailto:firma@polytansport.cz)

- *dále jen zhotovitel*

níže v textu společně též smluvní strany

**PREAMBULE**

Smluvní strany uzavřely dne 6.3.2021 smlouvu o dílo č. objednatele 21SMTU010000008, na zhotovení stavby „**Rekonstrukce sportovního areálu Poruba I. etapa**“ na středisku Sportovní areál Poruba. Tímto dodatkem k této smlouvě se mění nebo doplňují vybrané články nebo odstavce této smlouvy.

## **Článek II. Předmět dodatku**

Změna termínu plnění je vyvolaná nemožností nástupu a provádění stavebních prací na realizaci částí díla „pokládka umělého povrchu“, z důvodů onemocnění pracovní skupiny, která pokládku zajišťuje, nemocí COVID 19. Změna je požadována na základě oznámení zhotovitele ohledně přerušení prací ze dne 16.11.2021 a dopisu s požadavkem na posunutí termínu plnění ze dne 23.11.2021.

## **Článek III. Doba plnění a dílčí termíny plnění**

V čl. VI, se původní odst. 2 nahrazuje novým textem takto:

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel Dílo řádně dokončí a předá Objednateli nejpozději **do 17.12.2021.**

Termínem konečného dokončení Díla se rozumí, je-li dílo dokončeno a předáno a je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.

## **Článek IV. Závěrečná ujednání**

Ostatní ustanovení původní smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek je sepsán na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran.

Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Ostravě, dne:

---

za Objednatele:  
Ing. Jaroslav Kovář  
jednatel společnosti

---

za Zhotovitele:  
Ing. Radovan Macháček  
vedoucí odštěpného závodu