

Změnový list č. 2

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI OBJEKTU KOMENSKÉHO
759, SOKOLOV, P.P.Č. 3404, K.Ú. SOKOLOV – II. ETAPA

Datum vydání požadavku:

13.12.2021

Adresa objednatele:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

OPRAVA VNITŘNÍCH VÁPENOCEMENTOVÝCH HLADKÝCH OMÍTEK

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

V rámci zpracování projektové dokumentace stavby bylo předpokládáno s opravou vnitřních vápenocementových hladkých omítek stropů a stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %.

Nové řešení:

V rámci samotné realizace stavby však bylo zjištěno, že rozsah nutných vnitřních vápenocementových hladkých omítek stropů a stěn je v rozsahu plochy přes 30 do 50 %.

Zdůvodnění změny:

Skutečný rozsah oprav bylo možno ověřit až při samotné realizaci stavby po odstranění nesoudržných ploch omítek stropů a stěn.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Nemá vliv na zpracování změny PD. Změna bude zakreslena do PD skutečného provedení.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Nemá vliv na termín.

Zvýšená kvalita provozu.

Cena díla se zvyšuje o

61 741,70,- Kč bez DPH.

Vyjádření zhotovitele stavby:

Bez připomínek.

Datum: 13.12.2021

Lukáš Havel

prokurista

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

Bez připomínek.

Datum: 13.12.2021

Ing. Karel Drahoukoupil

projektant

Změnový list č. 2

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI OBJEKTU KOMENSKÉHO
759, SOKOLOV, P.P.Č. 3404, K.Ú. SOKOLOV – II. ETAPA

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Bez připomínek.

Datum: 13.12.2021

Ing. Roman Havlan	technický dozor stavebníka	
-------------------	----------------------------	--

Vyjádření Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace:

Bez připomínek.

Datum: 13.12.2021

Mgr. Ilona Medunová	ředitelka školy	
	správce budov	

Vyjádření objednatele:

bez připomínek

Datum: 14.12.2021

	Karlovarský kraj vedoucí odboru investic	
	Karlovarský kraj oddělení přípravy a realizace investic odbor investic	

Přílohy: položkový rozpočet

Příloha: Položkový rozpočet - Změnového listu č. 02

Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI OBJEKTU KOMENSKÉHO 759, SOKOLOV, P.P.Č. 3404, K.Ú. SOKOLOV – II.
ETAPA
Karlovarský kraj
Závodní 358/88, 360 06 Karlovy Vary
Objednatel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168
ZISTAV s.r.o.
U Hřiště 301/14, 360 17 Karlovy Vary
Zhotovitel: IČO: 26316803
DIČ: CZ26316803

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-------------	---------------------	----	----------	--------------	-------------------

		Celkem				61 741,70
		Vícepráce				454 438,00
		Méněpráce				-392 696,30

Změnový list č. 02 - OPRAVA VNITŘNÍCH VÁPENOCEMENTOVÝCH HLADKÝCH OMÍTEK						61 741,70
	611325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	-625,33		
	612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	-1 198,75		
	611325413	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy přes 30 do 50 %	m2	625,33		
	612325413	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 %	m2	1 198,75		