



Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace

Hradiště 1, 336 01 Blovice

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 5/2021 ze dne 11.5.2021

(dále jen „**Dodatek č. 2 SOD**“)

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník (dále OZ), v platném znění

OBJEDNATEL

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupený:

bankovní spojení:

dále jen „objednatel“

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace

Hradištská 1, Blovice

00075710

CZ00075710

PhDr. Radka Křížková Červená, ředitelka

1936361/0100, Komerční banka

ZHOTOVITEL

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zapsaný ve veřejném
rejstříku:

zastoupený:

bankovní spojení:

Autorizovaná osoba

pověřená vedením stavby:

dále jen „zhotovitel“

Radek Škvára, s.r.o.

Kotopky 75, 268 01 Hořovice

25095234

CZ25095234

Spisová značka: C49278 uvedená u Městského soudu v Praze

Eva Škvárová, jednatelka

Komerční banka, a.s. č.ú. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Karel Pelikán, členské číslo ČKAIT 0001514

I.

Objednatel a zhotovitel se dohodli na uzavření dodatku, ve kterém dojde ke změně termínu dokončení díla z důvodu nutného přerušení smluvně sjednaných prací v 2. etapě z důvodu provedení rozsáhlého záchranného archeologického výzkumu v lokalitě, které doporučili zástupci příslušných orgánů státní památkové péče.

Tato změna v souladu s článkem 6, § 222 zákona č. 134/2016 Sb. v aktuálním znění se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť:

- Zadavateli nebyly v době zadávání zakázky na bourací práce známy skutečnosti týkající se zachycení předmětné archeologické situace, která by vyžadovala provedení záchranného archeologického výzkumu vyžadujícího přerušení smluvně sjednaných prací

- při zadávání soutěže na zhotovitele vycházel z obecně platných podmínek pro odborný archeologický dozor

- Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.



Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace

Hradiště 1, 336 01 Blovice

II.

Původní znění čl. 5:

TERMÍNY PLNĚNÍ - PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ, DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

Dokončení a předání stavebních prací:

1. etapa (Prefagaráže – základy) musí být dokončena a předána **nejpozději do 60 kalendářních dnů** ode dne převzetí staveniště pro tuto etapu.

Předání staveniště (na základě písemné výzvy zadavatele) pro první etapu se předpokládá v 18. kalendářním týdnu 2021.

2. etapa (Odstranění stávajícího objektu – garáže) musí být dokončena a předána **nejpozději do 30 kalendářních dnů** ode dne převzetí staveniště pro tuto etapu.

Předání staveniště (na základě písemné výzvy zadavatele) pro druhou etapu se předpokládá v 36. kalendářním týdnu 2021.

Předání staveniště a zahájení stavebních prací:

Staveniště bude zhotoviteli předáváno zvlášť pro každou etapu realizace.

Vždy bude staveniště zhotoviteli předáno do pěti (5) dnů od písemného pokynu objednatele. Následně budou neprodleně zahájeny stavební práce na díle. Termín pro dokončení díla počíná běžet dnem následujícím po předání staveniště.

Prvky zařízení staveniště budou, v případě zájmu zhotovitele, přemístěny po dokončení první etapy na objednatelem vyčleněné místo pro následné využití v průběhu 2. etapy. Stejně tak se počítá i s případným využitím ornice a vytěžené zeminy z první etapy realizace v etapě druhé. Plochu pro deponii určí objednatel na základě žádosti zhotovitele.

Nové znění čl. 5:

TERMÍNY PLNĚNÍ - PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ, DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

Dokončení a předání stavebních prací:

1. etapa (Prefagaráže – základy) musí být dokončena a předána **nejpozději do 60 kalendářních dnů** ode dne převzetí staveniště pro tuto etapu.

Předání staveniště (na základě písemné výzvy zadavatele) pro první etapu se předpokládá v 18. kalendářním týdnu 2021.

2. etapa (Odstranění stávajícího objektu – garáže) musí být dokončena a předána **nejpozději do 30 kalendářních dnů** ode dne převzetí staveniště pro tuto etapu.

Předání staveniště (na základě písemné výzvy zadavatele) pro druhou etapu se předpokládá v 36. kalendářním týdnu 2021.

Předání staveniště a zahájení stavebních prací:

Staveniště bude zhotoviteli předáváno zvlášť pro každou etapu realizace.

Vždy bude staveniště zhotoviteli předáno do pěti (5) dnů od písemného pokynu objednatele. Následně budou neprodleně zahájeny stavební práce na díle. Termín pro dokončení díla počíná běžet dnem následujícím po předání staveniště.

Prvky zařízení staveniště budou, v případě zájmu zhotovitele, přemístěny po dokončení první etapy na objednatelem vyčleněné místo pro následné využití v průběhu 2. etapy. Stejně tak se počítá i s případným využitím ornice a vytěžené



Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace

Hradiště 1, 336 01 Blovice

zeminy z první etapy realizace v etapě druhé. Plochu pro deponii určí objednatel na základě žádosti zhotovitele.

Provádění prací zhotovitelem může být přerušeno na základě oprávněné žádosti zadavatele z důvodu provedení záchranného archeologického výzkumu v památkově chráněné lokalitě. V takovém případě bude zhotovitel v pracích pokračovat až na základě písemné výzvy zadavatele a informace o ukončení záchranného archeologického výzkumu.

Původní znění čl. 6 odst. 6.6

Úhrada ceny za dílo bude realizována na základě zhotovitelem vystavené faktury. **Zhotovitel je oprávněn vystavit v průběhu plnění díla dvě dílčí faktury, a to vždy po ukončení a řádném předání etapy:**

1. etapa – Prefagaráže – základy
2. etapa - Odstranění stávajícího objektu – garáže

Nové znění čl. 6 odst. 6.6

Úhrada ceny za dílo bude realizována na základě zhotovitelem vystavené faktury. **Zhotovitel je oprávněn vystavit v průběhu plnění díla tři dílčí faktury, a to vždy po ukončení a řádném předání etapy, nebo během případného přerušování z důvodu provedení záchranného archeologického průzkumu:**

- 1. etapa – Prefagaráže – základy
- **2. etapa - Odstranění stávajícího objektu – garáže – dílčí část provedená do přerušování prací z důvodu ZAV**
- **2. etapa - Odstranění stávajícího objektu – garáže – dokončení díla po přerušování prací z důvodu ZAV**

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní články SOD č. 5/2021 uzavřené dne 11.5.2021 a Dodatku č. 1 SOD včetně příloh mezi objednatelem a zhotovitelem zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 2 SOD nabývá platnosti podpisem posledním z účastníků a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č.2 SOD.
4. Tento dodatek č. 2 SOD je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 2 SOD a s celým obsahem dodatku č. 2 SOD souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek č. 2 k SOD nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Blovicích dne 13.12.2021

V Blovicích dne 14.12.2021

.....
za objednatele

.....
za zhotovitele: