

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace

se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05, Praha 4,

IČ: 659 93 390,

zastoupená

na straně jedné jako Objednatel dle Pod-článku 1.1.2.2 Smluvních podmínek

(dále jen „**Objednatel**“ nebo „**Smluvní strana**“)

a

D1 – úsek 02 – EUROVIA CS + EUROVIA Beton

se sídlem: Nedokončená 1332, 198 00 Praha – Kyje

Společník 1:

EUROVIA CS, a.s.

U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 IČ: 452 74 924

DIČ: CZ45274924

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,

Zastoupeným:

na

základě plné moci v zastoupení společnosti

D1 – úsek 02 – EUROVIA CS + EUROVIA Beton

Společník 2:

EUROVIA Beton GmbH

Frank-Zappa-Straße 11, 12681 Berlín, Spolková republika Německo

IČ: DE813033213

Zastoupený:

Obě společnosti společně, jakožto účastníci sdružení, vystupujícího pod názvem:

„D1 – úsek 02 – EUROVIA CS + EUROVIA Beton“, se sídlem: Nedokončená 1332, 198 00 Praha – Kyje

na straně druhé jako Zhotovitel dle Pod-článku 1.1.2.3 Smluvních podmínek

(dále jen „**Zhotovitel**“ nebo „**Smluvní strana**“),

spolu uzavírají tento

DODATEK č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

č. objednatele: 02PT-004683

č. zhotovitele: 1507.8030777JKA

ze dne 1.08.2018

(dále jen „**Dodatek**“).

Preamble

- (A) Smluvní strany spolu uzavřely dne 01.08.2018 smlouvu o dílo č. 02PT-004683, 1507.8030777JKA na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „D1 modernizace – úsek 02, EXIT 21 Mirošovice – EXIT 29 Hvězdovice“ (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je dílo definované ve Smlouvě (dále jen „**Dílo**“ či „**Stavba**“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 25.09.2020, dodatku č. 2 ze dne 08.12.2020 a dodatku č. 3 ze dne 24.05.2021.
- (B) i) Z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu druhé vlny pandemie koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2 či COVID-19) byl Usnesením vlády České republiky ze dne 30.9.2020 č. 957 vyhlášen od 5.10.2020 nouzový stav, který byl prodloužován do 14.2.2021; následně byl Usnesením vlády České republiky ze dne 14.2.2021 č. 125 vyhlášen od 15.2.2021 nouzový stav na dobu 14 dnů; poté byl Usnesením vlády České republiky ze dne 26.2.2021 č. 196 vyhlášen nouzový stav od 27.2.2021 na dobu 30 dnů, který byl následně usnesením vlády České republiky ze dne 26.3.2021 č. 314 prodloužen do 11.4.2021 (dále jen „**Nouzový stav**“). Usnesením vlády ČR ze dne 28.6.2021 č. 600 byl schválen Závazný pokyn k řešení následků pandemie onemocnění COVID-19, jehož cílem byla aktualizace podmínek a postupů pro poskytování jednotné paušální kompenzace v návaznosti na ztížené podmínky ve výstavbě vzniklé v důsledku nouzových stavů od 5.10.2020.
- ii) Doba po skončení Nouzového stavu tj. doba od 12.4.2021 do 30.4.2021 včetně, se rozumí dobou pro zotavení (dále jen „**Doba pro zotavení**“).
- iii) Rozhodným obdobím se rozumí součet doby Nouzového stavu a Doby pro zotavení (dále jen „**Rozhodné období**“).
- iv) Jestliže Zhotovitel v Rozhodném období prováděl práce na Díle dle Smlouvy a nastaly ztížené podmínky pro jejich provádění z důvodu výskytu pandemie koronaviru či z důvodu vydaných opatření orgány veřejné moci, je Zhotovitel oprávněn předložit v souladu se Smlouvou podrobně zdůvodněný časový nárok dokládající oprávněnost časového nároku Zhotovitele (dále jen „**Podrobně zdůvodněný časový nárok**“). Pro vyloučení všech pochybností Smluvní strany shodně uvádí, že v souvislosti s výskytem druhé vlny pandemie koronaviru či v souvislosti s vydanými opatřeními orgánů veřejné moci nelze uplatnit za Rozhodné období žádný paušalizovaný časový nárok.
- v) Paušalizovaná kompenzace Nákladů, způsobená ztíženými podmínkami za práci v Rozhodném období, se vypočítává jako součin smluvní ceny provedených prací v Rozhodném období a příslušného koeficientu stanoveného Usnesením vlády č. 600 (dále jen „**Paušalizovaný finanční nárok za období zpoždění**“). Paušalizovaný finanční nárok za období zpoždění se nevztahuje na Materiály a výrobky, které byly přivezeny na Staveniště, ale nebyly v Rozhodném období zabudovány.
- vi) Koeficient pro výpočet Paušalizovaného finančního nároku za období zpoždění činí 1,81% smluvní hodnoty provedených prací (dále jen „**Koeficient**“).
- (C) Smluvní strany konstatují nebo též Smluvní strana prohlašuje, že:
- i) Základní datum Smlouvy bylo před 5.10.2020
- ii) Doba pro dokončení přesahuje 6 měsíců
- iii) Přijatá smluvní částka Díla činí více než 50 mil. Kč bez DPH
- iv) Dílo je realizované podle Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních

a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - zvláštní podmínky vydané Ministerstvem dopravy ČR

v) Zhotovitel v Rozhodném období prováděl práce na Díle od 05.10.2020 do 30.04.2021

vi) Zhotovitel prohlašuje, že neuplatnil vůči státu žádný nárok na **náhradu škody** či obdobnou platbu dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon) a/nebo dle zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 (pandemický zákon), což dokládá čestným prohlášením ze dne **30.11.2021**.

vii) Zhotovitel prohlašuje, že v období nouzového stavu a v období pro zotavení nastaly **ztížené podmínky** při realizaci Stavby, a to v příčinné souvislosti, resp. jako následek pandemie COVID-19 nebo souvisejících opatření orgánů veřejné moci, v důsledku kterých za zvýšených nákladů učinil na stavbě potřebná opatření, což dokládá čestným prohlášením ze dne **1.12.2021**.

(D) Z důvodu Nouzového stavu, ale nikoli výlučně, došlo ke vzniku následujících událostí/okolností, které se dle Pod-článku 13.7 Smluvních podmínek považují za události/okolnosti, se kterými Smlouva spojuje vznik časových nároků Zhotovitele dle Pod-článku 20.1 Smluvních podmínek na prodloužení Doby pro dokončení/Doby pro uvedení do provozu/Doby pro splnění postupného závazného milníku a vznik nároků Zhotovitele dle Pod-článku 20.1 Smluvních podmínek na dodatečnou platbu, konkrétně:

- (i) V důsledku výskytu pandemie koronaviru a souvisejících nařízení exekutivních orgánů došlo zejména, ale nikoli výlučně, ke ztížení podmínek prací Zhotovitele/zpoždění postupu prací Zhotovitele v Rozhodném období (dále jen „**Událost č. 1**“); Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 oznámil Správci stavby dopisem ze dne 23.10.2020, zn. D1-02/2020/114/CLAIM 32 časový nárok na prodloužení Doby pro dokončení/ Doby pro uvedení do provozu/Doby pro splnění postupného závazného milníku a nárok na dodatečnou platbu.

Zhotovitel kvantifikoval nárok na dodatečnou platbu formou Paušalizovaného finančního nároku za období zpoždění související s Událostí č. 1 dopisem ze dne 30.09.2021, zn. D1-02/2021/087/CLAIM 32 tak, že na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 požaduje uhradit vyčíslený nárok na dodatečnou platbu formou Paušalizovaného finančního nároku za období zpoždění ve výši 2.788.556,05 Kč bez DPH.

(E) Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 neuplatnil vůči Objednateli, vyjma nároků na dodatečnou platbu na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 a nároků z Variací dle Pod-článku 13.1 Smluvních podmínek, žádné jiné majetkové nároky, ať už sankčního, reparačního, restitučního či jiného charakteru, bez ohledu na jejich právní kvalifikaci (tyto jiné majetkové nároky dále jen „**Finanční nároky**“).

SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY NÁSLEDOVNĚ:

1. Vypořádání časových nároků.

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 **NEMÁ** žádný časový nárok a Zhotovitel s tím bez výhrad souhlasí.

2. Vypořádání Nároků na dodatečnou platbu.

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 **MÁ** nárok na dodatečnou platbu vůči Objednateli, a to formou Paušalizovaného finančního nároku za období zpoždění ve výši 2.788.556,05 Kč Kč bez DPH. Tento nárok na dodatečnou platbu byl Zhotovitelem řádně a včas v souladu se Smlouvou uplatněn a bude dále vypořádán a administrován prostřednictvím změny během výstavby (ZBV). Nárok na dodatečnou platbu bude Objednatel uhrazen způsobem, v rozsahu a za podmínek Smlouvy a v souladu s tímto Dodatkem (dále jen „**Přiznaný nárok na dodatečnou platbu**“).

3. Vzdání se nároků Zhotovitelem.

Z důvodu opatrnosti, pro vyloučení veškerých pochybností a s cílem vyhnout se soudním a jiným sporům souvisejícím s Událostí č. 1, resp. takovým sporům předcházet, se Objednatel a Zhotovitel dohodli na níže uvedeném **vzdání se nároků** Zhotovitele. Smluvní strany přitom podepisují tento Dodatek s vědomím, předpokladem a vůlí, že dochází ke vzdání se příslušných nároků Zhotovitele tak, jak je uvedeno v tomto Dodatku.

- 3.1. Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává veškerých časových nároků, které mu vznikly na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1, a to pouze těch, které mu vznikly do skončení Rozhodného období v souvislosti s výskytem pandemie koronaviru a souvisejících nařízení exekutivních orgánů, a Objednatel s tímto souhlasí. Pro vyloučení pochybností tímto Smluvní strany potvrzují, že se vzdání nároku dle předchozí věty netýká jakéhokoliv budoucího působení nemoci SARS CoV-2 či COVID-19 a/nebo případných opatření orgánů veřejné moci.
- 3.2. Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává Nároku na dodatečnou platbu krom Přiznaného nároku na dodatečnou platbu.
- 3.3. Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává Finančních nároků a Objednatel s tím souhlasí.
- 3.4. Pro případ, že by bylo a/nebo se ukázalo některé vzdání se nároků Zhotovitele uvedených v bodech 3.1 až 3.3 jako nicotné, neplatné anebo jinak vadné, zavazuje se Zhotovitel vzdát se takových nároků způsobem, který bude bezvadný, a to ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se Objednateli, že nároky, kterých se v tomto Dodatku vzdal, nepostoupil jiné osobě přede dnem podpisu tohoto Dodatku a že tak neučiní ani následně.

4. Platnost a účinnost.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku a to všemi Smluvními stranami. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv zabezpečí Objednatel, a to nejpozději do 14 dnů od podpisu tohoto Dodatku.

5. Stejnopisy.

Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží jeden elektronický originál.

6. Salvátorská klauzule.

Smluvní strany se dohodly, že pokud jakékoliv ustanovení tohoto Dodatku je nebo se stane nicotným, neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je takové ustanovení plně oddělitelné od ostatních ustanovení tohoto Dodatku a taková nicotnost, neplatnost, neúčinnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení Dodatku. Smluvní strany se zavazují neprodleně k výzvě jedné ze Smluvních stran nahradit takové vadné ustanovení ustanovením novým platným a vymahatelným, jehož obsah a účel bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu původního vadného ustanovení.

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů a prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomylnosti.

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Digitálně podepsal

Datum: 2021.12.13
11:55:36 +01'00'

Zhotovitel:

D1-úsek 2 EUROVIA CS + EUROVIA Beton

Digitálně podepsal

EUROVIA CS

Datum: 2021.12.01 12:58:14 +01'00'



PLNÁ MOC

EUROVIA CS, a. s.,

se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 45274924,
Městský soud v Praze oddíl B, vložka 1561

uděluji plnou moc pro

k zastupování ve věci zakázky

„D1 modernizace – úsek 02, EXIT 21 Mirošovice – EXIT 29 Hvězdovice“ .

Jmenovaný je oprávněn ke všem úkonům, které souvisejí se získáním a realizací výše uvedené zakázky včetně uzavření smlouvy o dílo a jejích případných dodatků.

V Praze dne 18. října 2016.

EUROVIA CS, a. s.

Tuto plnou moc přijímám.

Obdrží:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56

140 00 Praha 4 – Nusle

IČ: 659 93 390

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

dle Závazného pokynu k řešení následku pandemie onemocnění COVID-19, jako Přílohy usnesení vlády České republiky ze dne 28. června 2021 č. 600, k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi související

Společnost „D1 - úsek 02 – EUROVIA CS + EUROVIA Beton“

Se sídlem : EUROVIA CS, a.s., závod Praha východ, odštěpný závod oblast Čechy střed
Nedokončená 1332, 198 00 Praha 9 - Kyje

Společníci:

Společník 1 / Správce:

EUROVIA CS, a.s.

Se sídlem : U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ : 45274924, CZ45274924

Zastoupen :

Společník 2:

EUROVIA Beton GmbH

Se sídlem : Franz Ehrlich Strasse 5, 12389 Berlín, Spolková republika Německo

IČO, DIČ : DE 813 033 213, 27/672/0050/9

Zastoupen : na základě plné moci společností EUROVIA CS, a.s., IČO: 45274924

Zastoupena :

(dále jen „**Zhotovitel**“) Stavby „**D1 modernizace – úsek 02, EXIT 21 Mirošovice – EXIT 29 Hvězdovice**“ **ISPROFOND 5211550017** v souladu se Smlouvou o dílo č. 02PT-004683 uzavřenou dne 1.8.2018 mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČO: 659 93 390 (jako Objednatel), a Zhotovitelem a dále pak v souladu se zněním Závazného pokynu k řešení následku pandemie onemocnění COVID-19, které tvoří přílohu usnesení vlády České republiky ze dne 28. června 2021 č. 600 k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi související, a v souladu se zněním Závazného pokynu k řešení následků pandemie onemocnění COVID-19 (Příloha usnesení vlády ze dne 28. června 2021 č. 600)

tímto čestně prohlašuje, že:

Zhotovitel neuplatnil v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 vůči státu žádný nárok na náhradu škody či obdobnou platbu dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů (krizový zákon) a/nebo dle zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 (pandemický zákon).

za Zhotovitele

Společnost „D1 - úsek 02 – EUROVIA CS + EUROVIA Beton“/Společník 1/Společník 2

Datum 30.11.2021

Digitálně podepsal

Datum: 2021.11.30
14:35:41 +01'00'

EUROVIA CS, a.s.

Digitálně podepsal

Datum: 2021.11.30
14:36:02 +01'00'

EUROVIA CS, a.s.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

dle usnesení Vlády České republiky ze dne 28. června 2021 č. 600, k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi související, a Závazného pokynu k řešení následků pandemie onemocnění COVID-19 (Příloha usnesení vlády ze dne 28. června 2021 č. 600)

Společnost „D1 - úsek 02 – EUROVIA CS + EUROVIA Beton“

Se sídlem : EUROVIA CS, a.s., závod Praha východ, odštěpný závod oblast Čechy střed
Nedokončená 1332, 198 00 Praha 9 -Kyje

Společníci:

Společník 1 / Správce:

EUROVIA CS, a.s.

Se sídlem : U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ : 45274924, CZ45274924

Zastoupen :

Společník 2:

EUROVIA Beton GmbH

Se sídlem : Franz Ehrlich Strasse 5, 12389 Berlín, Spolková republika Německo

IČO, DIČ : DE 813 033 213, 27/672/0050/9

Zastoupen : na základě plné moci společností EUROVIA, a.s., IČO: 45274924

Zastoupen :

(dále jen „Zhotovitel“) Stavby „**D1 modernizace – úsek 02, EXIT 21 Mirošovice – EXIT 29 Hvězdovice**“ **ISPROFOND 5211550017** (dále jen „Stavba“) v návaznosti na Smlouvu o dílo č. 02PT-004683 uzavřenou dne 1.8.2018 mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČO: 659 93 390 (jako Objednatel), a Zhotovitelem a dále pak v souladu s usnesením Vlády České Republiky ze dne 28. června 2021 č. 600, k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi související, a Závazného pokynu k řešení následků pandemie onemocnění COVID-19 (Příloha usnesení vlády ze dne 28. června 2021 č. 600)

tímto čestně prohlašuje, že:

v období nouzového stavu a v období pro zotavení nastaly ztížené podmínky při realizaci Stavby, a to v příčinné souvislosti, resp. jako následek pandemie COVID-19 nebo souvisejících opatření orgánů veřejné moci v důsledku kterých za zvýšených nákladů učinil na stavbě potřebná opatření.

za Zhotovitele

Společnost „D1 - úsek 02 – EUROVIA CS + EUROVIA Beton“/Společník 1/Společník 2

Datum 1.12.2021

Digitálně podepsa

EUROVIA CS, a.s.,

Datum: 2021.12.01 12:59:09 +01'00'