

Dod P1/Sm. 346/2021



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Tento projekt je spolufinancovaný ze zdrojů Evropské unie

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 01.11.2021
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi

název: **Město Holešov**
se sídlem: Masarykova 628, 769 17 Holešov
zastoupené: Mgr. Rudolfem Seifertem, starostou
IČ: 00287172
DIČ: CZ00287172
Číslo účtu: [REDACTED]
odpovědná osoba ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

název/jméno: **Zahradnické úpravy s.r.o.**
se sídlem: Jílkova 124, 615 32 Brno
zapsaný v: OR vedeném u KS v Brně, odd. C, vl. 53401
IČ: 27707113
DIČ: CZ27707113
zastoupený/jednající: Ing. Jan Bartík, jednatel
číslo účtu: Česká spořitelna, a.s., č. ú. [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také společně jen jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, dohodly na uzavření následujícího Dodatku smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“).

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 01.11.2021 Smlouvu o dílo (dále jako „smlouva o dílo“), jejímž předmětem plnění je realizace projektu „Revitalizace zeleně v Holešově“ (dále jako „projekt“).

Po provedení interim kontroly Státním fondem životního prostředí České republiky, který konstatoval správnost postupu zadavatele před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku, vyzval zadavatel zhotovitele k podpisu smlouvy dne 22.10.2021, a zhotovitel ve stanoveném termínu smlouvu uzavřel. Tím ovšem došlo k posunu zahájení realizace projektu.

Z důvodu technologických postupů, které jsou při výsadbě rostlin vázány na klimatické podmínky a neumožňují provést kompletní práce v zimních měsících a protože již v současné době není možné zajistit veškerý sadební materiál (sortiment trvalek bude u

českých školkařů dostupný až od května r. 2022), nebude možné provést kompletní výsadbu v termínu určeném původní smlouvou.

Smluvní strany se v návaznosti na výše uvedené objektivní skutečnosti dohodly na posunutí termínu realizace projektu.

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo takto:

Článek II., bod 2. a bod 3. smlouvy o dílo se mění a nově zní:

II. Místo a termín plnění

2. Termíny plnění díla jsou následující:

Předpokládaný termín zahájení plnění: listopad 2021
Dokončení realizace díla:

do 19.12.2021 – příprava území, ošetření stávajících dřevin, výsadba stromů, živých plotů, solitérních keřů, mechanizovaná výsadba cibulovin, dodávka a montáž části mobiliáře, zbudování pěšin

20.12.2021 – budou práce přerušeny mimo následnou péči

25.04.2022 – budou práce zahájeny

do 12.06.2022 – výsadba trvalek a keřů a montáž zbylé části mobiliáře

do 31.12.2024 – následná péče o dřeviny

3. Dílo bude prováděno v souladu s harmonogramem, který tvoří přílohu tohoto dodatku. Nedodržení harmonogramu se bere jako podstatné porušení smlouvy. Harmonogram lze měnit pouze dodatkem ke smlouvě o dílo.

Změna účtu dodavatele

Současně dochází ke změně bankovního účtu dodavatele – Česká spořitelna a. s.,
č. ú. [REDACTED]

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo uzavřené dne 01.11.2021 zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek smlouvy je vypracován ve 4 vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 2 oboustranně potvrzené výtisky.
3. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno RM dne 06.12.2021, usnesení č. 439/27/RM/2021.

Přílohy:

1. Nacenený výkaz výměr dle jednotlivých etap
2. Harmonogram prací

za objednatele

V Holešově dne 07.12.2021

[Redacted signature]

Mgr. Rudolf Seifert, starosta



za zhotovitele

Ve Studenci dne 08.12.2021

ZAHRADNICKÉ ÚPRAVY s.r.o.
171 615 32 Brno
IČ 2 [Redacted] CZ27707113

[Redacted signature]
Ing. Jan [Redacted]atel