

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci

Město Hranice

Sídlo: Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice

IČO: 00301311

Zastoupeno: Jiřím Kudláčkem, starostou

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „**město Hranice**“)

a

Povodí Moravy, s.p.

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
v oddíle A, vložka č. 13565

Sídlo: Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 70890013

DIČ: CZ70890013

Zastoupen: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „**Povodí Moravy**“)

společně dále rovněž jen „**Strany**“

uzavírají za účelem koordinace dalšího postupu při řešení požadavku města Hranice na úpravu hradidlových komor v ul. Přísady a v sadu Československých legií odlišným způsobem oproti technickému řešení navrženému v projektové dokumentaci pro provedení stavby pro realizaci Akce tento dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci (dále také jen „**Dodatek**“):

I.

Prohlášení smluvních stran

1. Město Hranice a Povodí Moravy uzavřely dne 13. 5. 2020 Smlouvu o spolupráci (dále jen „Smlouva“) za účelem nastavení pravidel pro realizaci akce „Bečva, Hranice - PPO města“ (dále jen „Akce“), jejímž cílem je zabránit vzniku povodňových škod ve městě Hranice a ochránit jeho obyvatele i majetek.
2. Město Hranice požádalo Povodí Moravy o změnu technického řešení 2 hradidlových komor na ul. Přísady a v parku Sady Československých legií (uvedené komory jsou součástí Akce a dále uváděny společně jen jako „čerpací stanice“), kterými je řešen odvod zahrázových vod z vnitřních prostor města při povodňových stavech na řece Bečvě. Na základě uvedeného požadavku města Hranice se Strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku ke Smlouvě.
3. Strany se dohodly, že nové řešení čerpacích stanic rozdělí na dvě části:
 - a) stavební řešení čerpacích stanic (dále jen „Stavební řešení č. stanic“)
 - b) technologie na čerpání a příslušné přípojky potřebné ke zvolené technologii vč. hrazení odtokového potrubí provozního a manipulačního řádu (dále jen „Technologie“).

4. Stavební řešení č. stanic je definováno projektovou dokumentací vyhotovenou společností Projekty VODAM s.r.o. v 11/2021 (dále jen „Projektová dokumentace – Stavební řešení č. stanic“), která byla vyhotovena na základě pokynů města Hranice. Uvedená projektová dokumentace – Stavební řešení č. stanic – byla před podpisem tohoto Dodatku předána Povodí Moravy v kompletním stavu pro podání žádosti o změny stavby (bez dokladové části).
5. Technologie je zatím navržena pouze rámcově, jako koncept řešení čerpání záhrazových vod stacionárními čerpadly s elektrickým ovládním.
6. Město Hranice bere na vědomí, že jím dodaná projektová dokumentace – na Stavební řešení č. stanic i na Technologii – musí být plně kompatibilní s technickým řešením protipovodňového opatření budovaného v rámci Akce, se kterým vytvoří funkční celek. Město Hranice dále odpovídá za správnost a úplnost projektové dokumentace a za proveditelnost stavby dle této projektové dokumentace. Změny, které budou realizovány na základě požadavků města Hranice a jím předložené dokumentace, nesmí být překážkou kolaudace Akce. Za výše uvedené zodpovídá město Hranice a zavazuje se uhradit veškeré náklady, které by vznikly Povodí Moravy v souvislosti s předložením jimi zadávané projektové dokumentace na Stavební řešení č. stanic i na Technologii v rozporu s výše uvedenými podmínkami.

II.

Stavební řešení č. stanic

1. Strany se dohodly, že Povodí Moravy projedná se zhotovitelem Akce návrh Stavebního řešení č. stanic a požádá příslušný stavební úřad o vydání rozhodnutí o změně stavby před dokončením, pokud bude s ohledem na charakter změny vydání rozhodnutí nezbytné.
2. Město Hranice se zavazuje nejpozději do 31. 1. 2022 dodat veškeré podklady pro zahájení řízení o změně stavby před dokončením ve smyslu předchozího odstavce. Současně se zavazuje zajistit veškeré doplnění této dokumentace dle požadavků příslušného stavebního úřadu nejpozději do 40 dnů od postoupení výzvy (pokud se Strany nedohodnou jinak) tak, aby mohla proběhnout jimi požadovaná změna čerpacích stanic v rámci Akce.
3. Město Hranice se zavazuje uhradit veškeré náklady, které Povodí Moravy vzniknou v souvislosti s realizací Stavebního řešení č. stanic až do maximální výše 3 000 000 Kč formou dotace. Uvedené náklady jsou ve smyslu čl. II. odst. 6 Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že budou postupovat v případě nového řešení čerpacích stanic uvedených v článku I. odst. 3 písm. a) Dodatku ve smyslu článku II. odst. 5 Smlouvy.
4. Město Hranice se zavazuje poskytnout dotaci uvedenou v odst. 3 tohoto článku Dodatku nejpozději do 90 dnů od písemné žádosti, Povodí Moravy zašle předmětnou žádost datovou schránkou. Dotace bude poskytnuta zálohově s povinností následného vyúčtování, a to na základě samostatné smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené mezi smluvními stranami.
5. Dotace dle odst. 3 a 4 tohoto článku Dodatku může být použita na úhradu nákladů v rozsahu, ve kterém nebudou tyto náklady hrazeny z dotace Ministerstva zemědělství z dotačního programu 129 360. Smluvní strany berou na vědomí, že změna rozsahu Akce podléhá souhlasu poskytovatele dotace – Ministerstva zemědělství a Povodí Moravy proto požádá poskytovatele dotace o vydání změnového rozhodnutí.

III.

Technologie

1. Město Hranice požaduje také změnu způsobu čerpání záhrazových vod v čerpacích stanicích označovanou v tomto Dodatku jako Technologie.
2. Město Hranice se zavazuje předat nejpozději do 31. 1. 2022 návrh projektové dokumentace Technologie, a to vč. vyřešení potřebných přípojek elektrické energie nebo zajištění jiného zdroje el. energie (tento zdroj bude realizován dle návrhu a na náklady města Hranice). Návrh projektové dokumentace bude obsahovat veškeré podklady potřebné pro případná související správní řízení. Lze předpokládat, že na základě projektové dokumentace Technologie dojde ke změně stavby před dokončením a možná také k potřebě vydání změny územního rozhodnutí, či vydání společného rozhodnutí.
3. Město Hranice se zavazuje zajistit vydání potřebných správních rozhodnutí a povolení tak, aby byla příslušná rozhodnutí vydána nejpozději 31. 3. 2022. V případě, že to bude nezbytné, vydá Povodí Moravy pro účely vedení správních řízení městu Hranice plnou moc.
4. Město Hranice má zájem uhradit veškeré náklady Akce, které případně Povodí Moravy vzniknou v souvislosti s realizací Technologie, ve smyslu Smlouvy.
5. Město Hranice se dále zavazuje uzavřít samostatnou smlouvu o dílo, jejímž předmětem bude dodání Technologie a realizaci souvisejících stavebních prací dle projektové dokumentace Technologie, a to tak, aby nedošlo k narušení harmonogramu Akce. Financování díla dle předchozí věty zajistí město Hranice z vlastních zdrojů.
6. Povodí Moravy není povinno umožnit změnu Akce dle projektu Technologie, pokud nedojde k uzavření smlouvy o dílo na Technologie a vydání veškerých nezbytných správních rozhodnutí do 30. 4. 2022. Město Hranice bere na vědomí, že bez souhlasu Povodí Moravy se změnou Akce, který lze získat pouze písemně po naplnění výše uvedených dvou podmínek (smlouva o dílo na Technologie a potřebná správní rozhodnutí), nebude změna Akce definovaná jako Technologie realizována.

IV.

Společná ustanovení

1. Město Hranice bere na vědomí, že termíny uvedené v předchozích článcích Dodatku jsou závazné, vychází z harmonogramu Akce a mohou být prodlouženy jen po vzájemné písemné dohodě Stran.
2. Pokud město Hranice nedodrží termín 31. 1. 2022 na dodání projektové dokumentace pro Stavební řešení č. stanic nebo lhůtu 40 dnů pro její doplnění dle požadavků stavebního úřadu, je Povodí Moravy oprávněno dokončit Akci bez zahrnutí požadavků na změnu Akce - Technologie. Současně je oprávněno zajistit na náklady města Hranice vyhotovení potřebné dokumentace pro dokončení Akce s ohledem na aktuální stav stavby a již provedené přípravné práce.
3. Pokud město Hranice nezajistí podklady pro vydání příslušných správních rozhodnutí do 31. 3. 2022 nebo nedodrží termín 30. 4. 2022 pro podpis smlouvy o dílo s dodavatelem Technologie, je Povodí Moravy oprávněno dokončit Akci bez zahrnutí požadavků na Technologie. Současně je oprávněno zajistit na náklady města Hranice vyhotovení

potřebné dokumentace pro dokončení Akce s ohledem na aktuální stav stavby a již provedené práce. Povodí Moravy má dále nárok na úhradu veškerých nákladů souvisejících s přípravou realizace Technologie.

4. Město Hranice se v případě nerealizace změn Akce, které si dle tohoto Dodatku vyžádalo, z důvodů na jeho straně (např. nedodržení termínů, nedoložení potřebných podkladů pro vydání nezbytných správních rozhodnutí apod.) vzdává nároku na náhradu škody a náhradu nákladů vynaložených v souvislosti s přípravou jím požadovaných změn Akce.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy o spolupráci nedotčená tímto Dodatkem zůstávají beze změny. Tento Dodatek se po jeho podpisu a uveřejnění stane nedílnou součástí předmětné smlouvy o spolupráci.
2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že práva a povinnosti Stran založená tímto Dodatkem jsou dohodnuta nad rámec původních závazků Stran dohodnutých ve smlouvě o spolupráci a dalších smlouvách, které mezi sebou Strany uzavřely.
3. Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dvě jsou určeny pro Povodí Moravy a jedno pro město Hranice.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv.
5. Smluvní strany jsou povinnými subjekty dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a jsou tak povinny zveřejnit obraz tohoto Dodatku a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Povodí Moravy se zavazuje tento Dodatek v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě, uveřejnit. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.

Tento Dodatek byl schválen Zastupitelstvem města Hranice na jeho zasedání usn. č. 611/2021 – ZM 27 ze dne 25. 11. 2021

V Hranicích dne 1. 12. 2021

V Brně dne 9. 12. 2021

Za město Hranice:

Za Povodí Moravy s.p.:

.....
Jiří Kudláček
starosta

.....
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel Povodí Moravy, s.p.