

OStRM / 2021 / 139

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo OStRM/2021/50

Objednatel:

Obec: Statutární město Mladá Boleslav
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxxxxxxxxxxxxxx.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: **H-INTES s.r.o.**
Sídlo: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav
Zastoupený: Ing. Lucíí Heřmanovou, jednatelkou
IČO: 25636332 DIČ: CZ25636332
Obchodní rejstřík: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 56829
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: 5wyabqj

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: xxxxxxxxxxxxxxxx, jednatelka

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx, obchodě výrobní ředitel

1. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 5. 2021 Smlouvu o dílo číslo OStRM/2021/50 (dále jen „smlouva“) týkající se akce: Oprava chodníků a komunikace v ulicích Arbesova a Bezručova, Mladá Boleslav
2. Po dohodě s Objednatelém prováděli v místě realizace díla společnosti Vak a.s. a GasNet a.s. práce na jejich objektech. Tito provozovatelé sítí na základě individuálních dohod s firmou H-INTES s.r.o. budou financovat rozsah obnovy povrchů komunikace, kterou v rámci svých staveb zasáhli. Tato skutečnost vyplývá z dohod o úhradě nákladů uzavřených mezi Objednatelém a firmami GasNet a.s. a Vak a.s. GasNet a.s. bude hradit 620.387,60 Kč bez DPH, VaK a.s. bude hradit 605.244,34 Kč bez DPH. Zároveň bylo zjištěno, že podloží předmětných chodníků a komunikace neodpovídá technickým normám pro položení nového povrchu.
3. Tyto dodatečné práce a prodloužení doby realizace díla jsou přitom naprosto zásadní pro zajištění realizace díla bez navýšení nákladů v dalších letech a objednatel jejich potřebu nemohl v době uzavření smlouvy předvídat. Změny přitom nemění celkovou povahu veřejné zakázky a změna v osobě dodavatele by s ohledem na zbytek realizovaných prací způsobila objednateli značné obtíže a zvýšení nákladů.
4. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě, kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených článcích a odstavcích (dále jen „dodatek č. 1“)

2. Předmět dodatku

- Mění se čl. 4 – Termín zhotovení díla, a to tak, že se stávající znění odst. 4.2 nahrazuje tímto zněním:
„4.2. Zhotovitel provede a řádně dokončí dílo specifikované v bodě 3.1 v termínu (stanoven zvlášť pro každý stavební objekt):

<i>SO.01, SO.02 a SO.05</i>	<i>do 8 týdnů od předání staveniště</i>
<i>SO.03</i>	<i>do 6 týdnů od předání staveniště</i>
<i>SO.04</i>	<i>do 6 týdnů od předání staveniště</i>
<i>SO.06</i>	<i>do 3 týdnů od předání staveniště</i>
- Mění se čl. 5 smlouvy – Cena díla a to tak, že před stávající odst. 5.1. se vkládá tento text:
„Cena díla se mění v důsledku změny rozsahu díla takto:

<i>Cena díla dle SOD</i>	<i>4 886 855,65 Kč bez DPH</i>
<i>Podíl VaK MB</i>	<i>- 605 244,34 Kč bez DPH</i>
<i>Podíl GasNet</i>	<i>- 620.387,60 Kč bez DPH</i>
<i>Méněpráce</i>	<i>- 398 217,10 Kč bez DPH</i>
<i>Vícepráce</i>	<i>1 997 394,10 Kč bez DPH</i>
<i>Cena díla dle dodatku č. 1</i>	<i>5 260 400,71 Kč bez DPH</i>
- Mění se čl. 5 smlouvy – Cena díla a to tak, že se stávající znění odst. 5.1 nahrazuje tímto zněním:
„5.1 Cena za řádně dokončené dílo v důsledku výše uvedených dohod a dalších víceprací a méněprací činí 5 260 400,71 Kč bez DPH (slovy: pět milionů dvě stě šedesát tisíc čtyři sta korun českých a sedmdesát jedna haléřů). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění. Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.“

3. Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.
- Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek č. 1, při dodržení podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady /EU/ 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoli omezení uveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.
- Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 v registru smluv uveřejní objednatel.
- Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
- Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na Důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

PŘÍLOHY:

- Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

V Mladé Boleslavi dne

Objednatel
Statutární město Mladá Boleslav
MUDr. Raduan Nwelati
primátor

Zhotovitel: H-INTES s.r.o.
xxxxxxxxxxxxxxxx, jednatelka

DOLOŽKA

Primátor města je oprávněn tuto smlouvu (tento dodatek) uzavřít v souladu s ustanovením § 103 odst. 4 písm. g) zákona o obcích, na základě usnesení Rady města Mladé Boleslavi č. 395 z 8. 3. 2007.

V Mladé Boleslavi dne

.....

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

vedoucí odboru

Odbor stavební a rozvoje města

Magistrát města Mladá Boleslav