

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb na realizaci veřejné zakázky „I/35 Olomouc – oprava mostů 35-149..1,2 – zpracování PD“

(číslo smlouvy: 14PU-001295, ISPROFIN/ISPROFOND: 5001210002)

ze dne 1. 6. 2021

(dále jen „Smlouva“)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

IČO:

DIČ:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupeno:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

659 93 390

CZ65993390

příspěvková organizace

Olomouc

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“)

[redacted]

[redacted]

[redacted] vedoucí provozního úseku

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

a

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupena:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Poskytovatel“)

Osová 20, 625 00 Brno

46974806

CZ46974806

KS v Brně, oddíl C, vložka 7545

spol. s r.o.

[redacted]

[redacted] jednatel společnosti

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. čl. 15 odst. 15.9 Smlouvy a s příslušnými ust. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě

I.
Aktuální stav plnění

1. Poskytovatel poskytl služby v souladu se Smlouvou, a to dle čl. 5.1.4 Dokumentace ke stavebnímu povolení – koncept to vše pro stavbu I/35 Olomouc – oprava mostů 35-149..1,2 – zpracování PD.
2. Konstatuje se, že další služby dle čl. 5 nebyly doposud poskytnuty z důvodů uvedených v Žádosti poskytovatele ze dne 9. 12. 2021, viz příloha č. 1 k tomuto dodatku.

II.
Změna ust. čl. 5 Smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na prodloužení doby pro dokončení, tedy na změně termínů plnění níže uvedených služeb takto:

Ustanovení čl. 5 Smlouvy se mění takto:

A1) Pro I/35 Olomouc – oprava mostů 35-149..1,2 – zpracování PD

- | | | |
|--------|--|---------------|
| 5.1.5 | Dokumentace pro stavební povolení – čistopis | do 30.6.2022 |
| 5.1.6 | Podání žádosti o vydání stavebního povolení | do 31.8. 2022 |
| 5.1.12 | Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – čistopis | do 30.11.2022 |

III.
Závěrečná ustanovení

1. Všechny výše uvedené částky jsou včetně DPH.
2. Ostatní ujednání původní smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech pro každou smluvní stranu po dvou.
4. Tento dodatek nabyde platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv, které zajistí Objednatel.

V Olomouci dne .../.../2021
Za Objednatele:

V Brně
Za Poskytovatele:

Datum: 2021.12.14

Datum:
2021.12.09