

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo č. 114/2021 SMM

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

na akci „Úpravy oplocení, vjezdů a inženýrských sítí v ul. Palackého, Náměšť nad Oslavou“

1. Smluvní strany

Objednatel: **Město Náměšť nad Oslavou**
se sídlem: Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou
zastoupené: Vladimír Měrka, starosta města
zástupce pro věci technické:
IČ/DIČ: 00289965/CZ00289965
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále také „Objednatel“)

Zhotovitel: **KLEE s.r.o.**
se sídlem: Skalecká 350/3, 170 00 Praha 7
IČ/DIČ: 29259312 / CZ29259312
Právní forma: společnost s ručením omezeným
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 281666
zastoupený: Bohuslav Klee – jednatel

Ve věcech smluvních:

bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále také „Zhotovitel“)

2. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1 pro zakázku „Úpravy oplocení, vjezdů a inženýrských sítí v ul. Palackého, Náměšť nad Oslavou“ uzavřené dne 14.9.2021 v následujícím znění:

I. Článek č. 5 Termíny a lhůty plnění

5.2. – Lhůta pro dokončení stavebních prací

Znění bodu 5.2.1. před dodatkem č. 1:

Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle ve lhůtě nejpozději do **70 kalendářních dnů** ode dne Termínu zahájení stavebních prací.

Znění bodu 5.2.1. po dodatku č. 1:

Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle ve lhůtě nejpozději do **30.4.2022**.

Důvodem změny termínu plnění je zohlednění nárůstu časové náročnosti zakázky vlivem velkého množství přeložek inženýrských sítí, jejichž rozsah nebylo možné specifikovat před provedením výkopových prací. Nový termín dokončení zakázky byl stanoven s ohledem na dodržení správných technologických postupů a jejich závislosti na klimatických podmínkách.

3. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
2. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek Smlouvy před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že dodatek představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami a že dodatek nebyl uzavřen v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.
4. Pro případ, že dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že dodatek nebude uzavřen, pokud ho některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.
4. Podléhá-li dodatek uveřejnění za podmínek stanovených zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, město Náměšť nad Oslavou zajistí jeho uveřejnění v registru smluv v souladu s tímto právním předpisem.
6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
7. Smluvní strany souhlasí s tím, aby byl výše uvedený dodatek uveden v evidenci smluv, vedené městem Náměšť nad Oslavou, který bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení tohoto dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv.
8. Tento dodatek byl schválen radou města č. 26/2021 dne 6.12.2021 .

V Náměšti nad Oslavou dne 7.12.2021

za Zhotovitele:

za Objednatele:

.....
Bohuslav Klee
Jednatel

.....
Vladimír Měrka
starosta města