

**DODATEK č. 2  
K SMLOUVĚ O DÍLO  
č. j. HSLI-1449-2/KŘ-EKO-72-2021**

**č. j. Dodatku č. 2: HSLI-1449-4/KŘ-EKO-181-2021**

**I.  
Smluvní strany**

**1. Zhotovitel:**

**Projekty PK s.r.o.**

Sídlo: Smetanova 107, 471 14 Kamenický Šenov

Osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Petr Kubiš, jednatel

Kontaktní osoba: 

IČO: 083 53 301

DIČ: není plátce DPH

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.

Číslo účtu: 2101663451/2010

Tel.: 

E-mail: 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 43919.

dále jen „zhotovitel“


**2. Objednatel:**

**Česká republika – Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje**

Adresa: Barviřská 29/10, 460 01 Liberec III

Osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: plk. Ing. Jan Hadrbolec, ředitel HZS Libereckého kraje, vrchní rada

Kontaktní osoba: 

IČO: 708 88 744

DIČ: CZ70888744 – neplátce DPH

Bankovní spojení: Česká národní banka – pobočka Ústí nad Labem

Číslo účtu: 77540881/0710

Telefon: 950 470 111

dále jen „objednatel“

## II.

### Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 12. 6. 2021 smlouvu o dílo pod č.j. HSLI-1449-2/KŘ-EKO-72-2021 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem bylo vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozsahu dokumentace pro provádění stavby, zpracování výkazu výměr, výkon inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení a výkon technického dozoru investora, a to pro akci: „Výstavba víceúčelového sportovního hřiště vč. dráhy pro požární sport v areálu stanice HZS Jablonec nad Nisou“.
- 2) Smluvní strany dále uzavřely dne 30. 8. 2021 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo pod č.j. HSLI-1449-3/KŘ-EKO-123-2021 (dále jen „dodatek č. 1“), jehož předmětem bylo doplnění smlouvy o dílo o odst. 10 článku IV., dle kterého bylo nově ujednáno oprávnění zhotovitele fakturovat dílčí plnění za řádně provedené části díla vymezené v článku III. odst. 2 písm. a), písm. b) a písm. c) smlouvy o dílo.
- 3) Smluvní strany si v článku III. odst. 2 smlouvy o dílo ujednaly termín zhotovení a předání díla specifikovaného v článku II. smlouvy o dílo, který byl rozdělen do jednotlivých časových etap dle článku III. odst. 2 písm. a) až d) smlouvy o dílo. Termín zhotovení a předání řádně zhotovené poslední části díla spočívající v technickém dozoru investora byl podle článku III. odst. 2 písm. d) smlouvy o dílo sjednán nejpozději do 30. 11. 2021.
- 4) Provádění díla zhotovitelem pro objednatele dle smlouvy o dílo bylo před uzavřením tohoto dodatku č. 2 započato, došlo k zhotovení a předání částí díla dle článku II. odst. 2 písm. a), písm. b) a písm. c) smlouvy o dílo, jakož i k jejich uhrazení objednatelem zhotoviteli na základě vyfakturování částí díla v souladu s článkem IV. odst. 10 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1.
- 5) Smluvní strany tímto shodně prohlašují, že ke dni uzavření tohoto dodatku č. 2 zbývá zhotoviteli provést část díla dle článku II. odst. 2 písm. d) smlouvy o dílo. Smluvní strany rovněž shodně prohlašují, že z ceny za dílo dle článku IV. odst. 1 smlouvy o dílo zbývá objednateli zhotoviteli uhradit za technický dozor investora částku 30.000 Kč, zbylé části ceny za dílo byly již ze strany objednatele zhotoviteli v plné výši uhrazeny.
- 6) Obě smluvní strany si jsou vědomy skutečnosti, že ke dni uzavření tohoto dodatku č. 2 se zhotovitel nachází v prodlení, neboť nebyl dodržen termín zhotovení a předání řádně zhotovené části díla dle článku III. odst. 2 písm. d) smlouvy o dílo, jež byl dohodnut do 30. 11. 2021, s čímž se dle článku VII. odst. 1 smlouvy o dílo pojí povinnost zhotovitele uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 7) Smluvní strany si ujednaly uzavření tohoto dodatku č. 2, který se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo, a to za účelem její změny v části týkající se termínu zhotovení a předání části díla – technického dozoru investora.
- 8) Obě smluvní strany shodně prohlašují, že potřeba uzavřít tento dodatek č. 2 za účelem změny termínu zhotovení a předání řádně zhotovené části díla dle článku III. odst. 2 písm. d) smlouvy o dílo je odůvodněna objektivními okolnostmi spočívajícími v nepříznivých klimatických podmínkách, které brání řádnému dokončení části díla spočívající v technickém dozoru investora dle článku II. odst. 2 písm. d) smlouvy o dílo v termínu specifikovaném v odst. 3 tohoto článku, neboť pro předmětné nepříznivé klimatické podmínky je zde současně dána nemožnost vykonávání a dokončení prací zhotovitelem stavby, jejichž kontrolu včetně převzetí staveniště po dokončení stavby od zhotovitele stavby a další související úkony dle článku II. odst. 2 písm. d) smlouvy o dílo právě technický dozor investora zahrnuje. Zhotovitel, jehož dokončení specifikované části díla je přímo odvislé od zhotovování a dokončení dozorované stavby, tak objektivně nemá dány bez svého zavinění od objednatele a jeho zhotovitele stavby podmínky pro jeho zhotovení a předání dané části díla. Jedná se o překážku nepředvídatelnou a nepřekonatelnou, kterou zhotovitel nemohl a nemůže objektivně ovlivnit.

### III.

#### Ujednání o nepožadování vymezené sankce ze smlouvy o dílo

- 1) Smluvní strany si ujednaly, že za období od 1. 12. 2021 do dne účinnosti tohoto dodatku č. 2 nebude objednatel po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu dle článku VII. odst. 1 smlouvy o dílo za prodlení se zhotovením a předáním části díla v termínu dle článku III. odst. 2 písm. d) smlouvy o dílo a tento nárok objednatele vůči zhotoviteli ve vymezeném rozsahu účinností této smlouvy zaniká, a to z důvodu specifikovaného v článku II. odst. 8 tohoto dodatku č. 2.
- 2) Tímto nejsou nikterak dotčena případná budoucí oprávnění či povinnosti smluvních stran plynoucích z článku VII. smlouvy o dílo.

### IV.

#### Změna smlouvy o dílo

Z důvodu uvedeného v čl. II odst. 8 tohoto dodatku č. 2 se smlouva o dílo mění v čl. III. odst. 2 písm. d) takto:

Termín zhotovení a předání řádně zhotovené části díla – technický dozor investora podle článku II. odst. 2 písm. d) smlouvy o dílo je nejpozději **do 31. 5. 2022.**

### V.

#### Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 2 nedotčena a beze změn.
- 2) Tento dodatek č. 2 se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3) Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě.
- 4) Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek č. 2 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku č. 2 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku č. 2 rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto dodatku č. 2 své podpisy.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

V Kam.Šenově dne: viz. el. podpis

V Liberci dne: viz. el. podpis



**Projekty PK s.r.o.**  
Petr Kubiš, jednatel



**plk. Ing. Jan Hadrbolec**  
ředitel HZS Libereckého kraje