

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 2018/1279 uzavřené mezi těmito smluvními stranami:

Městská část Praha 1

se sídlem: Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
IČ: 00063410
DIČ: CZ00063410
zastoupena: Ing. Petr Hejma, starosta Městské části Praha 1
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-2000727399/0800

(dále jen „objednatel“)

a

ELTODO, a.s.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4, Lhotka
IČ: 45274517
DIČ: CZ45274517
zastoupena: RNDr. Libor Sadílek, předseda představenstva
JUDr. Josef Chýle, místopředseda představenstva
Mgr. Ladislav Beran, člen představenstva
Ing. Libor Povejšil, člen představenstva
Mgr. Marat Saber, člen představenstva
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1573
Bankovní spojení: a) Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, číslo účtu: 115017363/0300
b) Komerční banka, a.s., Václavské nám. 42, 114 07 Praha 1, číslo účtu: 0002100021/0100
c) Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, číslo účtu: 500034872/0800

(dále jen „zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany mezi sebou dne 5. 10. 2018 uzavřely smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele: 2018/1279), na základě které se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo **„Dopravně-bezpečnostní opatření na území MČ Prahy 1 v souvislosti s ochranou měkkých cílů – Staré Město“** (dále jen „*smlouva*“). V souladu s čl. X odst. 1 smlouvy se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách smlouvy a na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě (dále jen „*dodatek č. I*“).

Důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je změna termínů a rozsahu realizace díla. Změna je vyvolána skutečnostmi, kdy objednatel z důvodu nutného vyhovění aktualizovaným dopravně bezpečnostním opatřením konzultuje další postup realizace díla s dotčenými orgány státní správy, samosprávy a PČR a proto nemohl zhotoviteli poskytnout nezbytnou součinnost pro realizaci plnění dle čl. I odst. 3 písm. a) smlouvy, aby tato mohla být dokončena v termínu dle čl. III odst. 3 smlouvy. V souladu s čl. III odst. 6 smlouvy tak dochází k adekvátnímu prodloužení lhůty pro realizaci díla.

V návaznosti na aktualizaci dopravně bezpečnostních opatření a na základě zjišťovacího protokolu ze dne 1. 9. 2021, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1, dochází k doplnění nových lokalit do čl. III odst. 1 smlouvy.

Výše uvedené změny nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou učiněny v souladu s pravidly pro změnu závazků stanovenými zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Článek I. ZMĚNA SMLOUVY

1. Předmět smlouvy dle článku I odst. 3 smlouvy jsou u dodatku č. 1 doplněna místa plnění následně:

	Název	Realizace projektu PD	Stavební realizace výsuvného sloupku
20	Samcova	Sinpps s.r.o.	ELTODO, a.s.
21	Rytířská	Sinpps s.r.o.	ELTODO, a.s.
22	Kar. Světlé	ELTODO, a.s.	ELTODO, a.s.
23	Konviktská	ELTODO, a.s.	ELTODO, a.s.
24	Jilská	ELTODO, a.s.	ELTODO, a.s.

2. V článku III odst. 1 smlouvy se tabulka doplňuje o následující místa plnění:

20	Samcova	vjezd/ výjezd	sloupky dopravně - regulační
21	Rytířská	vjezd/ výjezd	sloupky dopravně - regulační
22	Kar. Světlé	vjezd	sloupky dopravně - regulační
23	Konviktská	vjezd/ výjezd	sloupky dopravně - regulační
24	Jilská	vjezd	sloupky dopravně - regulační

3. Doba plnění dle článku III odst. 3 smlouvy se prodlužuje o dobu, kdy objednatel neposkytoval zhotoviteli nezbytnou součinnost pro provádění díla, nejpozději však do 31.12.2022

Článek II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě (2) vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.

4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv se zavazuje zajistit objednatel bez zbytečného odkladu po jeho uzavření.


5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Zjišťovací protokol

Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou Městské části Praha 1 na jednání dne 30.11.2021, č. usnesení UR21_1407.



Za objednatele:

V Praze dne 6.12.2021



Za zhotovitele:

V Praze dne



Nc

4