

**Dodatek č.5 smlouvy o dílo č. KT/11230/20
č. smlouvy zhotovitele FIRESTA: 101/2020
č. smlouvy zhotovitele VHS: 1602 045 1
na realizaci stavby**

**„MOST PŘES ULICI MEZIBOŘSKÁ V LITVÍNOVĚ“
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen **Občanský zákoník v platném znění**)**

**I.
Smluvní strany**

1.1 Objednatel : **Město Litvínov**
Zastoupený : Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města
Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru11, 436 01 Litvínov
IČ : 002 66 027
DIČ : CZ 00266027
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., Litvínov
č.ú. : 0000921491 / 0100

(dále jen **objednatel**)

1.2 Zhotovitel : **Most Mezibořská – FIRESTA + VHS**
Se sídlem : Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
Bankovní spojení : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č.ú. 1387891198 / 2700

složený z těchto společníků:

Název : **FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.** (Správce)
Zastoupený : Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva
Sídlo : Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
IČ : 253 17 628
DIČ : CZ 25317628
Datová schránka : j8pd5dg
Zapsaný : u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144

a

Název : **Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným** (Druhý společník)
Zastoupený : Oldřichem Řáhou, jednatelem
Ing. Zdeňkem Dvořákem, jednatelem
Josefem Hajmem, jednatelem
Sídlo : Křížíkova 2393, 415 01 Teplice
IČ : 402 33 308
DIČ : CZ 40233308
Datová schránka : xm9a5kh
Zapsaný : u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578

(dále jen **zhotovitel**)

II.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 14.5 Smlouvy o dílo č. KT/11230/20 na realizaci stavby „Most přes ulici Mezibořská v Litvínově“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č.5, kterým se mění:

Čl. V. Cena, odst. 5.1 takto:

Cena předmětu díla dle SoD KT/11230/20 vč. dodatku č.1,2,3,4	100 813 670,90
Navýšení ceny díla v důsledku extrémního zvýšení vstupních nákladů Díla	1 980 282,39
Cena díla celkem bez DPH	102 793 953,29

DPH bude účtováno dle zákonné výše a dle zákonných podmínek.
V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

III.

- 3.1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
- 3.3. Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.
- 3.5. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Litvínově dne

V Brně dne

Za objednatele :

Za zhotovitele :

„Most Mezibožská – FIRESTA + VHS“

Ing. Pavel

Digitálně podepsal
Ing. Pavel Borek

Borek

Datum: 2021.12.08
09:42:55 +01'00'

.....
Mgr. Kamila Bláhová
starostka města

.....
Ing. Pavel Borek, člen představenstva
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Ing. Zdeněk
Dvořák

Ing. Zdeněk Dvořák
2021.12.08
09:30:11 +01'00'

Josef Hajm

Josef Hajm
2021.12.06
13:46:09 +01'00'

.....
Oldřich Řáha, jednatel
Vodohospodářské stavby, společnost
s ručením omezeným



FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.



Vysvětlení k nárůstu jednotlivých komodit objevujících se na stavbě

Akce: **„MOST PŘES ULICI MEZIBOŘSKÁ V LITVÍNOVĚ“**

Zhotovitel: **Most Mezibořská – FIRESTA + VHS**

společníci: **FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**
Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Číslo SoD: **KT/11203/20**

Datum: **1.11.2021**

Vážení,

v návaznosti na jednání, které proběhlo 12.10.2021 MÚ Litvínov Vám zasíláme vysvětlení k jednotlivým komoditám, u kterých došlo k extrémnímu nárůstu cen, který Zhotovitel ani Objednatel nemohl v době soutěže předvídat. Souhrnné vyčíslení konkrétních částek nárůstu cen jednotlivých komodit a jejich dopad na plnění díla dle uzavřené SoD jsme Vám předložili na schůzce 12.10.2021, nyní uvádíme jejich konkrétnější výčet.

V době ucházení se o veřejnou zakázku jako firma zpravidla poptáváme technologie a výrobky, které zajišťujeme prostřednictvím poddodavatelů. Jedná se zejména o speciální technologie a výrobky, které nabízí pouze specializované a certifikované firmy. Dále několikrát ročně (časový úsek je různý v závislosti na typu materiálu/činnosti) celofiremně aktualizujeme ceny materiálů/činností, které jsou všeobecně známé a opakují se prakticky na každé stavbě. Tyto materiály/činnosti se pak zvláště v soutěži nepoptávají.

Dalším velmi důležitým parametrem pro ocenění je preciznost a propracovanost předkládané PDPS zadavatelem. Některé části projektu je nutno dopracovat v RDS (tedy až po vysoutěžení). I přes maximální vynaloženou snahu a odbornost všech pracovníků, kteří se na přípravě soutěži podílejí, není možné vždy předejít situacím, kdy je původní velmi obecný návrh v RDS natolik upravit, že se nám tím v realizaci výrazně změní vstupy pro jednotlivé výrobky/činnosti (u naší stavby konkrétní stavby se jednalo například o odvodnění). Mezi tímto vším musíme dojít k výsledku, za kterým si jako odborný dodavatel stojíme. Bohužel se stalo něco, co jsme nemohli předvídat, a to jsou extrémní nárůsty komodit, které jsou pro stavbu velmi zásadní. Přikládáme popis a vyčíslení.

Ceník ÚRS ne vždy odpovídající skutečným cenám. Některé položky jsou výrazně nižší, než za jaké jsme je schopni provést, a některé jsou zase výrazně vyšší. Proto každou jednotlivou zakázku musíme kalkulovat podle aktuálních vstupů a tohoto ceníku se nemůžeme držet. Vždy také záleží na konkrétním objemu položky, zda jde o velké, nebo o malé množství. Každá položka má totiž určité fixní náklady, které se musí započíst a tím může výrazně lišit jednotková cena přestože se jedná o stejnou položku. Z podkladů, které Vám předkládáme je patrné, že se jedná o větší množství, kdy od dodavatelů materiálů získáváme pro investora zajímavější ceny, než s jakými by třeba počítal ÚRS. Takto funguje přesné kalkulování každé jedné stavby a soutěže, které se účastníme. Snažíme se najít optimální cestu pro investora a pro nás a nenavýšovat nezbytné náklady na stavbu.



FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.



S pozdravem



re, rekonstrukce, stavby a.s.
SKA 00 + 602 00 BRNO
+17 628 + DIČ: CZ25317628

.....
Ing. Vlastimil Schovajsa
FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
ředitel OZ Čechy

Přílohy:

1. Popis jednotlivých komodit s extrémním růstem ceny
2. Cenové vyčíslení jednotlivých komodit s extrémním růstem ceny



FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.



1. Předpínací výztuž:

Jedná se o položku, která obsahuje ocelový prvek – předpínací lana. Ocel je materiál, u kterého se razantně zvýšila cena, proto jsou i výrobky z oceli výrazně dražší, než v době soutěže. Tuto položku vzhledem k nutnosti speciální technologie zajišťují certifikovaní dodavatelé.

Celkem 24,51 t

Původní nabídka do soutěže za provedení předpínacích lan byla: 51.000,- Kč/tunu
 $24,51 \text{ t} * 51.000,-\text{Kč/tunu} = 1.250.010,- \text{ Kč}$

Nabídka do realizace již byla výrazně navýšena: 57.180,- Kč/tunu
 $24,51 \text{ t} * 57.180,-\text{Kč/tunu} = 1.401.481,80 \text{ Kč}$

ÚRS 2020

31459101-lano předpínací ocelové poplastované D 15,7 mm-131,00 Kč/m

PD:

- délka lan 1.013,3m * 131,-/m * 19ks = 2.522.103,70 Kč



FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.



2. Výztuž:

Jedná se o položku, která obsahuje ocelový prvek – ocelové pruty. Ocel je materiál, u kterého se razantně zvýšila cena, proto jsou i výrobky z oceli výrazně dražší, než v době soutěže.

Výztuž je jedna z činností, která se bezmála na každé stavbě a v každé soutěži, kterými se naše společnost zabývá. Zpravidla na tuto činnost do soutěže nabídku nedostáváme a vycházíme tedy z aktualizované celofiremní databáze.

Do realizace jsme obdrželi nabídku včetně montáže 24.950,- Kč/tunu z čehož nabídka na materiál byla 20.300,- Kč/tunu a zbylá cena obsahovala montáž: 4,650,- Kč/tunu.

Původní uvažovaná cena na materiál do soutěže: 18.500,- Kč/tunu

Nabídka do realizace za dodávku materiálu: 20.300,- Kč/tunu

ÚRS 2020

VÝZTUŽ 23.700 – 24.500,- Kč/tunu (v závislosti na průměru)



FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.



3. **Zábradlí se svislou výplní:**

Jedná se o zábradlí z oceli, u kterého se razantně zvýšily náklady na materiál.

Cenová nabídka do soutěže: 4.429,- Kč/m

Cenová nabídka do realizace: 4.655,- Kč/m

Zábradlí (s vodorovnou výplní):

Jedná se o zábradlí z oceli, u kterého se razantně zvýšily náklady na materiál.

Cenová nabídka do soutěže: 115,- Kč/kg

Cenová nabídka do realizace: 168,- Kč/kg

ÚRS 2020

zábradelní systém Pz s výplní ze svislých ocelových tyčí ZSNH4/H2 – 7.590,-/m



FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.



4. Výrobky z kompozitu – štěrbinové žlaby – dodávka materiálu:

Jedná se o obrubníkové odvodnění osazeného na jedné straně po celé délce mostu.

Cenová nabídka do soutěže: 2.000,40 Kč/m

Cenová nabídka do realizace: 3.086,96 Kč/m

ÚRS 2020

935114122 - Štěrbínový odvodňovací betonový žlab 450x500 mm se spádem 0,5% se základem- 2 847,41 Kč/m

Tato položka přesně nelze ceníkem specifikovat, pro tuto položku předpokládáme, že by v ceníku ÚRS byla využita blízká položka (viz. například výše) s R-příponou. Což znamená, že se nejedná přesně o tuto ceníkovou položku a jak projektant při přípravě předpokládaného rozpočtu, tak i uchazeč v soutěži tuto položku musí poplat přímo u specializovaného výrobce.



FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.



5. Překližky:

Překližky byly potřeba pro bednění celé nosné konstrukce a jejich cena i množství je kalkulováno v agregované položce „MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z PŘEDPJATÉHO BETONU C 40/50“. Potřebné množství pro zhotovení nosné konstrukce bylo uvažováno 1300m². V době potřeby překližek na stavbě bylo překližek na trhu tak málo, že nejen že extrémně stoupla jejich cena, ale také nebylo mnoho dodavatelů, kteří by dodali takto kompletní množství. Zpravidla všichni dodavatelé upozorňovali na nutnost okamžitého odběru, protože další týden už nemusí být na skladě. S tím souvisela i doba platnosti nabídek dodavatelů překližek a jejich cena týden od týdne stoupala. Můžeme doložit několik nabídek od běžných dodavatelů, se kterými jsme i dříve spolupracovali, a kteří posílali nabídky okolo 600,- Kč/m².

Cenová nabídka překližek v době soutěže: 280,- Kč/m²

Cenová nabídka do realizace: 405,- Kč/m²

ÚRS 2020

60621149 - překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl. 21mm - 441,00 Kč/m²

**6. Dlažby, obruby:**

Další komoditou, která se od soutěže výrazně zdražila, byly výrobky obsahující cement jako jsou betonové dlažby a betonové obruby. Při výběru dodavatelů pro betonové dlažby a obruby jsme obdrželi nabídky s vyššími cenami. Navíc v rámci výběrového řízení (rozmezí několika málo týdnů) došlo ke skokovému navýšení s predikcí postupného zvyšování i do budoucna.

ÚRS 2020

596211113 - Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m² - 244,00 Kč/m²

59245021 - dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní - 301,00 Kč/m²

Celkem Dlažba 20x20x0,6 přírodní = 545,00 Kč/m²

596212213 - Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m² - 266,00 Kč/m²

59245030 - dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní - 360,00 Kč/m²

Celkem Dlažba 20x20x0,8 přírodní = 626,00 Kč/m²

596211113 - Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m² - 244,00 Kč/m²

59245263 - dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm barevná - 329,00 Kč/m²

Celkem Dlažba 20x20x0,6 barevná = 573,00 Kč/m²

916331111 - Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu bez boční opěry - 124,00 Kč/m

59217018 - obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm - 122,00 Kč/m

Celkem obruba š. 80 = 246,00 Kč/m

916231212 - Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého - 159,00 Kč/m

59217017 - obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm - 141,00 Kč/m

Celkem obruba š. 100 = 300,00 Kč/m

916131212 - Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého - 191,00 Kč/m

59217023 - obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm - 180,00 Kč/m

Celkem obruba š. 150 = 371,00 Kč/m

Vyčíslení externího nárůstu materiálů od podání soutěže po realizaci.

Příloha č. 2

Stavba: Most přes ulici Mezibožská v Litvinově

Výrobky z oceli:

Činnost:	Předpokládaná jednotková cena v soutěži	Skutečná jednotková cena	J.C. NAVÝŠENÍ	množství	MJ	Předpokládaná cena	Skutečná cena	Rozdíl
1. předpínací výztuž	51 000,00	57 180,00	6 180,00	24,510	T	1 250 010,00 Kč	1 401 481,80 Kč	151 471,80 Kč
2. výztuž - materiál	18 500,00	20 300,00	1 800,00	484,757	T	8 968 004,50 Kč	9 840 567,10 Kč	872 562,60 Kč
3. zbrzdilí se svíslou výplní zbrzdilí	4 429,00	4 655,00	226,00	327,567	m	1 450 794,24 Kč	1 524 824,39 Kč	74 030,14 Kč
	115,00	168,00	53,00	2608,000	kg	299 920,00 Kč	438 144,00 Kč	138 224,00 Kč

Výrobky z kompozitu:

Činnost:	Předpokládaná jednotková cena v soutěži	Skutečná jednotková cena	J.C. NAVÝŠENÍ	množství	MJ	Předpokládaná cena	Skutečná cena	Rozdíl
4. žlábové žaby- materiál	2 000,40	3 086,96	1 086,56	105,000	M	210 042,00 Kč	324 130,80 Kč	114 088,80 Kč

Výrobky ze dřeva:

Činnost:	Předpokládaná jednotková cena v soutěži	Skutečná jednotková cena	J.C. NAVÝŠENÍ	množství	MJ	Předpokládaná cena	Skutečná cena	Rozdíl
5. překližky	280,00	405,00	125,00	1300,000	M2	364 000,00 Kč	526 500,00 Kč	162 500,00 Kč

Výrobky obsahující cement:

Činnost:	Jednotková cena - navýšení	množství	MJ	Celková cena - rozdíl
6. dlažby betonové tl. 5	91,80	2827,720	m2	259 584,70 Kč
dlažby betonové tl. 8	110,25	1015,000	m2	111 903,75 Kč
obruby záhonové	55,50	868,000	m	48 174,00 Kč
obruby silniční š. 100	55,50	46,700	m	2 591,85 Kč
obruby silniční š. 150	67,50	668,900	m	45 150,75 Kč

Celkové navýšení: 1 980 282,39 Kč

Zhotovitel:
FREYSSINET CS, a.s.

Královická 267

250 01 Zápy

IČ: 61673048

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 3720

Tel.: +420 326 377 900

Objednatel:
Vodohospodářské stavby, a.s.

Křížkova 2393

415 01 Teplice

Tel.: (+420) 326 377 900

E-mail:

 Váš dopis značka / ze dne :
e-mail / -

 Naše značka :
2021/036

Vyřizuje :

 V Zápeč dne :
16.02.2021

Cenová nabídka na akci:

Most přes ul. Mezibořská, Litvínov

Předmět nabídky:

Dodávka předpětí se soudržností 19xLs 15,7mm, St 1860MPa

Zadávací podklady:

Poptávka na vypracování cenové nabídky + PDPS
Cenová nabídka bez DPH činí:

Popis položky	MJ	Počet MJ	Jedn. cena	Cena celkem
[-]	[-]	[-]	[Kč/MJ]	[Kč]
Kompletní dodávka lanového předpětí se soudržností 19xLs 15,7mm, St 1860MPa	T	24,51	57 180,99	1 401 506,-

Obsah nabídky:

- dodávka před. výztuže Ls 15,7mm, St 1860MPa – 25,346t vč. přesahů pro napnutí
- dodávka aktivních kotev 19C15 vč. navažené spirálové výztuže – 20ks
- dodávka kabelových kanálků LW 95 vč. spojek – 1120m
- dodávka certifikované injektážní směsi a injektážního příslušenství
- osazení roznášecích podložek kotev do bednění
- ukládka kabelových kanálků
- ukládka předpínací výztuže
- napnutí kabelů dle PD
- injektáž kabelů a kontrola po injektáži
- kontrolní zkoušky předpínací výztuže a injektážní malty
- doprava pracovníků, strojů, materiálu na stavbu a zpět

(V případě nedostatečné stavební připravenosti výlučně na straně objednatele, která bude zhotoviteli bránit v provedení předmětu díla v dohodnutých termínech a které způsobí zhotoviteli jakékoliv vícenáklady, si zhotovitel vyhrazuje právo uplatnit tyto náklady vůči objednateli nad rámec výše uvedené cenové nabídky.)

Nabídková cena neobsahuje:

- dodávku ani montáž betonářské výztuže pro podpěrné mřížky předpínací výztuže v rozsahu RDS
- jakékoliv úpravy týkající se ochrany proti vlivu bludných proudů (propojení podkladnic, plastové kanálky atd.)
- dodávku elektrické energie a vody vhodné pro injektážní maltu
- nájem vhodné zvedací techniky a dodávku její práce
- nájem a výstavbu případných pracovních plošin a lávek
- geodetické práce
- náklady na zabezpečení a ostrahu zařízení staveniště a sklad materiálů a strojů

Specifikace součinnosti objednatele:

- bezplatné dodávce elektrické energie (230 / 400 V / 22 kW, rozběhový jistič 50 A, char. „C“ a přípojná zásuvka typu CEE 63 A 5P a CEE 32 A 5P) do 50 m od místa ukládky předpínací výztuže, předpínání či injektáže,
- v bezplatné dodávce vody vhodné pro injektážní maltu na mostovku do 50 m od místa injektáže,
- na vyžádání v bezplatném poskytnutí vhodné zvedací techniky dostatečného dosahu (břemeno hmotnosti do 4,0 t) pro manipulaci s materiálem a technologickými zařízeními na stavbě,

- objednatel zajistí pro zhotovitele bezplatně přístup (pracovní plošiny nebo lávky dostatečných parametrů v souladu s BOZP a PO) k předpínacím a injektážním místům na stavbě,
- objednatel umožní zhotoviteli využít na staveništi bezplatně střežený prostor pro uskladnění materiálů a umístění zařízení staveniště zhotovitele,
- objednatel umožní pracovníkům zhotovitele používat sociální zařízení na staveništi

Před realizací budeme od objednatele požadovat předání ověřené a podepsané dokumentace RDS v tištěné formě a elektronické formě minimálně v následujícím rozsahu:

- 1) Technická zpráva 1x (kompletní znění min. pro nosnou konstrukci)
- 2) Podélný řez nosnou konstrukcí 1x
- 3) Výkresy a výkazy předpínací výztuže 2x
- 4) Výkresy týkající se betonářské výztuže, zejm. její kolize s výztuží předpínací 1x (příčný a podélný řez a detaily vyztužení podkotevní oblasti)

Termín realizace: 05-06/2021

Platnost nabídkové ceny: do 03/2021

Platební podmínky: splatnost faktur 45 dní

Záruční doba: 60 měsíců od převzetí díla objednatelem

Dodávka díla zhotovitelem: 20 dnů po obdržení závazné objednávky nebo podpisu smlouvy od dílo

V případě Vašeho zájmu o námi dodávané materiály a technologie se prosím bezodkladně obraťte na naši firmu, abychom mohli včas uzavřít SoD, objednat požadovaný materiál, zahájit přípravné práce a dílo realizovat v požadovaném termínu.

Očekáváme Vaši odpověď a těšíme se na spolupráci s Vámi.

S pozdravem

 – Vedoucí oblasti předpínání ČR


FREYSSINET CS, a.s.

Tel: (+420) 

e-mail: 



From: [redacted]
Sent: [redacted]
To: [redacted]
Subject: RE: Poptávka předpínací výztuže - „Most přes ulici Mezibořská v Litvínově“




FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Mlýnská 68, 602 00 Brno, tel.: 543 532 231, 233, fax: 543 532 232, www.firesta.cz

Ahoj, cena je 51 tis /t
S pozdravem

[redacted]
Vedoucí střediska speciálních technologií
Head of Special Technology Department
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Mlýnská 68, 602 00 Brno
tel.: 543 532 260
mobil: [redacted]

From: [redacted]
Sent: [redacted]
To: [redacted]
Subject: Poptávka předpínací výztuže - „Most přes ulici Mezibořská v Litvínově“



FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Mlýnská 68, 602 00 Brno, tel.: 543 532 231, 233, fax: 543 532 232, www.firesta.cz

Dobrý den,

na základě naší účasti ve výběrovém řízení na zhotovitele veřejné zakázky „**Most přes ulici Mezibořská v Litvínově**“ bychom Vás chtěli poprosit o zpracování cenové nabídky do soutěže na:

provedení předpínací výztuže.

Předpokládaná doba zahájení: **10/2020**

Předpokládaná doba dokončení: **30.6.2022**

Prosím o zaslání cenové nabídky do **1.6.2020** nebo sdělení, že se poptávkou nebudete zabývat.

Předem děkuji za odpověď.

S pozdravem

[redacted]
asistentka obchodního oddělení
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Mlýnská 68, 602 00 Brno
tel.: [redacted]



ARMOVNA - nejmodernější vybavení

B&BC, a.s., Sokolská 464, 330 22 Zbůch, e-mail: armovna@babc.cz, www.babc.cz



Nabídku zpracoval : Kares Ladislav
Tel. : 377 199 129
Fax : 377 931 082
Mobil : 773 525 356
E-mail : armovna@babc.cz

Odhěratel :



FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Mlýnská 68
602 00 BRNO
CZ

tel. : 220 950 713, mail : mareckova@firesta.cz

Dne : 17.1.2021
Termín realizace : 1.3.2021
Platnost nabídky : 20.1.2021

Číslo CN : 0/NR/2021/56
Stavba : Mezibožská v Litvínově



0/NR/2021/56

Cena stanovená za výrobu, dopravu a montáž armatury

Název	Cena / kg [Kč]
Betonářská výztuž B500A;B, žebírková	24,95

- cena je bez pozastávek a zádržného

Cena je kalkulována vytiženou dopravou min. množství: 22 t. V případě nutnosti dodání menšího množství by byla doúčtována poměrná část dopravy.

- případná vykládka auto s HR 250Kč/15min

Cena nezahrnuje :

- DPH
- vykládku materiálu na stavbě
- jeřábové práce nutné k montáži
- el. energii
- geodetické vytýčení
- zařízení staveniště
- lešení nutné k montáži
- svářečské práce

Způsob úhrady : Převodem

Platební podmínky : 60 dnů.

Podmínky dopravy :

Nakládka výrobků v závodě B&BC je zdarma.

Vykládka u zákazníka návěsem do: 2,0hod - zdarma. Každá další započatá 1/4 hodina = +200kč + DPH
autem do 6,5t do: 0,0hod - zdarma. Každá další započatá 1/4 hodina = +100kč + DPH

B&BC, a.s. je držitelem ISO 9001:2016, ISO 14001:2016

B&BC ARMOVNA :
377 199 129

Bankovní spojení :
Raiffeisenbank a.s.
č.ú. : 5003201636/5500

IČ : 64832783
DIČ : CZ64832783

Zapsáno v OR, vedeného Krajským
soudem v Plzni odd.B, vložka 528.

CENOVÁ NABÍDKA



NABÍDKA

**na výrobu a ukládku betonářské výztuže na akci:
„most Mezibořská ul. Litvínov “ cca 480 tun betonářské výztuže**

Poptávající:

FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. - Praha

Tel : 220 950 713

datum vystavení	29.5.2020
číslo nabídky	210113
odpovědná osoba	
telefon	
e-mail	obchod@craftech.cz

1/ Nabídková cena položkově (ceny bez DPH, v Kč za kilogram):

výroba a dodávka betonářské výztuže včetně dopravy	18,50 Kč/kg
ukládka betonářské výztuže	5,50 Kč/kg

2/Termíny 03/2021 – 06 /2022

Betonářská výztuž musí být vždy objednaná nejméně 7 pracovních dnů před samotnou dodávkou. V případě ukládky nebo montáže musí být s předstihem 7 pracovních dní oboustranně odsouhlasený HMG a objednatel musí vyzvat zhotovitele nejméně 7 pracovních dnů před požadovaným započtením prací k nástupu. V případě zpoždění připravenosti prací ze strany objednatele např. nepřipravenost stavby pro železářské práce, chybějící lešení, nezajištěný jeřáb a jeho obsluha, zpoždění tesařských prací, vlivem nepříznivého počasí, zásahem vyšší moci apod., které mají podstatný vliv na provádění prací dle této smlouvy zhotovitelem, či v případě, že objednatel nebude zhotoviteli poskytovat součinnost potřebnou pro provádění díla dle této smlouvy, dochází automaticky k prodloužení veškerých sjednaných termínů pro dokončení díla, včetně termínů dílčích milníků stanovených harmonogramem prací, a to o dobu zpoždění připravenosti či o dobu, kdy objednatel nebude zhotoviteli poskytovat potřebnou součinnost. V případě prodloužení realizace díla o více jak 30 dnů oproti výše uvedenému termínu si vyhražujeme právo na odstoupení od smlouvy nebo o úpravu ceny dle aktuální situace vstupního materiálu na hutním trhu.

3/Nabídková cena obsahuje:

Výrobu betonářské výztuže včetně materiálu. Poplatek za skládání kamionů delším než 2 hodiny je 600 Kč za každou započatou hodinu. Cenová nabídka svařovaných sítí počítá s dodávkou typizovaných sítí. Prostřihy jdou k tíži objednatele. Pokud se domluvíme na ukládce, tak cena za ukládku obsahuje vázací drát a plastové distanční podložky. Betonové distance a UTH budou účtovány dle aktuálního ceníku. Cena se může změnit po dodání PD. V případě změny PD v průběhu stavby si vyhražujeme právo na úpravu ceny.

4/Nabídková cena neobsahuje:

Složení materiálu z kamionu a veškeré náklady tím spojené. V případě ukládky, manipulaci s materiálem nad 20m horizontálně a 2 metry vertikálně nebo přibližování materiálu pomocí jakékoli techniky do níže nebo výše položených částí stavby nebo do vzdálenějších míst od samotné ukládky. Zhotovitel neprovádí písemně žádným způsobem zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, neprovádí žádné záznamy změn do PD ani žádnou jinou dokumentaci provedení díla, žádným způsobem písemně nezpracovává harmonogram prací, geodetické zaměření staveniště, vytýčení základních směrových a výškových bodů ani vytýčení stavby. Součástí nabídky není lešení ani podobné zařízení. Dodávka hranolů (V případě požadavku na hranolky účtujeme 50Kč/1m kus) V případě víceprací nesouvisejících se samotnou ukládkou účtujeme 300 Kč/hod a 400 Kč/hod za svaření (cena včetně materiálu). Prostoje vzniklé stavební nepřipraveností ze strany objednatele budou fakturovány hodinovou sazbou 250 Kč/hod osoba. Cena B-systém je 180 Kč/metr (cena bDPH), Cena montáže ISOKORBU a vylamováků 190 Kč/m. Neprovádíme revize projektové dokumentace. Zhotovitel neprovádí žádným způsobem zkoušky na díle.

5/Platební podmínky:

Převodem, 60 denní splatností faktur za dodaný materiál a 30 denní splatnost za uložený materiál (předané dílo nebo jeho částí, minimálně však jednou za měsíc), bez pozastávek. Zástupce objednatele je povinen se vyjádřit k předanému soupisu prací do 5. pracovních dnů, neučiní-li tak, má se zato, že souhlasí s protokolem a zhotovitel může fakturovat množství uvedené na soupise i bez podpisu zástupce objednatele. Finanční limit všech neuhrazených faktur 2,5 mil Kč bez DPH. Pokud bude objednatel nad finančním limitem neuhrazených faktur nebo v prodlení s placením splatných závazků vůči zhotoviteli o více než 10 dní po termínu splatnosti je zhotovitel oprávněn zastavit provádění prací na díle, aniž by tím z jeho strany došlo k porušení smlouvy. O dobu prodlení objednatele se posouvají veškeré sjednané termíny pro zhotovení díla (a to i případné dílčí termíny). V případě prodlení objednatele s placením splatných závazků vůči zhotoviteli o více než 20 dní po termínu splatnosti je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy, aniž by tím bylo dotčeno jeho právo a nárok na náhradu vzniklé škody. Podpisem objednávky přebírá objednatel závazek dílo převzít a zaplatit za něj do termínu splatnosti. V případě, že objednatel nebude schopen dílo převzít a vznikne na jeho straně překážka pro převzetí díla, je povinen za dílo zhotoviteli zaplatit do termínu splatnosti, i když nebylo převzato. Zároveň je objednatel povinen uhradit zhotoviteli škodu, která mu vznikla neodebráním díla. Splátnost úhrady škody je 14 dnů od obdržení výzvy k úhradě škody s jejím konkrétním vyčíslením. Pokud uvedené množství bude poníženo o více jak 15% dojde k navýšení ceny za kg na celé množství zakázky, maximálně však o 2 Kč/kg. Maximální součet všech smluvních pokut, které je každá ze smluvních stran oprávněna požadovat na druhé smluvní straně dle této smlouvy, je na základě vzájemné dohody omezen maximální částkou ve výši 10% z předpokládané celkové ceny díla dle smlouvy o dílo (kumulativně pro všechny uplatňované smluvní pokuty požadované ze strany zhotovitele na objednateli či ze strany objednatele na zhotoviteli).

6/Povinnosti objednatele:

Zajistit bezplatně přístupovou cestu pro kamionovou dopravu (40tun, 14m), řádné osvětlení stavby (pro případné noční práce), sociální zařízení a stavební buňky s přívodem el. energie, lávky, zábradlí na stěnových konstrukcích, výstupní trasy do pater před zahájením prací a dodávek zhotovitele. Zabezpečení všech konstrukcí dodávaných objednatelem dle všech platných předpisů BOZP. Bez výjimky, na každou dodávku betonářské výztuže objednatel zajistí přebírku a kontrolu zboží a po převzetí potvrdí správnost na dodacím listě svým podpisem. Objednatel za toto zboží ručí do jeho zpracování a zajistí zboží proti jeho odcizení nebo ztrátě. Před každou požadovanou dodávkou materiálu – zaslat aktuální PD daného návozu. Výkresy předá zástupce objednatele před započítáním ukládky ukladačům v tištěné podobě. Nabídka je nezávazná, závazek dodat dílo vzniká až podpisem objednávky oběma stranami. Z důvodu nestability cen betonářské oceli je nabídka platná do 5 dnů od data vyhotovení této nabídky. Tato nabídka se stane nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené na základě této nabídky. V případě rozporů mezi podmínkami smlouvy o dílo a podmínkami této nabídky mají podmínky této nabídky vždy přednost.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

V případě události vyšší moci, mezi které dle dohody Smluvních stran patří rovněž pandemie, epidemie onemocnění vyhlášená WHO, orgány EU či státní správy včetně těmito subjekty vydaných závazných či doporučujících opatření bránících Smluvním stranám v plnění této Smlouvy (zejména uzavření hranic, omezení možnosti práce zahraničních pracovníků, omezení vydávání víz či omezení vstupu těchto pracovníků na území ČR, související nedostupnost materiálu apod.) se prodlužují termíny plnění o dobu trvání takové události.

Na spolupráci se těší tým firmy craftech s.r.o.

Objednatel:

Zhotovitel :

jméno
podpis
razítko

jméno
podpis
razítko

Aspe

Firma: Firma

Soupis objektů s DPH

Stavba:16NO05019 - Most přes ulici Mezibořská v Litvínově

Varianta:ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena:

OC+DPH:

Objekt	Popis
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady
SO 001	Demolice stávajícího mostu
SO 002	Demolice stávajícího propustku pod mostem
SO 101.1	Stavební úpravy komunikace před mostem
SO 101.2	Stavební úpravy MK za mostem
SO 102	Stavební úpravy zpevněných ploch pod mostem
SO 201	Most přes ulici Mezibořská
SO 202	ŽB rám pod mostem v ulici Nerudova
SO 203	Úhlová zeď za opěrou O8
SO 440	Provizorní přepojení osvětlení v ulici Nerudova
SO 441	Provizorní osvětlení
SO 442	Veřejné osvětlení mostu - definitivní stav

1 962 968,39
2 375 191,75

OC	DPH	OC+DPH
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
180 096,00	37 820,16	217 916,16
0,00	0,00	0,00
258 048,00	54 190,08	312 238,08
1 087 254,39	228 323,42	1 315 577,81
65 170,00	13 685,70	78 855,70
372 400,00	78 204,00	450 604,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

Aspe

Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba

16NO05019

číslo a název SO

SO 101.1

číslo a název rozpočtu:

SO 101.1

Poř. č.pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky
1	2	3	4

3

31	2019_OTSKP	348171	
-----------	-------------------	---------------	--

Most přes ulici Mezibořská v Litvínově
Stavební úpravy MK před mostem
Stavební úpravy komunikace před mostem

Název položky	jednotka
5	6
Svislé konstrukce	
ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH S NÁTĚREM	KG
odměřeno ze situace v autocadu	
67 m * 16 = 1 072,000 [A] kg/m kg	
Celkem	

Most přes ulici Mezibořská v Litvínově
Stavební úpravy zpevněných ploch pod mostem
Stavební úpravy zpevněných ploch pod mostem

Název položky	jednotka
5	6
Svislé konstrukce	
ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH S NÁTĚREM	KG
odměřeno ze situace v autocadu	
$(64+32) \text{ m} * 16 \text{ kg/m} = 1\,536,000 \text{ [A] kg}$	
Svislé konstrukce	
Celkem	

Aspe

Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba

16NO05019

číslo a název SO

SO 201


číslo a název rozpočtu:

SO 201

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky
1	2	3	4

9

56	2019_OTSKP	9112B1	
----	------------	--------	--



Most přes ulici Mezibořská v Litvínově
Most přes ulici Mezibořská
Most přes ulici Mezibořská

Název položky	jednotka
5	6

Ostatní konstrukce a práce

ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M
---	----------

Opěra O1: $8,008+7,993=16,001$ [B]

Nosná konstrukce: $100,755+103,846=204,601$ [A]

Opěra O8: $6,465+6,5=12,965$ [C]

Celkem: $B+A+C=233,567$ [D]

odečteno z půdorysu

Celkem

Počet jednotek	CENA	
	jednotková	celkem
7	8	9

233,567	4 655,00	1 087 254,39
---------	----------	--------------



1 087 254,39		
--------------	--	--

Aspe


Firma: Firma
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba **16NO05019**
číslo a název SO **SO 202**
číslo a název rozpočtu: **SO 202**

Poř. č.pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky
1	2	3	4


9

36	2019_OTSKP	9112B1	
----	------------	--------	--



Počet jednotek	CENA	
	jednotková	celkem
7	8	9

14,000	4 655,00	65 170,00
--------	----------	-----------



		65 170,00
--	--	-----------

Most přes ulici Mezibořská v Litvínově
Úhlová zeď za opěrou O8
Úhlová zeď za opěrou O8

Název položky	jednotka
5	6

Ostatní konstrukce a práce

ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M

pravá římsa: 40=40,000 [A] m

levá římsa: 40,00=40,000 [B] m

Celkem: A+B=80,000 [C] m

odečteno z půdorysu

C e l k e m



NABÍDKA

MEA Water Management s.r.o.

www.mea-odvodneni.cz

Nabídka: **NVT/455/2020**

Firma: **FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**

Zakazka: **Litvínov - Most přes ulici Mezibořská v Litvínově**

Kontakt: **Pani Hořmanová**

Varianta: **Mostní obrubnikové odvodnění KERB DECK**

Mlynská 68

60200 Brno

Středisko: 10

25.5.2020

Identifikátor	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem DPH
MOST SO 201 - Délka odvodnění 129,5m (v rozsahu nosné konstrukce)					
43	ED220-150 RONN ED220 x 210 x 150 HB - monolitický obrubnikový žlab snížený, z recyklovaného kompozitu dl. 500 mm	ks	212,00	1 298,15	275 207,80 Kč 21%
43	ED220A-150 RONN ED220 x 210x150 HB - čistící kus - monolitický obrubnikový žlab snížený, z recyklovaného kompozitu dl. 500 mm	ks	1,00	1 523,33	1 523,33 Kč 21%
43	ED220AE1 RONN ED220 x 210 x 125 HB - čistící kus koncový s výtokem-monolitický obrubnikový žlab snížený, z recyklovaného kompozitu dl. 500 mm	ks	9,00	1 557,01	14 013,09 Kč 21%
43	ED220C RONN čelní stěna pro žlab ED220 x 210 x 125 HB	ks	2,00	195,23	390,46 Kč 21%
Mezisoučet:					291 134,68 Kč
MOST SO 203 - Délka odvodnění 80m (v rozsahu úhlových zdí za opěrou)					
43	ED220-150 RONN ED220 x 210 x 150 HB - monolitický obrubnikový žlab snížený, z recyklovaného kompozitu dl. 500 mm	ks	156,00	1 298,15	202 511,40 Kč 21%
43	ED220A-150 RONN ED220 x 210x150 HB - čistící kus - monolitický obrubnikový žlab snížený, z recyklovaného kompozitu dl. 500 mm	ks	2,00	1 523,33	3 046,66 Kč 21%
43	ED220AE1 RONN ED220 x 210 x 125 HB - čistící kus koncový s výtokem-monolitický obrubnikový žlab snížený, z recyklovaného kompozitu dl. 500 mm	ks	4,00	1 557,01	6 228,04 Kč 21%
43	ED220C RONN čelní stěna pro žlab ED220 x 210 x 125 HB	ks	4,00	195,23	780,92 Kč 21%
Mezisoučet:					212 567,02 Kč
Tmel + pistole					
43	9000 Tmelící pistole	ks	1,00	2 670,00	2 670,00 Kč 21%
43	9001 Tmel (600ml)	ks	28,00	627,17	17 560,76 Kč 21%
Mezisoučet:					20 230,76 Kč
ZÁKLAD DPH:					523 932,46 Kč
Sleva 20%:					104 786,49 Kč
Celkem bez DPH:					419 145,97 Kč

Hmotnost: 3 919 kg

MEA Water Management s.r.o.
Jáchymovská 206/76
360 04 Karlovy Vary

Držitel certifikátu jakosti
ČSN EN ISO 9001:2015

Telefon: 353 220 259
IČO: 27999734

Vystavil:






NABÍDKA

ME A Water Management s.r.o.

www.mea-odvodneni.cz

Nabídka: NFH/199/2021	Firma: FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Zakázka: Lítvínov - SO 201 MOST PŘES ULICI MEZIBOŘSKÁ	Kontakt: 
Varianta: Korb Deck	Uhelná 541
Sleva: 40%	33003 Chrást u Pízně
Středisko: 10	

4.6.2021

Identifikátor	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	po slevě	Celkem DPH
Tmel + pistole						
43 9000	Tmelící pistole	ks	1,00	2 685,00	2 685,00	2 685,00 Kč 21%
43 9001	Tmel (600ml)	ks	18,00	661,00	661,00	11 898,00 Kč 21%
Mezisoučet:						14 583,00 Kč
Žlab 1 a 2 (100,0m+3,5m)						
43 ED220A-150	RONN ED220 x 210x150 HB - čistící kus - monolitický obrubníkový žlab snížený, z recyklovaného kompozitu dl. 500 mm	ks	9,00	2 865,00	1 719,00	15 471,00 Kč 21%
43 ED220C	RONN čelní stěna pro žlab ED220 x 210 x 125 HB	ks	4,00	347,00	208,20	832,80 Kč 21%
43 ED220x-150	RONN ED220 x 210 HB - monolitický obrubníkový žlab snížený, z recyklovaného kompozitu dl. 500 mm - BEZ OTVORU	ks	202,00	2 403,00	1 441,80	291 243,60 Kč 21%
43 R002	Zhotovení odtokového nátrubku DN100 do čelní stěny	ks	1,00	0,00	500,00	500,00 Kč 21%
43 R002	Zhotovení odtoku DN100 do dna nebo zadní stěny revizního dílu ED220-A150	ks	3,00	0,00	500,00	1 500,00 Kč 21%
Mezisoučet:						309 547,40 Kč
ZÁKLAD DPH:						324 130,40 Kč
DPH:						68 067,38 Kč
CENA S DPH:						392 197,78 Kč

Hmotnost: 2 162 kg

ME A Water Management s.r.o.
Jáchymovská 206/76
360 04 Karlovy Vary

Držitel certifikátu jakosti
ČSN EN ISO 9001:2015

Telefon: 353 220 259
IČO: 27999734

Vystavil:



Elektronický podpis - 9.12.2021
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Mgr. Kamila Bláhová
Vydal : PostSignum Qualified CA 4
Platnost do : 17.10.2022 14:39:22-000 +02:00

From: [redacted]
Sent: [redacted] 00:45 PM
To: me
Subject: Poptávka - překližky - Litvínov, most

Dobrý den,

Mohu nabídnout zboží skladem :
Bříza , BFU100 , F/F 120g/m2 , 1250 x 2500 x 21mm
Cena : 405,-Kč/m2 bez DPH FCO Litvínov

Nabídka platí při objednávce do 11.6.2021 s dodáním v červnu !!!

Splatnost faktury 30 dní !!!

Prosím o Vaši zprávu, byť negativní.

S pozdravem

WELDE s.r.o.



**Moravní 1636
765 02 Otrokovice
provozovna: areál MORAVAN,Letiště 1578**

Tel./Fax 577 663 987, 602 221 901
www.welde.cz



Od: [redacted]
Odes: [redacted]
Kom: [redacted]
Předmět: Fw: poptávka - překližka - sklad Modřice

Dobrý den paní [redacted]
momentálně vám můžeme nabídnout kamion oboustranně foliované březové překližky
21mm za 280 Kč/m² bez DPH.
Dodáno do Modřic 2 týdny od objednání.

S přátelským pozdravem,

[redacted]

Orlimex CZ, s. r. o.
Osík 50
569 67 Osík
Czech Republic
mob: [redacted]

e-mail: [redacted]

Internet: www.orlimex.cz



----- Přeposlaná zpráva -----

Od: [redacted]
Kom: [redacted]
Odes: [redacted]
Předmět: poptávka - překližka - sklad Modřice



FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Mlýnská 68. 602 00 Brno, tel.: 543 532 231, 233, fax: 543 532 232, www.firesta.cz

„Stavíme pro Vás“

Dobrý den,

Obracím se na Vás s poptávkou do výběrového řízení na dodavatele stavební překližky pro náš sklad:

- množství: cca 1500m² (1x kamion)
- materiál: oboustranně foliovaná 120g/m², materiál bříza tl. 21mm, 2500x1250mm
- termín dodání: 1. pol. 06/2020 – dle dohody
- místo dodání: Brno – Modřice, Brněnská 681
- do nabídky uveďte cenu vč. dopravy do Brna – Modřice, Brněnská 681

V případě možností nabídněte kvalitativně shodnou, ale levnější variantu.

Nabídku v případě zájmu zašlete na můj email do 27.05.2020. Děkuji

S pozdravem



výrobní příprava

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Mlýnská 68, 602 00 Brno

tel.: 543 532 254

mobil: 725 677 999

url: www.firesta.cz

Tato cenová poptávka slouží jako podklad do výběrového řízení, nejedná se o návrh na uzavření smlouvy dle § 1731 NOZ. Odesílatel si vyhrazuje právo kdykoliv jednání k uzavření smlouvy na základě této cenové poptávky ukončit a smlouvu neuzavřít, a to z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Odesílatel vylučuje aplikaci § 1744, tedy přijetí nabídky způsobem, že se podle ní druhá strana zachová (formou přijetí či poskytnutí plnění).

From: [REDACTED]
Sent: [REDACTED]
To: [REDACTED]
Subject: Poptávka - překližky - Litvínov, most

Dobrý den,

Mohu nabídnout zboží skladem :
Bříza , BFU100 , F/F 120g/m2 , 1250 x 2500 x 21mm
Cena : 405,-Kč/m2 bez DPH FCO Litvínov

Nabídka platí při objednávce do 11.6.2021 s dodáním v červnu !!!

Splatnost faktury 30 dní !!!

Prosím o Vaši zprávu, byť negativní.

S pozdravem

WELDE s.r.o.

[REDACTED]

Moravní 1636

765 02 Otrokovice






provozovna: areál MORAVAN,Letiště 1578

Tel./Fax 577 663 987, [REDACTED]

www.welde.cz



Smlouva o dílo: Most přes ulici Mezibořska v Litvínově

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	23.11.2021		referent OIRR	
Schválil:	23.11.2021		vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	23.11.2021		ekonomka OIRR	
Právní oddělení:	23.11.2021		právní oddělení	
Schváleno - RM:		Číslo usnesení:		
ZM:		Číslo usnesení:		
Zveřejněno:	Od:	Do:		
Vedení města:		Karel Rosenbaum	gestor	