

1) V čl. VII. „**TERMÍN PLNĚNÍ**“ se vypouští původní odstavce 1 a 2 a jsou nahrazeny novými odstavci 1 a 2 v tomto znění:

„1. ZHOTOVITEL se zavazuje, že předmět DÍLA dle čl. IV. této SMLOUVY, provede na svůj náklad a na své nebezpečí ve lhůtě **do 13. 6. 2022**.

2. Jednotlivé etapy DÍLA stanovené v čl. IV., odst. 1.2. budou provedeny a řádně předány OBJEDNATELI v těchto termínech:

a) bod A – terénní práce do 13.05.2022,

b) bod A – laboratorní práce a závěrečná zpráva do 13.06.2022,

c) bod B do 31.08.2021.“

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/091/P/SoD/2021 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 21.0270.523z22 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE), ze dne 27. 8. 2021, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29. 10. 2021, se nemění.

Tento DODATEK je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

DODATEK nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

SMLUVNÍ STRANY souhlasí s uveřejněním tohoto DODATKU, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že DODATEK správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření DODATKU, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění DODATKU v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze dne

V Praze dne

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

.....

Ing. Lubomír Fojtů

ředitel

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

.....

██████████

člen představenstva

SG Geotechnika a.s.

.....

██████████

členka představenstva

SG Geotechnika a.s.

Uveřejněno v Registru smluv dne

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest					
Projekt:	Ochranná stání na Labské vodní cestě					
Projekt/stavba:	Provedení inženýrskogeologického průzkumu a měření bludných proudů					
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 2	
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1	
Datum vydání:	07.12.2021	A	B	C	D	E
Zařazení změnového listu						
NAVRHUJE:	SG Geotechnika a.s., Geologická 988/4, 152 00 Praha 5					
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Posun termínu provedení vrtných prací z řečiště v lokalitách Klavary a Kostomlátky vyvolaný nepříznivou meteorologickou situací					
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	S/ŘVC/091/P/SoD/2021					
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny					07.12.2021
<p><i>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní, posun celkového zakázky: Na lokalitách Kostomlátky a Klavary mají být realizovány vrtné práce z pontonu do 20.12.2021. Vzhledem k aktuální meteorologické situaci není možno vrty z vodní hladiny bezpečně provést. Práce jsou připravovány na ocelovém pontonovém soulodí, kde se při stávajících teplotách okolo 0°C i pod bodem mrazu vytváří na pontonu souvislá námraza, která znemožňuje bezpečnou manipulaci s vrtnou kolonou i samotný pohyb osob na pracovišti. V daných podmínkách tak není možno zajistit pracoviště pro realizaci vrtů v souladu s požadavky na BOZP. Práce budou provedeny při teplotách nad 5° v období od 8.4.2022 do 13.5.2022.</i></p>						
<p>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</p>						
<p>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je : posun termínů plnění. Oddělení prací není žádoucí z hlediska odpovědnosti za kvalitu výsledků průzkumu a již proběhlé práce. Veškeré práce na průzkumu musí být řízeny odpovědným řešitelem průzkumu v souladu s platným zněním zákona č. 62/1988 Sb.</p>						
<p>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). - Není relevantní.</p>						
<p>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: Není relevantní.</p> <p>a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní.</p> <p>b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní.</p> <p>c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní.</p>						
<p>D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:</p> <p>a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní</p> <p>b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní</p> <p>c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní</p>						
<p>E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:</p> <p>a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - Není relevantní</p>						

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní</i>		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou	816.900,- Kč	Časový vliv na termín dokončení díla: <i>Aktuální meteorologická situace si vyžádá posun termínu realizace technických prací do 13.5.2022 a odevzdání výsledků průzkumu do 13.6.2022.</i>
Cena SoD po změně	816.900,- Kč	
jedná se o změnu o 0 %	0,- Kč	
VYJÁDŘENÍ TDS: <i>Nebyl sjednán</i>		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: <i>Není relevantní</i>		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) <i>Není relevantní</i>		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :	<i>Změna zakázky má vliv na její původní cenu a dochází k posunu konečného termínu plnění, tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.</i>	
číslo smlouvy : S/ŘVC/091/P/SoD/2021	Předpokládaný výdaj	Předpokládaný termín úhrady
týká se bodu : A	368.021,50 Kč 452.237,50 Kč	12/2021 06/2022
garant smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████	podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis:	