

**Dodatek č. 4**

k CES 1393/20/PEBE Smlouvě ze dne 15.7.2020

Smluvní strany:

**1. Objednatel:****Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  
zastoupena: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel  
zástupce pro věci technické: [REDACTED]  
IČ: 490 99 469  
DIČ: CZ 490 99 469  
Bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

a

**2. Zhotovitel:**Vedoucí společník: Vodo-stavební s.r.o.

se sídlem : Dr. Milady Horákové 117/81, Liberec VI-Rochlice, 460 06  
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 47102  
zastoupená : Ing. Martin Žagan, jednatel  
Ing. Petr Myška, jednatel  
zástupce pro věci technické : [REDACTED]  
IČ : 04753747  
DIČ : CZ04753747  
bankovní spojení : Česká Spořitelna, a.s., č. společného účtu zhotovitele: 8655722/0800  
telefon : [REDACTED]  
fax : [REDACTED]

Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavebních prací je [REDACTED]

Společník č.2: BAK stavební společnost, a.s.

se sídlem : Žitenická 871/1, Praha 9 – Prosek, 190 00  
zapsaná u Městského soudu : v Praze, oddíl B, vložka 14336  
zastoupená : Ing. Radek Mrázek, MBA, místopředseda představenstva  
zástupce pro věci technické : [REDACTED]  
IČ : 28402758  
DIČ : CZ28402758  
bankovní spojení : Česká Spořitelna, a.s., č.ú. 498340511/0100, 115-2541840247/0100  
telefon : [REDACTED]

Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavebních prací je [REDACTED]

Společník č.3: HST Hydrosystémy s.r.o.

se sídlem : Školní 467/14, 415 01 Teplice  
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21197  
zastoupená : Ing. Petr Hellmich, jednatel společnosti

zástupce pro věci technické : ██████████  
IČ : 26212706  
DIČ : CZ26212706  
bankovní spojení : Česká Spořitelna, a.s., č.ú. 1511582/0800  
telefon : ██████████  
fax : ██████████

Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavebních prací je ██████████  
██████████

Společníci jsou sdruženi ve společnost na základě společenské smlouvy pod názvem „Společnost VBH – Kokonín“, uzavřené dne 14.01.2020.

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu o dílo ze dne 15.7.2020 (dále jen „smlouva“). Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 4, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

### Čl. I Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 4 se mění čl. IV. (Cena za dílo). Cena za dílo se zvyšuje z důvodu nepředvídatelných víceprací.

#### JN008078 – Jablonec nad Nisou, Kokonín – odstranění kanalizačních výústí

- předmětem změny jsou vícepráce vyvolané nuceným biologickým posudkem nutným k vykácení stromů stojících v trase odlehčovací stoky, zohledněním špatnými výpočty v ZL06, nucenou změnou zásypového materiálu v trase páteřní stoky a nuceným doplněním zásypového materiálu až do úrovně nivelety pro zajištění průjezdnosti pro autobusovou dopravu a IZS, doplněním asfaltových vrstev v ulici Jasanová z požadavku Města Jablonec, doplněním provizorních asfaltů na ulici Rychnovská a zámků komunikací.

#### JN029059 – Rychnov u Jablonce n. N., ČOV – rozšíření

- předmětem změny jsou vícepráce a méněpráce vyvolané změnou provedení zpevněných ploch, dále zřízením vodovodní přípojky a osazením nezbytných kompozitních prvků, které nebyly v rozpočtu.

Cena za dílo (dle SoD čl. IV, odst 4.2.1, 4.2.2 a 4.2.3) se mění takto:

Původní cena dle Sod odst 4.2.1:	72 525 985,79 Kč (bez DPH)
Cena dodatku č. 1:	0 Kč (bez DPH)
Cena dodatku č. 2:	0 Kč (bez DPH)
Cena dodatku č. 3:	750 398,46 Kč (bez DPH)
Cena dodatku č. 4:	<b>2 881 519,32 Kč (bez DPH)</b>

Původní cena dle Sod odst 4.2.2:	30 499 344,67 Kč (bez DPH)
Cena dodatku č. 1:	986 540,50 Kč (bez DPH)
Cena dodatku č. 2:	675 500,34 Kč (bez DPH)
Cena dodatku č. 3:	0 Kč (bez DPH)
Cena dodatku č. 4:	<b>0 Kč (bez DPH)</b>

Původní cena dle Sod odst 4.2.3:	26 553 019,54 Kč (bez DPH)
Cena dodatku č. 1:	565 660,96 Kč (bez DPH)
Cena dodatku č. 2:	39 418,99 Kč (bez DPH)
Cena dodatku č. 3:	336 270,02 Kč (bez DPH)
Cena dodatku č. 4:	<b>468 367,73 Kč (bez DPH)</b>

**Cena dle SoD a dodatku č. 1, 2, 3 a 4 136 282 026,32 Kč (bez DPH)**

## Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
3. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Liberci dne: 6. 12. 2021

V Teplicích dne:

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:





Ing. Martin Žagan  
jednatel Vodo-stavební s.r.o.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel  
Severočeská vodárenská společnost, a.s.




Severočeská vodárenská společnost a.s.  
415 50 Teplice, Přítkovská 1689  
IČ 49099469, DIČ CZ49099469

Ing. Petr Myška  
jednatel Vodo-stavební s.r.o.

Ⓢ



Ing. Radek Mrázek, MBA.  
místopředseda představenstva  
BAK stavební společnost, a.s.



Ing. Petr Hellmich  
jednatel společnosti  
HST Hydrosystémy s.r.o.

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				<b>číslo: 11/2021</b>	
Zhotovitel:	„Společnost VBH - Kokonín“ Vedoucí společník: Vodo-stavební s.r.o., Dr. Milady Horákové 117/81 Liberec				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 01. 11. 2021	
Název akce: Stavba: <b>Jablonec nad Nisou, Kokonín – odkanalizování na ČOV Rychnov</b> Stavební akce: <b>JN 008 078 Jablonec nad Nisou, Kokonín – odstranění kanalizačních výústí</b>					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- <b>14. 10. 2021</b>	Faxem:	osobně	
<b>Odkazy</b> na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady: <b>Změnový rozpočet 11 – biologický průzkum</b>					
na jinou část smlouvy: <b>odst. 4.5 – 4.8 SoD</b>					
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> <i>Předmětem změny jsou vícenáklady vyvolané nutností úhrady provedeného biologického průzkumu na pozemku určeného pro umístění odlehčovací stoky. Biologický průzkum byl vyžádán OŽP MěÚ Jablonec n.N.</i>					
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatel	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moe	jiné okolnosti: <b>X</b>
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
<b>Ocenění změny:</b> <b>Celkem 10 000,00 Kč + DPH</b>					
Cena dle SoD (Kč):		129 578 350,00	Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
ZL č. 01 (Kč)		565 660,96	<b>0</b> kalendářních dnů		
ZL č. 02 (Kč)		986 540,50			
ZL č. 03 (Kč)		675 500,34			
ZL č. 04 (Kč)		39 418,99			
ZL č. 05 (Kč)		172 164,25			
ZL č. 06 (Kč)		381 122,83			
ZL č. 07 (Kč)		116 711,42			
ZL č. 08 (Kč)		80 399,96			
ZL č. 09 (Kč)		35 000,00			
ZL č. 10 (Kč)		301 270,02			
ZL č. 11 (Kč)		10 000,00			
Nově navržená cena díla:		<b>132 942 139,27</b> bez DPH			
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: <b>10 000,00 Kč bez DPH</b>					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 10 000,00 Kč bez DPH, tj. 0,01 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,0 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 3 573 444,42 Kč bez DPH, tj. 2,76 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 209 655,15 Kč bez DPH, tj. 0,16 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1					

**Zástupce zhotovitele (Vodo-stavební s.r.o.):**

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum ..... 2.12.2021

**PŘIJETÍ ZMĚNY****Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

*Nabídková cena byla posouzena ve vztahu k nabídkovému rozpočtu zhotovitele podle ustanovení odst. 4.10 SoD.*

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – stavební práce nezahrnuté (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu je **3 783 099,57 Kč, tj. 2,92 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky, nepřekračuje **64 789 175,00 Kč, tj. 50 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně
- celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, činí **3 363 789,27 Kč, tj. 2,60 %** a nepřesahuje **38 873 505,00 Kč, tj. 30 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

... Datum ..... 10.12.2021

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum ..... 10.12.2021

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení.

Datum ..... 10.12.2021

Datum ..... 13.12.2021

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsání změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				<b>číslo: 12/2021</b>	
Zhotovitel:	„Společnost VBH - Kokonín“ Vedoucí společník: Vodo-stavební s.r.o., Dr. Milady Horákové 117/81 Liberec				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 01. 11. 2021	
Název akce: Stavba: <b>Jablonec nad Nisou, Kokonín – odkanalizování na ČOV Rychnov</b> Stavební akce: <b>JN 008 078 Jablonec nad Nisou, Kokonín – odstranění kanalizačních výústí</b>					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- <b>14. 10. 2021</b>	Faxem:	osobně	
<b>Odkazy</b> na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: <b>Změnový rozpočet 12 sběrač chránička-NAROVNÁNÍ</b> na jinou část smlouvy: <b>odst. 4.5 – 4.8 SoD</b>					
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> <i>Předmětem změny jsou méněnáklady vzniklé numerickou chybou ve zpracovaném změnovém rozpočtu č.06, které byly zjištěny po uzavření dodatku č.3.</i>					
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatel	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moe	jiné okolnosti: <b>X</b>
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
<b>Ocenění změny:</b> <b>Celkem -118 551,00 Kč + DPH</b>					
Cena dle SoD (Kč):		129 578 350,00	Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): <b>0</b> kalendářních dnů		
ZL č. 01 (Kč)		565 660,96			
ZL č. 02 (Kč)		986 540,50			
ZL č. 03 (Kč)		675 500,34			
ZL č. 04 (Kč)		39 418,99			
ZL č. 05 (Kč)		172 164,25			
ZL č. 06 (Kč)		381 122,83			
ZL č. 07 (Kč)		116 711,42			
ZL č. 08 (Kč)		80 399,96			
ZL č. 09 (Kč)		35 000,00			
ZL č. 10 (Kč)		301 270,02			
ZL č. 11 (Kč)		10 000,00			
ZL č. 12 (Kč)		-118 551,00			
Nově navržená cena díla:		<b>132 823 588,27</b> bez DPH			
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: <b>-118 551,00 Kč bez DPH</b>					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 118 551,00 Kč bez DPH, tj. 0,09 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 3 573 444,42 Kč bez DPH, tj. 2,76 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 328 206,15 Kč bez DPH, tj. 0,25 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 2					

**Zástupce zhotovitele (Vodo-stavební s.r.o.):**

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

[redacted] Datum 2.12.2021

**PŘIJETÍ ZMĚNY****Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

*Nabídková cena byla posouzena ve vztahu k nabídkovému rozpočtu zhotovitele podle ustanovení odst. 4.10 SoD.*

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – stavební práce nepředvídatelné (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu je **3 901 650,57 Kč, tj. 3,01 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky, nepřekračuje **64 789 175,00 Kč, tj. 50 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně
- celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, činí **3 245 238,27 Kč, tj. 2,50 %** a nepřesahuje **38 873 505,00 Kč, tj. 30 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

[redacted] Datum 10.12.2021

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

[redacted] Datum 10.12.2021

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení.

[redacted] Datum 10.12.2021

[redacted] Datum 13.12.2021

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				<b>číslo: 13/2021</b>	
Zhotovitel:	„Společnost VBH - Kokonín“ Vedoucí společník: Vodo-stavební s.r.o., Dr. Milady Horákové 117/81 Liberec				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 01. 11. 2021	
Název akce: Stavba: <b>Jablonec nad Nisou, Kokonín – odkanalizování na ČOV Rychnov</b> Stavební akce: <b>JN 008 078 Jablonec nad Nisou, Kokonín – odstranění kanalizačních výustí</b>					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- <b>14. 10. 2021</b>	Faxem:	osobně	
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady: <b>Změnový rozpočet 13 – výměna zásypového materiálu – Rychnovská 2</b>				
	na jinou část smlouvy: <b>odst. 4.5 – 4.8 SoD</b>				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> <i>Předmětem změny jsou méněpráce a vícepráce spočívající v náhradě nevhodného vytěženého výkopku určeného ke zpětnému zásypu rýhy po pokládce potrubí pro další etapu prací. Nevhodnost výkopku a doporučení na 100% výměnu byla potvrzena geologem.</i>					
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatel	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti: <b>X</b>
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
<b>Ocenění změny:</b> <b>Celkem 836 493,41 Kč + DPH</b>					
Cena dle SoD (Kč):	129 578 350,00		Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
ZL č. 01 (Kč)	565 660,96		<b>0</b> kalendářních dnů		
ZL č. 02 (Kč)	986 540,50				
ZL č. 03 (Kč)	675 500,34				
ZL č. 04 (Kč)	39 418,99				
ZL č. 05 (Kč)	172 164,25				
ZL č. 06 (Kč)	381 122,83				
ZL č. 07 (Kč)	116 711,42				
ZL č. 08 (Kč)	80 399,96				
ZL č. 09 (Kč)	35 000,00				
ZL č. 10 (Kč)	301 270,02				
ZL č. 11 (Kč)	10 000,00				
ZL č. 12 (Kč)	-118 551,00				
ZL č. 13 (Kč)	836 493,41				
Nově navržená cena díla:	<b>133 660 081,68</b> bez DPH				
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: <b>836 493,41 Kč bez DPH</b>					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1 235 478,47 Kč bez DPH, tj. 0,95 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 398 985,06 Kč bez DPH, tj. 0,31 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 4 808 922,89 Kč bez DPH, tj. 3,71 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 727 191,21 Kč bez DPH, tj. 0,56 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 3					



**Zástupce zhotovitele (Vodo-stavební s.r.o.):**

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené

Datum ... 2.12.2021

**PŘIJETÍ ZMĚNY****Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

*Nabídková cena byla posouzena ve vztahu k nabídkovému rozpočtu zhotovitele podle ustanovení odst. 4.10 SoD.*

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – stavební práce nepředvídatelné (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu je **5 536 114,10 Kč, tj. 4,27 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky, nepřekračuje **64 789 175,00 Kč, tj. 50 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně
- celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, činí **4 081 731,68 Kč, tj. 3,15 %** a nepřesahuje **38 873 505,00 Kč, tj. 30 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum ... 10.12.2021

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum ... 10.12.2021

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení.

Datum ... 10.12.2021

... Datum ... 13.12.2021

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsání změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				<b>číslo: 14/2021</b>	
Zhotovitel:	„Společnost VBH - Kokonín“ Vedoucí společník: Vodo-stavební s.r.o., Dr. Milady Horákové 117/81 Liberec				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 01. 11. 2021	
Název akce: Stavba: <b>Jablonec nad Nisou, Kokonín – odkanalizování na ČOV Rychnov</b> Stavební akce: <b>JN 008 078 Jablonec nad Nisou, Kokonín – odstranění kanalizačních výústí</b>					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- <b>14. 10. 2021</b>	Faxem:	osobně	
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:				
	na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	Změnový rozpočet 14 sběrač dosyp-niveleta-2část				
na jinou část smlouvy:	<b>odst. 4.5 – 4.8 SoD</b>				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
<i>Předmětem změny jsou vícepráce spočívající v provizorním doplnění zásypového materiálu do úrovně nivelety komunikace po pokládce potrubí pro další etapu prací. Důvodem je zajištění průjezdnosti pro autobusovou dopravu a vozidla IZS před provedením finálních vrstev vozovky..</i>					
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatel	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moe	jiné okolnosti: <b>X</b>
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
<b>Ocenění změny:</b>					
<b>Celkem 835 474,08 Kč + DPH</b>					
Cena dle SoD (Kč):	129 578 350,00		Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
ZL č. 01 (Kč)	565 660,96		0 kalendářních dnů		
ZL č. 02 (Kč)	986 540,50				
ZL č. 03 (Kč)	675 500,34				
ZL č. 04 (Kč)	39 418,99				
ZL č. 05 (Kč)	172 164,25				
ZL č. 06 (Kč)	381 122,83				
ZL č. 07 (Kč)	116 711,42				
ZL č. 08 (Kč)	80 399,96				
ZL č. 09 (Kč)	35 000,00				
ZL č. 10 (Kč)	301 270,02				
ZL č. 11 (Kč)	10 000,00				
ZL č. 12 (Kč)	-118 551,00				
ZL č. 13 (Kč)	836 493,41				
ZL č. 14 (Kč)	835 474,08				
Nově navržená cena díla:	<b>134 495 555,76</b>				
	<b>bez DPH</b>				
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: <b>835 474,08 Kč bez DPH</b>					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 835 474,08 Kč bez DPH, tj. 0,64 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 5 644 396,97 Kč bez DPH, tj. 4,36 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 727 191,21 Kč bez DPH, tj. 0,56 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1					

**Zástupce zhotovitele (Vodo-stavební s.r.o.):**

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

... Datum 7.12.2021

**PŘIJETÍ ZMĚNY****Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

*Nabídková cena byla posouzena ve vztahu k nabídkovému rozpočtu zhotovitele podle ustanovení odst. 4.10 SoD.*

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – stavební práce nezahrnuté (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu je **6 371 588,18 Kč, tj. 4,92 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky, nepřekračuje **64 789 175,00 Kč, tj. 50 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně
- celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, činí **4 917 205,76 Kč, tj. 3,79 %** a nepřesahuje **38 873 505,00 Kč, tj. 30 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

... Datum 10.12.2021

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

VA  
... Datum 10.12.2021

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení.

... Datum 10.12.2021

... Datum 13.11.2021

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k ~~přijetí / zamítnutí~~ návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				<b>číslo: 15/2021</b>	
Zhotovitel:	„Společnost VBH - Kokonín“ Vedoucí společník: Vodo-stavební s.r.o., Dr. Milady Horákové 117/81 Liberec				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 01. 11. 2021	
Název akce: Stavba: <b>Jablonec nad Nisou, Kokonín – odkanalizování na ČOV Rychnov</b> Stavební akce: <b>JN 008 078 Jablonec nad Nisou, Kokonín – odstranění kanalizačních výústí</b>					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- <b>14. 10. 2021</b>	Faxem:	osobně	
<b>Odkazy</b> na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady: <b>Změnový rozpočet 15 asfalty Jasanová III</b>					
na jinou část smlouvy: <b>odst. 4.5 – 4.8 SoD</b>					
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> <i>Předmětem změny jsou vícepráce spočívající v doplnění rozsahu asfaltových povrchů vozovky v místní komunikaci dle požadavků vlastníka komunikace.</i>					
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatel	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moe	jiné okolnosti: <b>X</b>
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
<b>Ocenění změny:</b> <b>Celkem 38 387,62 Kč + DPH</b>					
Cena dle SoD (Kč):	129 578 350,00	Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): <b>0</b> kalendářních dnů			
ZL č. 01 (Kč)	565 660,96				
ZL č. 02 (Kč)	986 540,50				
ZL č. 03 (Kč)	675 500,34				
ZL č. 04 (Kč)	39 418,99				
ZL č. 05 (Kč)	172 164,25				
ZL č. 06 (Kč)	381 122,83				
ZL č. 07 (Kč)	116 711,42				
ZL č. 08 (Kč)	80 399,96				
ZL č. 09 (Kč)	35 000,00				
ZL č. 10 (Kč)	301 270,02				
ZL č. 11 (Kč)	10 000,00				
ZL č. 12 (Kč)	-118 551,00				
ZL č. 13 (Kč)	836 493,41				
ZL č. 14 (Kč)	835 474,08				
ZL č. 15 (Kč)	38 387,62				
Nově navržená cena díla: <b>bez DPH</b>	<b>134 533 943,38</b>				
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: <b>38 387,62 Kč bez DPH</b>					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 41 855,62 Kč bez DPH, tj. 0,03 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 3 468,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 5 686 252,59 Kč bez DPH, tj. 4,39 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 730 659,21 Kč bez DPH, tj. 0,56 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 2					

**Zástupce zhotovitele (Vodo-stavební s.r.o.):**

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené

Datum ..... 2 12. 2021

**PŘIJETÍ ZMĚNY****Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

*Nabídková cena byla posouzena ve vztahu k nabídkovému rozpočtu zhotovitele podle ustanovení odst. 4.10 SoD.*

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – stavební práce nezahrnuté (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu je **6 416 911,80 Kč, tj. 4,95 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky, nepřekračuje **64 789 175,00 Kč, tj. 50 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně
- celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, činí **4 955 593,38 Kč, tj. 3,82 %** a nepřesahuje **38 873 505,00 Kč, tj. 30 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum ..... 10.12.2021

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum ..... 10.12.2021

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení.

Datum ..... 10.12.2021

Datum ..... 12.12.2021

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				<b>číslo: 16/2021</b>	
Zhotovitel:	„Společnost VBH - Kokonín“ Vedoucí společník: Vodo-stavební s.r.o., Dr. Milady Horákové 117/81 Liberec				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 30. 11. 2021	
Název akce: Stavba: <b>Jablonec nad Nisou, Kokonín – odkanalizování na ČOV Rychnov</b> Stavební akce: <b>JN 008 078 Jablonec nad Nisou, Kokonín – odstranění kanalizačních výustí</b>					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- <b>29. 11. 2021</b>	Faxem:	osobně	
<b>Odkazy</b> na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady: <b>Změnový rozpočet 16_asfalty 2021-2022_provizorní</b>					
na jinou část smlouvy: <b>odst. 4.5 – 4.8 SoD</b>					
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> <i>Předmětem změny jsou vícepráce spočívající v provedení provizorních povrchů komunikace ve správě KSS LK před zimní přestávkou z důvodu bezpečné průjezdnosti pro autobusovou dopravu a složky IZS.</i>					
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatel	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moe	jiné okolnosti: <b>X</b>
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
<b>Ocenění změny:</b> <b>Celkem 591 335,95 Kč + DPH</b>					
Cena dle SoD (Kč):		129 578 350,00	Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
ZL č. 01 (Kč)		565 660,96	<b>0</b> kalendářních dnů		
ZL č. 02 (Kč)		986 540,50			
ZL č. 03 (Kč)		675 500,34			
ZL č. 04 (Kč)		39 418,99			
ZL č. 05 (Kč)		172 164,25			
ZL č. 06 (Kč)		381 122,83			
ZL č. 07 (Kč)		116 711,42			
ZL č. 08 (Kč)		80 399,96			
ZL č. 09 (Kč)		35 000,00			
ZL č. 10 (Kč)		301 270,02			
ZL č. 11 (Kč)		10 000,00			
ZL č. 12 (Kč)		-118 551,00			
ZL č. 13 (Kč)		836 493,41			
ZL č. 14 (Kč)		835 474,08			
ZL č. 15 (Kč)		38 387,62			
ZL č. 16 (Kč)		591 335,95			
Nově navržená cena díla: <b>bez DPH</b>		<b>135 125 279,33</b>			
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: <b>591 335,95 Kč bez DPH</b>					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 591 335,95 Kč bez DPH, tj. 0,46 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 6 277 588,54 Kč bez DPH, tj. 4,84 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 730 659,21 Kč bez DPH, tj. 0,56 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1					

**Zástupce zhotovitele (Vodo-stavební s.r.o.):**

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené

Datum ..... 2. 12. 2021

**PŘIJETÍ ZMĚNY****Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

*Nabídková cena byla posouzena ve vztahu k nabídkovému rozpočtu zhotovitele podle ustanovení odst. 4.10 SoD.*

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – stavební práce nepředvídatelné (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu je **7 008 247,75 Kč, tj. 5,41 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky, nepřekračuje **64 789 175,00 Kč, tj. 50 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně
- celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, činí **5 546 929,33 Kč, tj. 4,28 %** a nepřesahuje **38 873 505,00 Kč, tj. 30 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum ..... 10. 12. 2021

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum ..... 10. 12. 2021

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení.

Datum ..... 10. 12. 2021

Datum ..... 18. 12. 2021

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				<b>číslo: 17/2021</b>	
Zhotovitel:	„Společnost VBH - Kokonín“ Vedoucí společník: Vodo-stavební s.r.o., Dr. Milady Horákové 117/81 Liberec				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 30. 11. 2021	
Název akce: Stavba: <b>Jablonec nad Nisou, Kokonín – odkanalizování na ČOV Rychnov</b> Stavební akce: <b>JN 008 078 Jablonec nad Nisou, Kokonín – odstranění kanalizačních výústí</b>					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- <b>29. 11. 2021</b>	Faxem:	osobně	
<b>Odkazy</b> na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady: <b>Změnový rozpočet 17_zámky 2021-2022-revize_1</b>					
na jinou část smlouvy: <b>odst. 4.5 – 4.8 SoD</b>					
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> <i>Předmětem změny jsou vícepráce spočívající v provedení přesahů živičných vrstev komunikace nad výkopem (zámků) dle technických podmínek KSS LK č. 27/2021.</i>					
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatel	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moe	jiné okolnosti:  <b>X</b>
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
<b>Ocenění změny:</b> <b>Celkem 688 379,26 Kč + DPH</b>					
Cena dle SoD (Kč):	129 578 350,00		Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
ZL č. 01 (Kč)	565 660,96		0 kalendářních dnů		
ZL č. 02 (Kč)	986 540,50				
ZL č. 03 (Kč)	675 500,34				
ZL č. 04 (Kč)	39 418,99				
ZL č. 05 (Kč)	172 164,25				
ZL č. 06 (Kč)	381 122,83				
ZL č. 07 (Kč)	116 711,42				
ZL č. 08 (Kč)	80 399,96				
ZL č. 09 (Kč)	35 000,00				
ZL č. 10 (Kč)	301 270,02				
ZL č. 11 (Kč)	10 000,00				
ZL č. 12 (Kč)	-118 551,00				
ZL č. 13 (Kč)	836 493,41				
ZL č. 14 (Kč)	835 474,08				
ZL č. 15 (Kč)	38 387,62				
ZL č. 16 (Kč)	591 335,95				
ZL č. 17 (Kč)	688 379,26				
Nově navržená cena díla: <b>bez DPH</b>	<b>135 813 658,59</b>				
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: <b>688 379,26 Kč bez DPH</b>					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 688 379,26 Kč bez DPH, tj. 0,53 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 6 965 967,80 Kč bez DPH, tj. 5,38 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 730 659,21 Kč bez DPH, tj. 0,56 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1					



**Zástupce zhotovitele (Vodo-stavební s.r.o.):**

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum ..... 2. 12. 2021

**PŘIJETÍ ZMĚNY****Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

*Nabídková cena byla posouzena ve vztahu k nabídkovému rozpočtu zhotovitele podle ustanovení odst. 4.10 SoD.*

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – stavební práce nepředvídatelné (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu je **7 696 627,01 Kč, tj. 5,94 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky, nepřekračuje **64 789 175,00 Kč, tj. 50 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně
- celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, činí **6 235 308,59 Kč, tj. 4,81 %** a nepřesahuje **38 873 505,00 Kč, tj. 30 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum ..... 10. 12. 2021

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum ..... 10. 12. 2021

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení.

Datum ..... 10. 12. 2021

Datum ..... 10. 12. 2021

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				<b>číslo: 18/2021</b>	
Zhotovitel:	„Společnost VBH - Kokonín“ Vedoucí společník: Vodo-stavební s.r.o., Dr. Milady Horákové 117/81 Liberec				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 30. 11. 2021	
Název akce: Stavba: <b>Jablonec nad Nisou, Kokonín – odkanalizování na ČOV Rychnov</b> Stavební akce: <b>JN 029 059 Rychnov u Jablonce n. N., ČOV - rozšíření</b>					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- <b>29. 11. 2021</b>	Faxem:	osobně	
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady: <b>Změnový rozpočet 18 ČOV plochy+ostatní</b>				
	na jinou část smlouvy: <b>odst. 4.5 – 4.8 SoD</b>				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> <i>Předmětem změny jsou méně a vícepráce spojené s provedením zpevněných ploch, dále zřízení vodovodní přípojky v místě sdruženého objektu a osazení nezbytných kompozitních prvků, které nebyly zahrnuty v rozpočtu stavby.</i>					
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatel	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moe	jiné okolnosti:  <b>X</b>
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
<b>Ocenění změny:</b> <b>Celkem 468 367,73 Kč + DPH</b>					
Cena dle SoD (Kč):	129 578 350,00		Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): <b>0</b> kalendářních dnů		
ZL č. 01 (Kč)	565 660,96				
ZL č. 02 (Kč)	986 540,50				
ZL č. 03 (Kč)	675 500,34				
ZL č. 04 (Kč)	39 418,99				
ZL č. 05 (Kč)	172 164,25				
ZL č. 06 (Kč)	381 122,83				
ZL č. 07 (Kč)	116 711,42				
ZL č. 08 (Kč)	80 399,96				
ZL č. 09 (Kč)	35 000,00				
ZL č. 10 (Kč)	301 270,02				
ZL č. 11 (Kč)	10 000,00				
ZL č. 12 (Kč)	-118 551,00				
ZL č. 13 (Kč)	836 493,41				
ZL č. 14 (Kč)	835 474,08				
ZL č. 15 (Kč)	38 387,62				
ZL č. 16 (Kč)	591 335,95				
ZL č. 17 (Kč)	688 379,26				
ZL č. 18 (Kč)	468 367,73				
Nově navržená cena díla: <b>bez DPH</b>	<b>136 282 026,32</b>				
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: <b>468 367,73 Kč bez DPH</b>					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 675 702,78 Kč bez DPH, tj. 0,52 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 207 335,05 Kč bez DPH, tj. 0,16 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 7 641 670,58 Kč bez DPH, tj. 5,90 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 937 994,26 Kč bez DPH, tj. 0,72 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1					

**Zástupce zhotovitele (Vodo-stavební s.r.o.):**

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené

Datum ... 2. 12. 2021

**PŘIJETÍ ZMĚNY****Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

*Nabídková cena byla posouzena ve vztahu k nabídkovému rozpočtu zhotovitele podle ustanovení odst. 4.10 SoD.*

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – stavební práce nepředvídatelné (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu je **7 696 627,08 5749 664,84 Kč, tj. 6,62 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky, nepřekračuje **64 789 175,00 Kč, tj. 50 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně
- celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, činí **6 703 676,32 Kč, tj. 5,17 %** a nepřesahuje **38 873 505,00 Kč, tj. 30 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

12. 12. 2021

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 10. 12. 2021

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci

Datum 10. 12. 2021

Datum 13. 11. 2021

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.