

DODATEK Č.2. KE SMLouvĚ O DíLO

SVIS/TP : 6261 / 21

Číslo zhotovitele: 5/2021

CES 2435 / 21 - / Mrp

uzavřený ke Smlouvě o dílo CES 821/21/OLCE ze dne 30.03.2021 (dále jen „Smlouva“) dále jen
 („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
 zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
 zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
 zástupce pro věci technické : XXXXXXXXXX
 IČ : 49099469
 DIČ : CZ49099469
 bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. pana XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění
 technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této
 smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:SVIS – realizace s.r.o.

se sídlem: Sídliště Za Chlumem 814, Teplické Předměstí, 418 01 Bílina
 zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 33194
 zastoupená: Ing. Jaroslav Hájek, jednatel společnosti
 zástupce pro věci technické: Ing. Zdeněk Karásek
 IČ: 019 85 264
 DIČ: CZ01985264
 bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 115-3189210207/0100
 telefon: XXXXXXXXXX
 fax: XXXXXXXXXX

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je XXXXXXXXXX

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

II. Předmět plnění

Změna předmětu plnění se mění z důvodů, které jsou předmětem změnových listů č. 02/2021, č.03/2021 ze dne 25.11.2021 a změnového listu č.04/2021 ze dne 6.12.2021.

IV. Cena za dílo

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 450/2009 Sb., obojí v platném znění, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH 21 %	Cena v Kč vč. DPH
Cena dle SoD		
14.539.322,- Kč	3.053.257,62,- Kč	17.592.579,62,- Kč
Cena dle dodatku č. 2 – Změnový list č. 2		
2.041.848,- Kč	428.788,08,- Kč	2.470.636,08 Kč
Cena dle dodatku č. 2 – Změnový list č. 3		
1.008.673,- Kč	211.821,33- Kč	1.220.494,33- Kč
Cena dle dodatku č. 2 – Změnový list č. 4		
1.484.930,- Kč	311.835,30- Kč	1.796.765,30- Kč
Celková cena dle SoD a dodatku č.2		
19.074.773,- Kč	4.005.702,33- Kč	23.080.475,33- Kč

Cena za dílo se mění z důvodů, které jsou předmětem změnových listů č. 02/2021, č.03/2021 ze dne 25.11.2021 a změnového listu č.04/2021 ze dne 6.12.2021.

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list č.1 spolu s položkovým rozpočtem.

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Bílině dne 09.12. 2021

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČ 49099469, DIČ CZ49099469

Ing. Jaroslav Hájek
jednatel společnosti
SVIS – realizace s.r.o.
SVIS - realizace, spol. s r.o.
Za Chlumem 814
418 01 Břlína
IČ: 01985264
DIČ: CZ01985264

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 02/2021/TP030028	
Zhotovitel:	SVIS – realizace s.r.o., Sídliště Za Chlumem 814, Teplické Předměstí, 418 01 Bílina				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 25.11.2021	
Název akce: TP030028 "VDJ Osek – Dub 1 a VDJ Osek – Dub 2, rekonstrukce"					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem x	faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:	ne			
	na výkresy:	ne			
	na rozpočtové podklady:	ano			
	na jinou část smlouvy:	ne			
Popis a zdůvodnění změny					
Doplnění technologické strojní části a části elektro VDJ 1 a 2: V průběhu realizace stavebních prací a přepojování na zásobení pitnou vodou z VDJ 2, zjištěny neshody v projektové dokumentaci. Akumulační nádrže obou VDJ není možno provozovat odděleným způsobem a není zajištěno měření průtoků dle standardů provozní vodárenské společnosti. V PD není řešeno, že při provádění sanací dojde k poškození stávající elektroinstalace, bude provedeno doplnění a úprava.					
Důvod vícepráce a méněpráce		chyba v projektové dokumentaci x	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti zjištěno v průběhu stavby x
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: Celkem: 2.041.848,- Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla		
Cena dle SoD: 14.539.322,- Kč			(číslem/slovy): x		
ZL č. 2: 2.041.848,- Kč					
Celkem 16.581.170,- Kč bez DPH					
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 2 041 848,- Kč bez DPH, tj. 14,04 % nabídkové ceny. Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 3 832 360,- Kč bez DPH, tj. 26,36 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 1 790 512,- Kč bez DPH, tj. 12,31 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí 3 832 360,- Kč bez DPH, tj. 26,36 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí 1 790 512,- Kč bez DPH, tj. 12,31 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum: 25.11.2021

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Soupis prací ke změně navržen a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD a u nových položek použita databáze směrných cen ÚRS. Cena změny je přiměřená jejímu rozsahu.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele,
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele): není možná

hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více - a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % (38,67%) ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % (14,04 %) ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum: 30 -11- 2021

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum: 30 -11- 2021

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo

Datum: 10. 12. 2021

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

F115a_Změnový list

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 03/2021/TP030028	
Zhotovitel:	SVIS – realizace s.r.o., Sídliště Za Chlumem 814, Teplické Předměstí, 418 01 Bílina				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 25.11.2021	
Název akce: TP030028 "VDJ Osek – Dub1 a VDJ Osek – Dub2, rekonstrukce"					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem x	faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:	ne			
	na výkresy:	ne			
	na rozpočtové podklady:	ano			
	na jinou část smlouvy:	ne			
Popis a zdůvodnění změny					
Změna způsobu odvodnění ze střechy akumulace VDJ 1:					
Dešťové vody ze střechy akumulace VDJ 1 budou svedeny do nových betonových žlabů po obvodu nádrží a odvedeny do vsakovacích jam vyplněných kamenivem vhodné frakce. Svedení vod ze střechy do betonových žlabů bude řešeno odkapem po celém obvodu střechy. Způsob odvodnění střechy není v projektové dokumentaci detailně řešen. Proveden odpočet nevhodného návrhu oplechování. Před osazením oplechování bude provedena obvodová a celoplošná sanace plochy střešní konstrukce.					
Úpravy betonových konstrukcí, doplnění větracích prvků ve spojné šachtě a v manipulační komoře VDJ 1:					
Návrh větrání doplněn o diagonální ventilátor, potrubní ventilátor Lomanco, filtrační box a nerezové potrubí. Způsob odvětrání v projektové dokumentaci řešen nevhodným způsobem. Na střeše VDJ 1 a ve spojné šachtě bude proveden sanační zásah hydroizolační stěrkou a odstraněny dožilé konstrukce.					
Důvod vícepráce a méněpráce		chyba v projektové dokumentaci x	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti zjištěno v průběhu stavby x
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem: 1.008.673,- Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla		
Cena dle SoD: 14.539.322,- Kč			(číslem/slovy): x		
ZL1: 0,- Kč					
ZL2: 2.041.848,- Kč					
ZL3: 1.008.673,- Kč					
Celkem 17.589.843,- Kč bez DPH					
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 1 008 673,- Kč bez DPH, tj. 6,94 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1 053 203,- Kč bez DPH, tj. 7,24 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 44 530,- Kč bez DPH, tj. 0,31 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí 4 885 563,- Kč bez DPH, tj. 33,60 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí 1 835 042,- Kč bez DPH, tj. 12,62 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum: 25.11.2021

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Soupis prací ke změně navržen a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD a u nových položek použita databáze směrných cen ÚRS. Cena změny je přiměřená jejímu rozsahu.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele,
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele): není možná

hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více - a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % (45,61%) ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % (20,98 %) ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

Datum: 30 -11- 2021

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum: 30 -11- 2021

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo

Podp

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

F115a_Změnový list

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 4/2021/TP030028	
Zhotovitel:	SVIS – realizace s.r.o., Sídliště Za Chlumem 814, Teplické Předměstí, 418 01 Bílina				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 6.12.2021	
Název akce: TP030028 "VDJ Osek – Dub 1 a VDJ Osek – Dub 2, rekonstrukce"					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem x	faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:	ne			
	na výkresy:	ne			
	na rozpočtové podklady:	ano			
	na jinou část smlouvy:	ne			
Popis a zdůvodnění změny					
Změna způsobu sanace betonových konstrukcí dle dodatečného posudku společnosti Betonconsult VDJ 1 – část 1:					
Při provádění sanačních prací dle projektové dokumentace zjištěna neshoda v možnostech nápravy. Po důkladném očištění stěn metodou torbo a vyřezání dutin ve stěnách v rozsahu předpokládaném v projektové dokumentaci byly provedeny zkoušky přídržnosti na všech stěnách a s nevyhovujícím výsledkem. Dle dodatečného posudku bude zvolena technologie sanace stěn kotvením čedičovou výztužnou tkaninou, tak aby nedošlo k delaminaci sanovaných stěn.					
Důvod vícepráce a méněpráce		chyba v projektové dokumentaci x	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti zjištěno v průběhu stavby x
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem: 1.484.930,- Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla		
Cena dle SoD a ZL 2 a 3	17.589.843,- Kč	(číslem/slovy): x			
ZL 4:	1.484.930,- Kč				
Celkem	19.074.773,- Kč				
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 1 484 930,- Kč bez DPH, tj. 10,21 % nabídkové ceny. Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1 484 930,- Kč bez DPH, tj. 10,21 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,- Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 1 484 930,- Kč bez DPH, tj. 10,21 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 0,- Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

m: 6. 12. 2021

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

Datum: 09 -12- 2021

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

Datum: 09 -12- 2021

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 ZZVZ rovněž.

Datum: 10. 11. 2021

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.