

## DODATEK Č. 1 ke smlouvě o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy-dodatku objednatele: 29/09214/21-1

Číslo smlouvy zhotovitele: [REDACTED]

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

se sídlem:  
zastoupeno:  
za objednatele je oprávněn jednat  
ve věcech smluvních:  
ve věcech technických:

IČO/DIČ:  
bank. spojení:  
číslo účtu:

#### MĚSTO UHERSKÝ BROD

Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod  
Ing. Ferdinandem Kubáníkem, starostou

Ing. Ferdinand Kubáník, starosta  
Odbor rozvoje města, vedoucí odboru Ing. Robert  
Vráblík Oddělení investic, Libor Obadal  
e-mail: [REDACTED]

00291463 / CZ00291463  
ČS, a. s., Uherský Brod

[REDACTED]

#### 1.2. Zhotovitel:

se sídlem:  
Adresa provozovny:  
Zastoupen:  
zapsaný ve veřejném obchodním rejstříku vedeném KS Brno nebo jiné evidenci  
Zástupce ve věcech stavby:

Kontakt – tel., email:  
IČ:  
DIČ:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:

#### Paleso, s. r. o.

Ostrožská Nová Ves 772, 687 22 Ostrožská Nová Ves  
Ostrožská Nová Ves 772, 687 22 Ostrožská Nová Ves  
Bc. Davidem Kusákem, jednatelem  
Jaroslav Kusák

[REDACTED]  
29276276  
CZ29276276  
Česká spořitelna, a. s.

[REDACTED]

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci  
Operačního programu Životního prostředí.

uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 29/09214/21 uzavřené dne  
08.03.2021 s předmětem smlouvy zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby pod  
názvem:

## Revitalizace Škrloveckého rybníka, Uherský Brod

### 2. Preambule

Účelem dodatku je změna termínu plnění v čl. 4 smlouvy o dílo související se skutečnostmi neležících na  
straně zhotovitele, kdy se jednalo o souběh okolností spojených s časovou prodlevou při vypouštění  
rybníka a deštivého počasí, což neumožnilo provádět odtěžení dna rybníka v předpokládaném termínu.

### 3. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi shora uvedenými smluvními stranami takto:

1. v čl. 4. Doba plnění předmětu smlouvy se mění termíny plnění v odst. 4.01. následovně:


Termín ukončení – výsadba zeleně	30.04.2022
Termín dokončení díla (předání dokladové části včetně stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí ke kolaudačnímu souhlasu stavby)	13.05.2022

### 4. Ustanovení společná a závěrečná

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je vyhotoven ve 3 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 1 výtisk a objednatel 2 výtisky.


Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)  
Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod  
101. schůze konaná dne 29.11.2021  
č. usnesení 2573/R101/21

V Ostrožské Nové Vsi, dne 29.11.2021



za zhotovitele  
Bc. David Kusák  
jednatel

V Uherském Brodě, dne 29.11.2021



za objednatele  
Ing. Ferdinand Kubáník  
starosta