

Číslo smlouvy objednatele: 602-2015-520202  
Číslo smlouvy zhotovitele: 9692/2015

## DODATEK č. 11

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 22.7.2015 podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na provedení díla "Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Česká Jablonná (dále jen KoPÚ)".

### Smluvní strany

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,**

Adresa:

Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

Fakturační adresa:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:

Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou  
Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka  
Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jana Petříková, vedoucí Pobočky Havlíčkův  
Brod

Tel.:

Ing. Blanka Hladíková, odborná referentka

E-mail:

xxxxxxxxxx

ID DS:

vysočina.kraj@spucr.cz

Bankovní spojení:

z49per3

Číslo účtu:

ČNB

IČ:

3723001/0710

DIČ:

013 12 774

není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

**Sdružení GEOŠRAFO s.r.o. a ŠINDLAR s.r.o.**

sídlo:

Zemědělská 1091, 500 03 Hradec Králové

zastoupený:

Jiřím Foltánem, jednatelem společnosti

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Jiří Foltán, jednatel společnosti

v technických záležitostech oprávněn jednat:

xxxxxx

Tel.:

xxxxxx

E-mail:

xxxxxx

ID DS:

sfm77qh

Bankovní spojení:

ČSOB a.s., Hradec Králové

Číslo účtu:

177139243/0300

IČ:

647 93 036

DIČ:

CZ64793036

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9769  
dále jen „zhotovitel“

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek** ke smlouvě o dílo uzavřené dne 22.7.2015 na provedení díla „Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Česká Jablonná“ (dále jen dodatek):

## ČI. I.

Důvodem uzavření dodatku je změna termínu plnění dílčí části fakturačního celku (DFC) 3.3. *Mapové dílo*.

Současný termín ukončení DFC 3.3. je do tří měsíců od nabytí právní moci 1. rozhodnutí, tj. do 23.12.2021, včetně kladného stanoviska katastrálního úřadu k převzetí výsledků zeměměřických činností do katastru nemovitostí a předání příloh k vydání 2. rozhodnutí. Zhotovitel předal mapové dílo ke kontrole Katastrálnímu pracovišti Havlíčkův Brod dne 24.11.2021, v termínu dle smlouvy o dílo. Katastrální pracoviště zaslalo dne 8.12.2021 pozemkovému úřadu písemné vyjádření k postupu kontroly mapového díla KoPÚ Česká Jablonná. Ve vyjádření se uvádí, že není v kapacitních možnostech katastrálního pracoviště ukončit kontrolu takto rozsáhlé dokumentace v termínu do 30 dnů.

S ohledem na zjištěné skutečnosti byl na kontrolním dnu 9.12.2021 dohodnut nový termín ukončení DFC 3.3. *Mapové dílo*, a to **do 30.4.2022**.

Nový termín plnění zohledňuje značný rozsah předané dokumentace, která musí být katastrálním úřadem zkontrolována s kladným výsledkem, nutnost provedení kontroly konceptu (příloh) 2. rozhodnutí, kterou katastrální pracoviště provádí až po dokončení kontroly výsledků zeměměřických činností, a také nezbytnou administrativní činnost katastrálního pracoviště spojenou s vydáním rozhodnutí o změně katastrální hranice, včetně dodržení příslušných správních lhůt.

Nový termín ukončení DFC 3.3. je rekapitulován v příloze – Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

## ČI. II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo upravené dodatky č. 1 až 10 se nemění.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti po jeho zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 15.12.2021

V Hradci Králové dne 14.12.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Mgr. Silvie Haverlandová, LL.M.  
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina  
Státního pozemkového úřadu

.....  
Jiří Foltán - jednatel  
Sdružení GEOŠRAFO s.r.o. a ŠINDLAR s.r.o

Příloha: upravený položkový výkaz činností

Příloha dodatku č. 11 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Česká Jablonná (položkový výkaz činnosti)

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	25	300	7 500	31.10.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	1 500	3 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	300	650	195 000	31.10.2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	17	750	12 750	
3.1.3.	Rozbor současného stavu a analýza odtokových poměrů	ha	317	230	72 910	31.07.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	115	950	109 250	31.10.2016
3.1.4.1.	Dodatečné rozšíření obvodu KoPÚ - určení obvodu, polohopisné doměření, zjišťování průběhu hranic pozemků vč. stabilizace, dokumentace pro stanovení rozšířeného obvodu KoPÚ včetně GP	100 bm	1	10 000	10 000	31.12.2019
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	317	250	79 250	28.02.2017
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč</b>					489 660	
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	317	360	114 120	31.08.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	94	400	37 600	31.08.2017
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	27	500	13 500	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	94	800	75 200	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	317	300	95 100	31.12.2020
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	4	4 000	16 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					351 520	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	317	200	63 400	30.4.2022
<b>Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					63 400	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b> Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	300	500	150 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					150 000	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	489 660 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	351 520 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	63 400 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	150 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 054 580 Kč</b>
DPH 21% v Kč	221 462 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 276 042 Kč</b>

Za správnost vyhotovení: Ing. Blanka Hladíková