



č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/011/21
č. tohoto dodatku: SDL/OVZI/011/21/2

č. smlouvy zhotovitele: 841/TD/HD/21/009
č. tohoto dodatku: není

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO**I. Smluvní strany**

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú250000302/0300

Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
JUDr. Andrea Tetourová, pověřena vedením odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. č. [REDACTED]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn jednat:
Ing. Tereza Nováková, investiční technik odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. č. [REDACTED]

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn (a):

INBEST spol. s.r.o.
se sídlem: Rudolfovska 34, 370 01 České Budějovice
zastoupená: Ing. Michael Šmucem – jednatelem společnosti
IČO: 60851970
Osoba vykonávající technický dozor: Ing. Michael Šmucr

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: STRABAG a.s.
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČO: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 3505231/0100
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
Zastoupená: Janem Michalcem, technickým vedoucím oblasti na základě plné moci
Václavem Beranem, vedoucím OTÚ na základě plné moci

Odpovědný geodet: Ing. Miroslav Hořejší tel. č. [REDACTED]

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:

Osoba pověřená vedením stavby: Ing. Martin Bartyzal tel. [REDACTED]
Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Filip Šejnoha tel. [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Tomáš Váca DiS. tel. [REDACTED]

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

uzavírají tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo, jejímž předmětem je provedení díla – stavby:

„Modernizace komunikací II. třídy P 13 A“

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SDL/OVZI/011/21 ze dne 26. 6. 2021 uzavřené na základě zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem „**Modernizace komunikací II. třídy P 13 A**“ ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 11. 2021 (dále jen „smlouva“).

A.

Dodatkem č. 1 ke smlouvě byl smluvními stranami rozšířen rozsah a předmět plnění díla, kdy bylo sjednáno provedení víceprací a méněprací, přičemž součástí těchto víceprací byla i oprava objízdné trasy ul. Dělnická v délce cca 725 m za cenu ve výši 1 454 706,66 Kč bez DPH. Poskytovatel dotace určené Jihočeskému kraji, z níž má být předmět plnění díla z části financován doporučil Jihočeskému kraji, aby tato objízdná trasa byla z předmětu plnění díla vyňata a řešena v jiném režimu veřejné zakázky. Na základě výše uvedeného se smluvní strany ujednaly, že závazky vzniklé z dodatku č. 1 smlouvy o dílo zanikají, dodatek č. 1 ze dne 25. 11. 2021 včetně jeho přílohy, změnového listu č. 1 se vzájemnou dohodou stran ruší od samého počátku a zároveň tímto dodatkem č. 2 sjednává smluvní strany nový dodatek ke smlouvě o dílo.

B.

Důvodem uzavření dodatku č. 2 jsou vícepráce a méněpráce předem odsouhlasené objednatelem a technickým a autorským dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran, jak jsou zachyceny ve změnovém listu č. 2. V důsledku těchto změn se mění čl. IV. **Cena za dílo**, odst. 1 smlouvy, jak je uvedeno níže.

Původní znění čl. IV. **Cena za dílo** odst. 1 smlouvy:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu a změnového listu č. 1 pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21%	Celkem včetně DPH
Modernizace silnice II/156 Trhové Sviny	7 454 003,82 Kč	1 565 340,80 Kč	9 019 344,62 Kč
Modernizace silnice II/156 Trhové Sviny	5 371 061,92 Kč	1 127 923,00 Kč	6 498 984,92 Kč
Celkem	12 825 065,73 Kč	2 693 263,80 Kč	15 518 329,53 Kč

Nové znění čl. IV. **Cena za dílo** odst. 1 smlouvy:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu a změnového listu č. 2 pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21%	Celkem včetně DPH
Modernizace silnice II/156 Trhové Sviny	5 597 205,92	1 175 413,24	6 772 619,16
Modernizace silnice II/156 Trhové Sviny	4 860 229,52	1 020 648,20	5 880 877,72

Celkem	10 457 435,44	2 196 061,44	12 653 496,88
---------------	----------------------	---------------------	----------------------

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem nedotčena, nemění se a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je změnový list č. 2 ze dne 16.12.2021 odsouhlasený objednatelem, technickým dozorem objednatele a autorským dozorem.


Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn objednatelem v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek č. 2 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., §6).


Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením RK č. 1482/2021/RK-31 ze dne 16. 12. 2021.


V Českých Budějovicích dne 16.12.2021 za objednatele: V Českých Budějovicích dne 15.12.2021 za zhotovitele:



MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje




Jan Michalec
technický vedoucí oblasti na základě plné moci



Václav Beran
vedoucí OTÚ na základě plné moci

STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IC: 60838744
(518)



Ing. RADEK CHYNA
PŘEZKOUMAL

Modernizace komunikací II. třídy P 13 A

Silnice II/156 – 20,61261-20,78842km

č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/011/21

č. smlouvy zhotovitele: 841/TD/HD/21/009

Investor (objednatel) stavby:

Jihočeský kraj

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

TDS: **INBEST spol. s r.o.**

Rudolfovská 34, 370 01 České Budějovice

Projektant: **Zenkl CB, spol. s r.o., Jírovcova 2, 370 01 České Budějovice****AP2projekt s.r.o., Zátkovo nábřeží 448/7, 370 01 České Budějovice**Zhotovitel: **STRABAG a.s.**

Kačírkova 982/4, Jionice, 1580 00 Praha 5

Předmět změny: SO 101, SO 101.1 a DIO

Dotčené místo: Modernizace silnice II/156 Trhové Sviny SO 101, SO 101.1

Popis změny: frézování dle skutečností, DIO dle skutečností, neprovádění položek ohledně nebezpečného odpadu

Odkaz na soupis prací: viz.příloha

Odkaz na jinou část smlouvy: čl. 6

Návrh ocenění:

SO 101.1		173 527,00 Kč
méněpráce		83 195,40 Kč
vícepráce		256 722,40 Kč
SO 101		66 611,94 Kč
méněpráce		21 704,80 Kč
vícepráce		88 316,74 Kč
DIO		186 142,96 Kč
méněpráce		817 193,25 Kč
vícepráce		1 003 336,21 Kč
DIO dle skutečností	-	45 917,74 Kč
méněpráce		45 917,74 Kč
vícepráce		- Kč
SO 101.1 a SO 101 Odpočet odpadu	-	867 005,90 Kč
méněpráce		867 005,90 Kč
vícepráce		- Kč
Méněpráce celkem bez DPH		1 835 017,09 Kč
Vícepráce celkem bez DPH		1 348 375,35 Kč
Celkem bez DPH	-	486 641,74 Kč
DPH 21%		-102 194,77 Kč
Celkem vč. DPH	-	588 836,51 Kč

Vyjádření:

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

IČ: 60838744

(S18)

Rudolfovská 34

ČESKÉ BUDĚJOVICE

370 01

IČ 60851970

DIČ CZ60851970

datum: 6.12.2021

podpis:

Projektant:

Inbest

spol. s r.o.

datum: 6.12.2021

podpis:

TDS:

dáváme stavbám řád

datum: 6.12.2021

podpis:

Investor:

datum: 6.12.2021

podpis:

Přílohy: Soupis prací ZL č.2

Název projektu: Modernizace komunikací II. třídy P 13 A

Změnový list č.2 - soupis prací

Objednatel: JIHOČESKÝ KRAJ Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	Podrobný popis	MJ	Množství	JC [CZK]	ČČ [CZK]
1.		Jihočeský kraj					
1.1.		Modernizace silnice II/156 Trhové Sviny: 20,61261-20,78842km (ZenkI CB)					
1.1.1.		Způsobilé výdaje					
1.1.1.1.		Silnice II/156 - 20,61261-20,78842km					
1.1.1.1.2.		Zemní práce					
1.1.1.1.2.02	113178	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 25KM	Odpočet navýšené výměry frézování - dlažební kostky se v tomto úseku vůbec nenacházejí	M3	-130,000		0
1.1.1.1.2.04	113323	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 3KM	176-130=46	M3	-46,000		
1.1.1.1.2.07	11372	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM	176*2,4 = 422,40 t	T	422,400		
1.1.1.1.2.08	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	Původní výměra: 117+130 = 247 m3 Dle zaměření: 423 m3 Rozdíl: 423-247 = 176 m3	M3	176,000		
1.1.1.1.2.	Celkem	Zemní práce					173 527,00
1.1.1.1.1.	Celkem	Silnice II/156 - 20,61261-20,78842km					173 527,00
1.1.1.	Celkem	Způsobilé výdaje					173 527,00
1.1.	Celkem	Modernizace silnice II/156 Trhové Sviny: 20,61261-20,78842km (ZenkI CB)					173 527,00
1.	Celkem	Jihočeský kraj					173 527,00
		Modernizace komunikací II. třídy P 13 A					173 527,00

Změnový list č. 2 - soupis prací

Název projektu: Modernizace komunikací II. třídy P 13 A

Objednatel: JIHOČESKÝ KRAJ Zhotovitel: STRABAG a.s.



ČP	Kód položky	Název položky/popis	Podrobný popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
1.		Jihočeský kraj					
1.2.		Modernizace silnice II/156 Trhové Sviny: km 20,61261 - KÚ (AP2 Projekt)					
1.2.1.		Způsobilé výdaje					
1.2.1.1.		Silnice II/156 - km 20,61261 - KÚ					
1.2.1.1.2.		Zemní práce					
1.2.1.1.2.02	113178	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 25KM	Odpčet 202*0,1-20,2 m3	M3	-20,200		
1.2.1.1.2.05	113323	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA STMEL. I	Odpčet	M3	-42,420		
1.2.1.1.2.11	11372	NESTMEL, ODVOZ DO 3KM	202* 0,21 = 42,42				
1.2.1.1.2.12	11372A	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM	62,62 * 2,4 = 150,288	T	150,288		
		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	Původní výměra: 202*0,09 = 18,18	M3	62,620		
			Dle zaměření: 81				
			Rozdíl: 81-18,18 = 62,62				
1.2.1.1.2.	Celkem	Zemní práce					66 611,94
1.2.1.1.	Celkem	Silnice II/156 - km 20,61261 - KÚ					66 611,94
1.2.1.	Celkem	Způsobilé výdaje					66 611,94
1.2.	Celkem	Modernizace silnice II/156 Trhové Sviny: km 20,61261 - KÚ (AP2 Projekt)					66 611,94
1.	Celkem	Jihočeský kraj					66 611,94
	Celkem	Modernizace komunikací II. třídy P 13 A					66 611,94

Změnový list č.2 - soupis prací

Název projektu: Modernizace komunikací II. třídy P 13 A

Objednatel: JIHOČESKÝ KRAJ Zhotovitel: STRABAG a.s.



ČP	Kód položky	Název položky/pops	Podrobný popis	M.J	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
1.		Jihočeský kraj					
1.1.		Modernizace silnice #156 Trhové Sviny: 20,61261-20,78842km (ZemKl CB)					
1.1.1.		Způsobilé výdaje					
1.1.1.1.		DIO - dopravní inženýrské opatření					
1.1.1.1.2.		Ostatní konstrukce a práce					
1.1.1.1.2.2.01	91400	DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK odhad	DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK odhad	KUS	-20,000		10
1.1.1.1.2.2.02	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	-35,000		5
1.1.1.1.2.2.11	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ	KUS	-35,000		5
1.1.1.1.2.2.20	914129	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NAJEMNÉ	KSDEN	-3 920,000		2
1.1.1.1.2.2.29	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NAJEMNÉ	KUS	-4,000		2
1.1.1.1.2.2.31	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	-4,000		2
1.1.1.1.2.2.33	914429	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NAJEMNÉ	KSDEN	-448,000		3
1.1.1.1.2.2.35	914952	SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÁKL PROF PRO OCEL STOJAN MONT S PŘESUN	SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÁKL PROF PRO OCEL STOJAN MONT S PŘESUN	KUS	-38,000		1
1.1.1.1.2.2.37	914953	SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÁKL PROFILŮ PRO OCEL STOJAN DEMONTÁŽ	SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÁKL PROFILŮ PRO OCEL STOJAN DEMONTÁŽ	KUS	-38,000		2
1.1.1.1.2.2.39	914959	SLOUP A STOJKY DZ Z JÁKL PRO OCEL STOJAN NAJEMNÉ	SLOUP A STOJKY DZ Z JÁKL PRO OCEL STOJAN NAJEMNÉ	KSDEN	-4 256,000		3
1.1.1.1.2.2.41	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY ZS S FÓLII TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	DOPRAVNÍ ZÁBRANY ZS S FÓLII TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	-2,000		3
1.1.1.1.2.2.43	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY ZS S FÓLII TR 1 - MONTÁŽ	DOPRAVNÍ ZÁBRANY ZS S FÓLII TR 1 - MONTÁŽ	KUS	-2,000		3
1.1.1.1.2.2.45	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY ZS - NAJEMNÉ	DOPRAVNÍ ZÁBRANY ZS - NAJEMNÉ	KSDEN	-224,000		1
1.1.1.1.2.2.47	916382	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLII TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLII TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	-5,000		2
1.1.1.1.2.2.49	916353	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLII TR 1 - MONTÁŽ	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLII TR 1 - MONTÁŽ	KUS	-5,000		2
1.1.1.1.2.2.51	916359	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLII TR 1 - NAJEMNÉ	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLII TR 1 - NAJEMNÉ	KSDEN	-560,000		1
1.1.1.1.2.2.53	916722	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	-54,000		3
1.1.1.1.2.2.55	916723	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS	-54,000		1
1.1.1.1.2.2.57	916729	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NAJEMNÉ	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NAJEMNÉ	KSDEN	-6 048,000		3
1.1.1.1.2.2.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce					
1.1.1.2.	Celkem	Způsobilé výdaje					
1.1.1.	Celkem	Modernizace silnice #156 Trhové Sviny: km 20,61261 - KÚ (AP2 Projekt)				-133 359,26	
1.2.		Nezpůsobilé výdaje					
1.2.1.		Silnice #156 - km 20,61261 - KÚ					
1.2.2.1.		Ostatní konstrukce a práce					
1.2.2.1.6.		DIO - dopravní inženýrské opatření					
1.2.2.1.6.01	91400	DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	KUS	-45,000		6
1.2.2.1.6.03	914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS	-361,000		3
1.2.2.1.6.05	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	-320,000		1
1.2.2.1.6.07	914421	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	-37,000		1
1.2.2.1.6.08	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	-37,000		1
1.2.2.1.6.10	914952	SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÁKL PROF PRO OCEL STOJAN MONT S PŘESUN	SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÁKL PROF PRO OCEL STOJAN MONT S PŘESUN	KUS	-207,000		1
1.2.2.1.6.11	914954	SLOUP A STOJKY DZ Z JÁKL PROF PRO OCEL STOJAN DOD, MONT, DEMON	SLOUP A STOJKY DZ Z JÁKL PROF PRO OCEL STOJAN DOD, MONT, DEMON	KUS	-218,000		1
1.2.2.1.6.14	915321	VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA	VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA	M2	-33,500		1
1.2.2.1.6.15	915322	VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ	VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ	M2	-33,500		1
1.2.2.1.6.16	916111	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - DOD A MONTÁŽ	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - DOD A MONTÁŽ	KUS	-1,000		1
1.2.2.1.6.17	916112	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	-6,000		1
1.2.2.1.6.18	916113	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - DEMONTÁŽ	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - DEMONTÁŽ	KUS	-1,000		1
1.2.2.1.6.19	916151	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DOD A MONTÁŽ	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DOD A MONTÁŽ	KUS	-3,000		1

Změnový list č.2 - soupis prací



ČP	Kód položky	Název položky/pops	Podrobný popis	MJ	Množství	JC ICZKI	CC ICZ
1.2.2.1.6.20	916152	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	-15,000	8	
1.2.2.1.6.21	916153	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	KUS	-3,000		
1.2.2.1.6.22	916311	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TR 1 - DOD. MONTÁŽ	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TR 1 - DOD. MONTÁŽ	KUS	-4,000		
1.2.2.1.6.23	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	-20,000		
1.2.2.1.6.24	916351	SMĚROVACÍ DESKY ZA OBOUSTR S FÓLII TR 1 - DOD A MONTÁŽ	SMĚROVACÍ DESKY ZA OBOUSTR S FÓLII TR 1 - DOD A MONTÁŽ	KUS	-18,000		
1.2.2.1.6.25	916352	SMĚROVACÍ DESKY ZA OBOUSTR S FÓLII TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	SMĚROVACÍ DESKY ZA OBOUSTR S FÓLII TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	-64,000		
1.2.2.1.6.26	916353	SMĚROVACÍ DESKY ZA OBOUSTR S FÓLII TR 1 - DEMONTÁŽ	SMĚROVACÍ DESKY ZA OBOUSTR S FÓLII TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	-18,000		
1.2.2.1.6.27	916711	UPEVŇOVACÍ KONSTR. - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	UPEVŇOVACÍ KONSTR. - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS	-218,000		
1.2.2.1.6.28	916712	UPEVŇOVACÍ KONSTR. - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	UPEVŇOVACÍ KONSTR. - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	-207,000		
1.2.2.1.6.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce					-683 833,99
1.2.2.1.	Celkem	Sílnice III/156 - km 20,61261 - KÚ					-683 833,99
1.2.2.	Celkem	Nezpůsobilé výdaje					-683 833,99
1.2.	Celkem	Modernizace silnice III/156 Trhové Sviny: km 20,61261 - KÚ (AP2 Projekt)					-683 833,99
1.3.		Kompletní nové DIO na obě stavby dle skutečnosti a nové etapizace					
1.3.1.		Nezpůsobilé výdaje					
1.3.1.1.		DIO - vyzkoušení					
1.3.1.2.		Vyzkoušení od 23.6.2021 do 30.6.2021 = 8 dní					
1.3.1.2.1.							
1.3.1.2.2.							
1.3.1.2.2.02	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	Od 23.6.2021 do 30.6.2021 = 8 dní B28s - 17 ks Es - 7 ks Ev - 10 ks Em - 5 ks Celkem: 39 ks rozděleno na 1/2 JčK a 1/2 Město Trhové Sviny Od 23.6.2021 do 30.6.2021 = 8 dní	KUS	19,500		
1.3.1.2.2.03	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	B28s - 17 ks Es - 7 ks Ev - 10 ks Em - 5 ks Celkem: 39 ks rozděleno na 1/2 JčK a 1/2 Město Trhové Sviny Od 23.6.2021 do 30.6.2021 = 8 dní	KUS	19,500		
1.3.1.2.2.04	914129	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	B28s - 17 ks Es - 7 ks Ev - 10 ks Em - 5 ks Celkem: 39 ks * 8 = 312 ksden rozděleno na 1/2 JčK a 1/2 Město Trhové Sviny Od 23.6.2021 do 30.6.2021 = 8 dní	KSDEN	156,000		
1.3.1.2.2.08	914952	SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÁKL PROF PRO OCEL STOJAN MONT S PŘESUN	rozděleno na 1/2 JčK a 1/2 Město Trhové Sviny Od 23.6.2021 do 30.6.2021 = 8 dní	KUS	8,500		
1.3.1.2.2.09	914953	SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÁKL PROFILŮ PRO OCEL STOJAN DEMONTÁŽ	rozděleno na 1/2 JčK a 1/2 Město Trhové Sviny Od 23.6.2021 do 30.6.2021 = 8 dní	KUS	8,500		
1.3.1.2.2.10	914959	SLOUP A STOJKY DZ Z JÁKL PRO OCEL STOJAN NÁJEMNÉ	rozděleno na 1/2 JčK a 1/2 Město Trhové Sviny Od 23.6.2021 do 30.6.2021 = 8 dní	KSDEN	68,000		
1.3.1.2.2.17	916722	UPEVŇOVACÍ KONSTR. - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	rozděleno na 1/2 JčK a 1/2 Město Trhové Sviny Od 23.6.2021 do 30.6.2021 = 8 dní	KUS	17,000		
1.3.1.2.2.18	916723	UPEVŇOVACÍ KONSTR. - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ	rozděleno na 1/2 JčK a 1/2 Město Trhové Sviny Od 23.6.2021 do 30.6.2021 = 8 dní	KUS	17,000		
1.3.1.2.2.19	916729	UPEVŇOVACÍ KONSTR. - PODKL. DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ	rozděleno na 1/2 JčK a 1/2 Město Trhové Sviny Od 23.6.2021 do 30.6.2021 = 8 dní	KSDEN	136,000		
1.3.1.2.2.	Celkem	Vyzkoušení od 23.6.2021 do 30.6.2021 = 8 dní					14 854,46



670 A8
14 854,26



Změnový list č.2 - soupis prací

Název projektu: Modernizace komunikací II. třídy P 13 A
Objednatel: JIHOČESKÝ KRAJ Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/pops	Podrobný popis	MJ	Množství	JC (CZK)	CČ (CZK)
1.3.1.2.3.		Objezdové trasy a vyznačování od 1.7.2021 do 17.12.2021 = 170 dnů	Od 1.7.2021 do 17.12.2021 = 170 dnů IP10a - 36 ks IP10b - 48 ks Ern - 154 ks IS11b 1S - 12 ks IS11b 1R - 13 ks IS11b 2S - 1 ks IS11b 2R - 2 ks IS11c - 2 ks B28s - 17 ks Es - 7 ks Ev - 10 ks Ern - 5 ks Celkem: 307 ks rozděleno na 1/2 JčK a 1/2 Město Trhové Sviny				
1.3.1.2.3.19	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PREMÍSTĚNÍM		KUS	153,500		
1.3.1.2.3.20	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ		KUS	153,500		
1.3.1.2.3.21	914129	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	Od 1.7.2021 do 17.12.2021 = 170 dnů IP10a - 36 ks IP10b - 48 ks Ern - 154 ks IS11b 1S - 12 ks IS11b 1R - 13 ks IS11b 2S - 1 ks IS11b 2R - 2 ks IS11c - 2 ks B28s - 17 ks Es - 7 ks Ev - 10 ks Ern - 5 ks Celkem: 307 ks rozděleno na 1/2 JčK a 1/2 Město Trhové Sviny	KSDEN	26 095,000		
1.3.1.2.3.22	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PREMÍSTĚNÍM	Od 1.7.2021 do 17.12.2021 = 170 dnů IP22s - 29 ks IS11a - 4 ks Celkem: 33 ks rozděleno na 1/2 JčK a 1/2 Město Trhové Sviny	KUS	16,500		
1.3.1.2.3.23	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	Od 1.7.2021 do 17.12.2021 = 170 dnů IP22s - 29 ks IS11a - 4 ks Celkem: 33 ks rozděleno na 1/2 JčK a 1/2 Město Trhové Sviny	KUS	16,500		
1.3.1.2.3.24	914429	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	Od 1.7.2021 do 17.12.2021 = 170 dnů IP22s - 29 ks IS11a - 4 ks Celkem: 33 ks * 170 = 5 610 ksden rozděleno na 1/2 JčK a 1/2 Město Trhové Sviny	KSDEN	2 805,000		



ČP	Kód položky	Název položky/pops	Podrobný popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
1.3.1.2.3.25	914952	SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÁKL PROF PRO OCEL STOJAN MONT S PRESUN	Od 1.7.2021 do 17.12.2021 = 170 dnů sloupky - 157 ks rozděleno na 1/2 JčK a 1/2 Město Trhové Sviny Od 1.7.2021 do 17.12.2021 = 170 dnů	KUS	78,500		
1.3.1.2.3.26	914953	SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÁKL PROFILŮ PRO OCEL STOJAN DEMONTÁŽ	sloupky - 157 ks rozděleno na 1/2 JčK a 1/2 Město Trhové Sviny Od 1.7.2021 do 17.12.2021 = 170 dnů	KUS	78,500		
1.3.1.2.3.27	914959	SLOUP A STOJKY DZ Z JÁKL PRO OCEL STOJAN NÁJEMNÉ	rozděleno na 1/2 JčK a 1/2 Město Trhové Sviny sloupky - 157 ks + 170 = 26 690 ksden rozděleno na 1/2 JčK a 1/2 Město Trhové Sviny Od 1.7.2021 do 17.12.2021 = 170 dnů	KSDEN	13 345,000		
1.3.1.2.3.28	916722	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S PRESUNEM	podstavce - 314 ks rozděleno na 1/2 JčK a 1/2 Město Trhové Sviny Od 1.7.2021 do 17.12.2021 = 170 dnů	KUS	157,000		
1.3.1.2.3.29	916723	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ	podstavce - 314 ks rozděleno na 1/2 JčK a 1/2 Město Trhové Sviny Od 1.7.2021 do 17.12.2021 = 170 dnů	KUS	157,000		
1.3.1.2.3.30	916729	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ	podstavce - 314 ks + 170 = 53 380 ksden rozděleno na 1/2 JčK a 1/2 Město Trhové Sviny	KSDEN	26 690,000		
1.3.1.2.3.	Celkem						626 875,18
1.3.1.2.	Celkem						641 729,64
1.3.1.4.		DIO - etapa 1					
1.3.1.4.2.		Od 1.7.2021 do 4.9.2021 = 66 dnů					
1.3.1.4.2.01	91400	DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	11 ks rozděleno na 1/2 JčK a 1/2 Město Trhové Sviny Montáž 1.7.2021	KUS	5,500		
1.3.1.4.2.02	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	IS11b 1S - 4 ks IS11b 1R - 3 ks IS11b 2S - 8 ks As - 17 ks Bs - 42 ks B2s - 5 ks IP4b - 5 ks P2 - 11 ks P6 - 1 ks Es - 26 ks Em - 5 ks Ev - 11 ks Cs - 6 ks Celkem: 144 ks rozděleno na 1/2 JčK a 1/2 Město Trhové Sviny Demontáž 4.9.2021	KUS	72,000		
1.3.1.4.2.03	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	Bs - 2 ks B2s - 2 ks IP4b - 2 ks Cs - 1 ks Celkem: 7 ks rozděleno na 1/2 JčK a 1/2 Město Trhové Sviny	KUS	3,500		

1/16/1

Změnový list č.2 - soupis prací



ČP	Kód položky	Název položky/pops	Podrobný popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
1.3.1.4.2.04	914129	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	Od 1.7.2021 do 4.9.2021 = 66 dnů IS11b 1S - 4 ks IS11b 1R - 3 ks IS11b 2S - 8 ks As - 17 ks Bs - 42 ks BZ - 5 ks IP4b - 5 ks P2 - 11 ks P6 - 1 ks Es - 26 ks Em - 5 ks Ev - 11 ks Cs - 6 ks Celkem: 144 ks * 66 = 9 504 ksden rozděleno na 1/2 JČK a 1/2 Město Trhové Sviny Montáž 1.7.2021	KSDEN	4 752,000		
1.3.1.4.2.05	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	IP22S - 5 ks IS11a - 2 ks Celkem: 7 ks rozděleno na 1/2 JČK a 1/2 Město Trhové Sviny Od 1.7.2021 do 4.9.2021 = 66 dnů	KUS	3,500		
1.3.1.4.2.07	914429	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	IP22S - 5 ks IS11a - 2 ks Celkem: 7 ks * 66 = 462 ksden rozděleno na 1/2 JČK a 1/2 Město Trhové Sviny Montáž 1.7.2021	KSDEN	231,000		
1.3.1.4.2.08	914962	SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÁKL PROF PRO OCEL STOJAN MONT S PŘESUNEM	sloupy - 120 ks rozděleno na 1/2 JČK a 1/2 Město Trhové Sviny Demontáž 4.9.2021	KUS	60,000		
1.3.1.4.2.09	914963	SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÁKL PROFILŮ PRO OCEL STOJAN DEMONTÁŽ	sloupy - 12 ks rozděleno na 1/2 JČK a 1/2 Město Trhové Sviny	KUS	6,000		
1.3.1.4.2.10	914969	SLOUP A STOJKY DZ Z JÁKL PRO OCEL STOJAN NÁJEMNÉ	Od 1.7.2021 do 4.9.2021 = 66 dnů sloupy - 120 ks * 66 = 7 920 ksden rozděleno na 1/2 JČK a 1/2 Město Trhové Sviny Montáž 1.7.2021	KSDEN	3 960,000		
1.3.1.4.2.11	916722	UPEVNŮVACÍ KONSTR. - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	podstavec - 176 ks rozděleno na 1/2 JČK a 1/2 Město Trhové Sviny Od 1.7.2021 do 4.9.2021 = 66 dnů	KUS	88,000		
1.3.1.4.2.13	916729	UPEVNŮVACÍ KONSTR. - PODKL. DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ	podstavec - 176 ks * 66 = 11 616 ksden rozděleno na 1/2 JČK a 1/2 Město Trhové Sviny Montáž 1.7.2021	KSDEN	5 808,000		
1.3.1.4.2.14	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY ZZ S FÓLII TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	ZZ - 5 ks rozděleno na 1/2 JČK a 1/2 Město Trhové Sviny Od 1.7.2021 do 4.9.2021 = 66 dnů	KUS	2,500		
1.3.1.4.2.16	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY ZZ - NÁJEMNÉ	ZZ - 5 ks * 66 = 330 ksden rozděleno na 1/2 JČK a 1/2 Město Trhové Sviny Montáž 1.7.2021	KSDEN	165,000		
1.3.1.4.2.17	916152	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	SSZ2 - 1 ks rozděleno na 1/2 JČK a 1/2 Město Trhové Sviny Od 1.7.2021 do 4.9.2021 = 66 dnů	KUS	0,500		
1.3.1.4.2.19	916159	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ	SSZ2 - 1 ks * 66 = 66 ksden rozděleno na 1/2 JČK a 1/2 Město Trhové Sviny	KSDEN	33,000		
1.3.1.4.2.	Celkem						153 786,23
1.3.1.4.	Celkem	Od 1.7.2021 do 4.9.2021 = 66 dnů					153 786,23
1.3.1.4.	DIO - etapa 1						
1.3.1.5.	DIO - etapa 2						
1.3.1.5.1.		Od 5.9.2021 do 9.12.2021 = 96 dnů					
1.3.1.5.1.01	91400	DOČASNĚ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	14 rozděleno na 1/3 JČK a 2/3 Město Trhové Sviny	KUS	4,667		

Název projektu: Modernizace komunikací II. třídy P 13 A

Objednatel: JIHOČESKÝ KRAJ Zhotovitel: STRABAG a.s.

Změnový list č.2 - soupis prací



ČP	Kód položky	Název položky/pops	Podrobný popis	M.J	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
1.3.1.5.1.02	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	<p>Montáž 5.9.2021</p> <p>IS11b 1R - 3 ks IS11b 2R - 3 ks IS11b 2S - 1 ks As - 7 ks B28 - 7 ks IP10a - 5 ks P6 - 1 ks Es - 1 ks Em - 8 ks Ev - 15 ks Celkem: 51 ks</p> <p>rozděleno na 1/3 JČK a 2/3 Město Trhové Sviny</p> <p>Demontáž 9.12.2021</p> <p>IS11b 1S - 3 ks IS11b 1R - 2 ks IS11b 2R - 3 ks IS11b 2S - 9 ks As - 13 ks Bs - 11 ks B2s - 1 ks B28 - 7 ks IP10a - 5 ks IP4b - 1 ks Es - 1 ks Em - 12 ks Ev - 12 ks Cs - 5 ks P6 - 1 ks Celkem: 86 ks</p> <p>Od 5.9.2021 do 9.12.2021 = 96 dnů</p>	KUS	17,000		
1.3.1.5.1.03	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	<p>Od 5.9.2021 do 9.12.2021 = 96 dnů</p> <p>IS11b 1S - 4 ks IS11b 1R - 6 ks IS11b 2R - 3 ks IS11b 2S - 9 ks As - 24 ks Bs - 40 ks B2s - 3 ks B28 - 7 ks IP4b - 3 ks IP10a - 5 ks P2 - 11 ks P6 - 2 ks Es - 27 ks Em - 13 ks Ev - 26 ks Cs - 5 ks Celkem: 188 ks * 96 = 18 048 ksden</p> <p>rozděleno na 1/3 JČK a 2/3 Město Trhové Sviny</p> <p>Montáž 5.9.2021</p> <p>IS11a - 1 ks</p> <p>rozděleno na 1/3 JČK a 2/3 Město Trhové Sviny</p> <p>Od 5.9.2021 do 9.12.2021 = 96 dnů</p> <p>IP22s - 5 ks IS11a - 3 ks Celkem: 8 ks * 96 = 768 ksden</p> <p>rozděleno na 1/3 JČK a 2/3 Město Trhové Sviny</p> <p>Montáž 5.9.2021</p> <p>sloupky - 53 ks</p> <p>rozděleno na 1/3 JČK a 2/3 Město Trhové Sviny</p>	KUS	28,667		
1.3.1.5.1.04	914129	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCELI FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ		KSDEN	6 016,000		
1.3.1.5.1.05	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	<p>rozděleno na 1/3 JČK a 2/3 Město Trhové Sviny</p> <p>Od 5.9.2021 do 9.12.2021 = 96 dnů</p>	KUS	0,333		
1.3.1.5.1.07	914429	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELI FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ		KSDEN	256,000		
1.3.1.5.1.08	914952	SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÁKL PROF PRO OCEL STOLAN MONT S PRESUN	<p>rozděleno na 1/3 JČK a 2/3 Město Trhové Sviny</p>	KUS	17,667		

Změnový list č.2 - soupis prací

Název projektu: Modernizace komunikací II. třídy P 13 A

Objednatel: JIHOČESKÝ KRAJ Zhotovitel: STRABAG a.s.

STRABAG

ČP	Kód položky	Název položky/pops	Podrobný popis	MJ	Množství	JC [CZK]	ČČ [CZK]
1.3.1.5.1.09	914953	SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÁKL PROFILŮ PRO OCEL STOJAN DEMONTÁŽ	Demontáž 9.12.2021 sloupky - 62 ks rozděleno na 1/3 JČK a 2/3 Město Třnové Sviny Od 5.9.2021 do 9.12.2021 = 96 dnů	KUS	20,667		
1.3.1.5.1.10	914959	SLOUP A STOJKY DZ Z JÁKL PRO OCEL STOJAN NÁJEMNĚ	sloupky - 161 ks * 96 = 15 456 ksden rozděleno na 1/3 JČK a 2/3 Město Třnové Sviny Montáž 5.9.2021	KSDEN	5 152,000		
1.3.1.5.1.11	916722	UPEVNŮVACÍ KONSTR. - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	podstavce - 38 ks rozděleno na 1/3 JČK a 2/3 Město Třnové Sviny Demontáž 9.12.2021	KUS	12,667		
1.3.1.5.1.12	916723	UPEVNŮVACÍ KONSTR. - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ	podstavce - 97 ks rozděleno na 1/3 JČK a 2/3 Město Třnové Sviny Od 5.9.2021 do 9.12.2021 = 96 dnů	KUS	32,333		
1.3.1.5.1.13	916729	UPEVNŮVACÍ KONSTR. - PODKL. DESKA OD 28KG - NÁJEMNĚ	podstavce - 214 ks * 96 = 20 544 ksden rozděleno na 1/3 JČK a 2/3 Město Třnové Sviny Montáž 5.9.2021	KSDEN	6 848,000		
1.3.1.5.1.14	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY ZZ S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	ZZ - 6 ks rozděleno na 1/3 JČK a 2/3 Město Třnové Sviny Demontáž 9.12.2021	KUS	2,000		
1.3.1.5.1.15	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY ZZ S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	ZZ - 7 ks rozděleno na 1/3 JČK a 2/3 Město Třnové Sviny Od 5.9.2021 do 9.12.2021 = 96 dnů	KUS	2,333		
1.3.1.5.1.16	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY ZZ - NÁJEMNĚ	ZZ - 11 ks * 96 = 1 056 ksden rozděleno na 1/3 JČK a 2/3 Město Třnové Sviny Demontáž 9.12.2021	KSDEN	352,000		
1.3.1.5.1.18	916153	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	SSZ2 - 1 ks rozděleno na 1/3 JČK a 2/3 Město Třnové Sviny Od 5.9.2021 do 9.12.2021 = 96 dnů	KUS	0,333		
1.3.1.5.1.19	916159	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNĚ	SSZ2 - 1 ks * 96 = 96 ksden rozděleno na 1/3 JČK a 2/3 Město Třnové Sviny	KSDEN	32,000		
1.3.1.5.1.	Celkem	Od 5.9.2021 do 9.12.2021 = 96 dnů					162 995,09
1.3.1.5.	Celkem	DIO - etapa 2					162 995,09
1.3.1.7.		DIO - etapa 3					
1.3.1.7.1.		Od 10.12.2021 do 17.12.2021 = 8 dnů					
1.3.1.7.1.01	91400	DOČASNE ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	14 rozděleno na 1/2 JČK a 1/2 Město Třnové Sviny Montáž 10.12.2021	KUS	7,000		
1.3.1.7.1.02	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	IS11b 1S - 6 ks IS11b 1R - 1 ks IS11b 2R - 4 ks IS11b 2S - 14 ks AS - 2 ks BS - 6 ks IP10a - 1 ks IS11c - 1 ks Em - 2 ks Ev - 6 ks Cs - 3 ks Celkem: 46 ks rozděleno na 1/2 JČK a 1/2 Město Třnové Sviny	KUS	23,000		

Změnový list č.2 - soupis prací

Název projektu: Modernizace komunikací II. třídy P 13 A

Objednatel: JIHOČESKÝ KRAJ Zhotovitel: STRABAG a.s.



ČP	Kód položky	Název položky/popis	Podrobný popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
1.3.1.7.1.03	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	Demontáž 17.12.2021 IS11b 1S - 7 ks IS11b 1R - 5 ks IS11b 2R - 4 ks IS11b 2S - 14 ks As - 13 ks Bs - 35 ks BzS - 2 ks IP4b - 2 ks IP10a - 1 ks IS11c - 1 ks P2 - 11 ks P6 - 1 ks Es - 26 ks Em - 3 ks Ev - 20 ks Cs - 3 ks Celkem: 148 ks rozděleno na 1/2 JčK a 1/2 Město Trhové Sviny Od 10.12.2021 do 17.12.2021 = 8 dnů	KUS	74,000		
1.3.1.7.1.04	914129	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	Montáž 10.12.2021 IS11b 1S - 7 ks IS11b 1R - 5 ks IS11b 2R - 4 ks IS11b 2S - 14 ks As - 13 ks Bs - 35 ks BzS - 2 ks IP4b - 2 ks IP10a - 1 ks IS11c - 1 ks P2 - 11 ks P6 - 1 ks Es - 26 ks Em - 3 ks Ev - 20 ks Cs - 3 ks Celkem: 148 ks * 8 = 1 184 ksden rozděleno na 1/2 JčK a 1/2 Město Trhové Sviny Montáž 10.12.2021	KSDEN	592,000		
1.3.1.7.1.05	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PREMÍSTĚNÍM	Demontáž 17.12.2021 IP22s - 1 ks IS11a - 1 ks Celkem: 2 ks rozděleno na 1/2 JčK a 1/2 Město Trhové Sviny	KUS	1,000		
1.3.1.7.1.06	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	Demontáž 17.12.2021 IP22s - 6 ks IS11a - 4 ks Celkem: 10 ks rozděleno na 1/2 JčK a 1/2 Město Trhové Sviny	KUS	5,000		
1.3.1.7.1.07	914429	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	Od 10.12.2021 do 17.12.2021 = 8 dnů IP22s - 6 ks IS11a - 4 ks Celkem: 10 ks * 8 = 80 ksden rozděleno na 1/2 JčK a 1/2 Město Trhové Sviny	KSDEN	40,000		
1.3.1.7.1.08	914952	SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÁKL PROF PRO OCEL STOJAN MONT S PŘESUN	Montáž 10.12.2021 sloupky - 24 ks rozděleno na 1/2 JčK a 1/2 Město Trhové Sviny	KUS	12,000		
1.3.1.7.1.09	914953	SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÁKL PROFILŮ PRO OCEL STOJAN DEMONTÁŽ	Demontáž 17.12.2021 sloupky - 123 ks rozděleno na 1/2 JčK a 1/2 Město Trhové Sviny	KUS	61,500		



Název projektu: Modernizace komunikací II. třídy P 13 A
 Objednatel: JIHOČESKÝ KRAJ Zhotovitel: STRABAG a.s.

Změnový list č.2 - soupis prací



ČP	Kód položky	Název položky/popis	Podrobný popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
1.3.1.7.1.10	914959	SLOUP A STOUJKY DZZ JÁKL PRO OCEL STOJAN NÁJEMNÉ	Od 10.12.2021 do 17.12.2021 = 8 dnů sloupky - 123 ks * 8 = 984 ksden rozděleno na 1/2 JčK a 1/2 Město Trhové Sviny	KSDEN	492,000		
1.3.1.7.1.11	916722	UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	Montáž 10.12.2021 podstavce - 52 ks rozděleno na 1/2 JčK a 1/2 Město Trhové Sviny	KUS	26,000		
1.3.1.7.1.12	916723	UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ	Demontáž 17.12.2021 podstavce - 169 ks rozděleno na 1/2 JčK a 1/2 Město Trhové Sviny	KUS	84,500		
1.3.1.7.1.13	916729	UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ	Od 10.12.2021 do 17.12.2021 = 8 dnů podstavce - 169 ks * 8 = 1 352 ksden rozděleno na 1/2 JčK a 1/2 Město Trhové Sviny	KSDEN	676,000		
1.3.1.7.1.14	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY ZZ S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	Montáž 10.12.2021 ZZ - 3 ks rozděleno na 1/2 JčK a 1/2 Město Trhové Sviny	KUS	1,500		
1.3.1.7.1.15	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY ZZ S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	Demontáž 17.12.2021 ZZ - 7 ks rozděleno na 1/2 JčK a 1/2 Město Trhové Sviny	KUS	3,500		
1.3.1.7.1.16	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY ZZ - NÁJEMNÉ	Od 10.12.2021 do 17.12.2021 = 8 dnů ZZ - 7 ks * 8 = 56 ksden rozděleno na 1/2 JčK a 1/2 Město Trhové Sviny	KSDEN	28,000		
1.3.1.7.1.	Celkem	Od 10.12.2021 do 17.12.2021 = 8 dnů					
1.3.1.7.	Celkem	DIO - etapa 3					44 825,25
1.3.1.	Celkem	Nezpůsobilé výdaje					44 825,25
1.3.	Celkem	Kompletní nové DIO na obě stavby dle skutečnosti a nové etapizace					1 003 336,21
1.	Celkem	Jihočeský kraj					1 003 336,21
	Celkem	Modernizace komunikací II. třídy P 13 A					186 142,96
							186 142,96

Změnový list č. 2 - soupis prací

Název projektu: Modernizace komunikací II. třídy P 13 A

Objednatel: JIHOČESKÝ KRAJ Zhotovitel: STRABAG a.s.

STRABAG

ČP	Kód položky	Jihočeský kraj	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
1.		Jihočeský kraj					
1.3.		Kompletní nové DIO na obě stavby dle skutečnosti a nové etapizace					
1.3.1.		Nezpůsobilé výdaje					
1.3.1.2.		DIO – vyparkování + objízdné trasy					
1.3.1.2.3.		Objízdné trasy a vyparkování zkrácení do 7.12.2021 = -10 dní					
1.3.1.2.3.21	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	zkrácení do 7.12.2021 = -10 dní IP10a - 36 ks IP10b - 48 ks Em - 154 ks IS11b 1S - 12 ks IS11b 1R - 13 ks IS11b 2S - 1 ks IS11b 2R - 2 ks IS11c - 2 ks B28s - 17 ks Es - 7 ks Ev - 10 ks Em - 5 ks Celkem: 307 ks * (-10) = - 3 070 ksden rozděleno na 1/2 JčK a 1/2 Město Trhové Sviny	KSDEN	-1 535,000		
1.3.1.2.3.24	914429	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	zkrácení do 7.12.2021 = -10 dní IP22s - 29 ks IS11a - 4 ks Celkem: 33 ks * (-10) = - 330 ksden rozděleno na 1/2 JčK a 1/2 Město Trhové Sviny	KSDEN	-165,000		
1.3.1.2.3.27	914959	SLOUP A STOJKY DZ Z JÄKL PRO OCEL STOJAN NÁJEMNÉ	zkrácení do 7.12.2021 = -10 dní sloupky - 157 ks * (-10) = - 1 570 ksden rozděleno na 1/2 JčK a 1/2 Město Trhové Sviny	KSDEN	-785,000		
1.3.1.2.3.30	916729	UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ	zkrácení do 7.12.2021 = -10 dní podstavec - 314 ks * (-10) = - 3 140 ksden rozděleno na 1/2 JčK a 1/2 Město Trhové Sviny	KSDEN	-1 570,000		
1.3.1.2.3.	Celkem	Objízdné trasy a vyparkování zkrácení do 7.12.2021 = -10 dní					-30 615,20
1.3.1.2.	Celkem	DIO – vyparkování + objízdné trasy					-30 615,20
1.3.1.5.		DIO – etapa 2					
1.3.1.5.1.		zkrácení o 10 dní					

Změnový list č. 2 - soupis prací

Název projektu: Modernizace komunikací II. třídy P 13 A

Objednatel: JIHOČESKÝ KRAJ Zhotovitel: STRABAG a.s.



ČP	Kód položky	Název položky/pops	Podrobný popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
1.3.1.5.1.04	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	zkrácení o 10 dní IS11b 1S - 4 ks IS11b 1R - 6 ks IS11b 2R - 3 ks IS11b 2S - 9 ks As - 24 ks Bs - 40 ks B2s - 3 ks B28 - 7 ks IP4b - 3 ks IP10a - 5 ks P2 - 11 ks P6 - 2 ks Es - 27 ks Em - 13 ks Ev - 26 ks Cs - 5 ks Celkem: 188 ks * (-10) = -1 880 ksden rozděleno na 1/3 JčK a 2/3 Město Trhové Sviny zkrácení o 10 dní	KSDEN	-626,670		
1.3.1.5.1.07	914429	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	IP22s - 5 ks IS11a - 3 ks Celkem: 8 ks * (-10) = -80 ksden rozděleno na 1/3 JčK a 2/3 Město Trhové Sviny zkrácení o 10 dní	KSDEN	-26,670		
1.3.1.5.1.10	914959	SLOUP A STOJKY DZ Z JÁKL PRO OCEL STOJAN NÁJEMNÉ	zkrácení o 10 dní sloupky - 161 ks * (-10) = -1 610 ksden rozděleno na 1/3 JčK a 2/3 Město Trhové Sviny zkrácení o 10 dní	KSDEN	-536,670		
1.3.1.5.1.13	916729	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ	podstavec - 214 ks * (-10) = -2 140 ksden rozděleno na 1/3 JčK a 2/3 Město Trhové Sviny zkrácení o 10 dní	KSDEN	-713,330		
1.3.1.5.1.16	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	Z2 - 11 ks * (-10) = -110 ksden rozděleno na 1/3 JčK a 2/3 Město Trhové Sviny zkrácení o 10 dní	KSDEN	-36,670		
1.3.1.5.1.19	916159	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ	SSZ2 - 1 ks * (-10) = -10 ksden rozděleno na 1/3 JčK a 2/3 Město Trhové Sviny zkrácení o 10 dní	KSDEN	-3,330		
1.3.1.5.1.	Celkem	zkrácení o 10 dní					-15 302,54
1.3.1.5.	Celkem	DIO - etapa 2					-15 302,54
1.3.1.	Celkem	Nezpůsobilé výdaje					-45 917,74
1.3.	Celkem	Kompletní nové DIO na obě stavby dle skutečnosti a nové etapizace					-45 917,74
1.	Celkem	Jihočeský kraj					-45 917,74
	Celkem	Modernizace komunikací II. třídy P 13 A					-45 917,74

Změnový list č. 2 - soupis prací

Název projektu: Modernizace komunikací II. třídy P 13 A

Objednatel: JIHOČESKÝ KRAJ Zhotovitel: STRABAG a.s.

STRABAG

ČP	Kód položky	Název položky/pops	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
1.		Jihočeský kraj				
1.1.		Modernizace silnice II/156 Trhové Sviny: 20,61261-20,78842km (Zankl CB)				
1.1.1.		Způsobilé výdaje				
1.1.1.1.		Silnice II/156 - 20,61261-20,78842km				
1.1.1.1.1.		Všeobecné konstrukce a práce				
1.1.1.1.1.02	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	-30,000		
1.1.1.1.1.1.	Celkem	Všeobecné konstrukce a práce				-60 981,00
1.1.1.1.2.		Zemní práce				
1.1.1.1.2.05	113333	ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 3KM	M3	-30,000		
1.1.1.1.2.06	11333B	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - DOPRAVA	tkm	-1 560,000		
1.1.1.1.2.	Celkem	Zemní práce				-33 984,60
1.1.1.1.1.	Celkem	Silnice II/156 - 20,61261-20,78842km				-94 965,60
1.1.1.1.	Celkem	Způsobilé výdaje				-94 965,60
1.1.	Celkem	Modernizace silnice II/156 Trhové Sviny: 20,61261-20,78842km (Zankl CB)				-94 965,60
1.2.		Modernizace silnice II/156 Trhové Sviny: km 20,61261 - KÚ (AP2 Projekt)				
1.2.1.		Způsobilé výdaje				
1.2.1.1.		Silnice II/156 - km 20,61261 - KÚ				
1.2.1.1.1.		Všeobecné konstrukce a práce				
1.2.1.1.1.02	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	-356,200		
1.2.1.1.1.1.	Celkem	Všeobecné konstrukce a práce				-724 047,74
1.2.1.1.2.		Zemní práce				
1.2.1.1.2.16	123739	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	M3KM	-7 791,000		
1.2.1.1.2.	Celkem	Zemní práce				-47 992,56
1.2.1.1.	Celkem	Silnice II/156 - km 20,61261 - KÚ				-772 040,30
1.2.1.	Celkem	Způsobilé výdaje				-772 040,30
1.2.	Celkem	Modernizace silnice II/156 Trhové Sviny: km 20,61261 - KÚ (AP2 Projekt)				-772 040,30
1.	Celkem	Jihočeský kraj				-867 005,90
	Celkem	Modernizace komunikací II. třídy P 13 A				-867 005,90