

Název akce

Modernizace sportovního areálu - Hřiště pro Beach sporty

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Číslo: ZL 08

1. Zpracovatel změnového listu: Imperial Bau s.r.o.
Lublaňská 653/51, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Zastupuje: Ing. Róbert Ortančík

2. Popis předmětu změn:
Dodatečné zateplení stávajícího vodovodu v místě sníženého krytí.

3. Odůvodnění změny:
Z důvodu snížení krytí stávajícího vodovodu bylo dohodnuto se zástupci Městské vodohospodářské, že se v místě nedostatečného krytí vloží dodatečná izolace vodovodu.
Jedná se o délku 3,8m. V nejvyšším místě je krytí 0,95m, ve vzdálenosti 3,8m je krytí 1,25m.
Úsek bude po délce 3,8m odkopán bude položený polystyrén XPS tl. 160mm na šířku 600mm. A výkop bude zasypan do výšky -0,55m od budoucí nuly. Následně budou zrealizované další vrstvy hřiště.

4. Přílohy: Položkový rozpočet Nový - Změnový list 08

V Praze den: 29.11.2021

Zpracoval: Ing. Róbert Ortančík
Imperial Bau s.r.o.

Převzal: Milan Jáchim
TDI

Bc. Oldřich Podojil DiS.
projektant

8 - Změnový list - Nový

S:	2021/22	Hřiště pro beach sporty
----	---------	-------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				3 219,07		
1		Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení ručně	bm	3,80000	265,00	1 007,00		
2		Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	1,37000	171,00	234,27		
3		Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	1,37000	520,00	712,40		
4		Zpětný násyp a obsyp pískem	m3	3,80000	333,00	1 265,40		
Díl: 2		Izolace				1 281,60		
A1		XPS tl.160mm	m3	0,36000	3 560,00	1 281,60		
Celkem						4 500,67		

text zeleně Nové položky