

## Změnový list č. 2      ze dne 30.11.2021

### projekční práce a inženýrská činnost

Název stavby:	Nové autobusové nádraží - přestupní uzel v Mostě - PD		
Číslo smluvního vztahu:	38/2/2021		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
Statutární město Most	4roads s.r.o.		
Na základě oznámení projektanta/objednatel/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/ smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem/bez dopadu na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla			
<b>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</b>			
1. Odvodnění parkovacích stání pro BUS v rozsahu předpokládaného plošného vsakování. Bez odlučovače lehkých kapalin (OLK) bez vsakovací galerie.			
<b>Nové řešení:</b>			
1. Odvodnění parkovacích stání pro BUS s odlučovačem lehkých kapalin (OLK) a vsakovací galerií bez řízeného odtoku.			
<b>Zdůvodnění změny:</b>			
1. Hydrogeologické posouzení vyloučilo možnost plošného zasakování. Na základě domluvy s objednatelem zhotovitel opětovně vstoupil do jednání s provozovatelem kanalizace SČVK a.s. V současné době probíhá proces schválení navrhovaného řešení se společností SČVK a.s.. Prodloužení doby plnění díla je tedy způsobeno změnou navrhovaného řešení a jeho schválením společností SČVK a.s..			
Realizaci změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný ve smluvních dokumentech. Případné dodatečné práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	14.12.2021
Nový termín dokončení díla:	05.04.2022

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Ing. Jan Semerád

Datum: 30.11.2021

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): Ing. Jan Semerád

Datum: 30.11.2021

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): Ing. Jan Semerád

Datum: 30.11.2021

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 13.12.2021

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 13.12.2021

Podpis:

Příloha změnového listu: -
