

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2 se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/038/P/SoD/2020 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. N 120/20 120225A (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE), ze dne 23. 11. 2020, ve znění DODATKU č. 1 ze dne 23. 11. 2020, upravuje takto:

1) V čl. VII. „**TERMÍN PLNĚNÍ**“ se z odstavce 2 vypouští původní text:

„l) bod C – 2) do 17.12.2021,“

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

„b) bod C – 2) do 17.03.2022,“

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/038/P/SoD/2020 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. N 120/20 120225A (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE), ze dne 23. 11. 2020, ve znění DODATKU č. 1 ze dne 23. 11. 2020, se nemění.

Tento DODATEK je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

DODATEK nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

SMLUVNÍ STRANY souhlasí s uveřejněním tohoto DODATKU, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že DODATEK správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření DODATKU, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění DODATKU v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze dne

V Brně dne

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

.....
Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

.....
[redacted]
generální ředitel
AQUATIS a. s.

.....
[redacted]
technický ředitel
AQUATIS a. s.

Uveřejněno v Registru smluv dne

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest					
Projekt:	Přístaviště Kostelec nad Labem					
Projekt/stavba:	Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností					
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 2	
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1	
Datum vydání:	01.12.2021	A	B	C	D	E
Zařazení změnového listu						nehodící se škrtněte
NAVRHUJE:	Ředitelství vodních cest ČR, nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1					
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Posun dílčích termínů plnění, celkový termín plnění se nemění					
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	S/ŘVC/038/P/SoD/2020					
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny					26.11.2021
<p><u>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</u></p> <p>Společnost Aquatis a. s. zpracovává a zajišťuje k záměru "Přístaviště Kostelec nad Labem" projektovou dokumentaci pro společné povolení dle uzavřené smlouvy č. S/ŘVC/038/P/SoD/2020 (evid.č.objednatele), (N 120/20) 120225A (evid.č.zhotovitele).</p> <p>Po řádném odevzdání finálního konceptu dokumentace dle bodu C.1) SoD Objednateli byla zahájena inženýrská činnost. Potřebné žádosti o stanoviska byly připraveny a podány v nejkratším možném termínu. Bohužel při projednávání nastaly komplikace ovlivňující průběh projednávání, například závěr zjišťovacího řízení ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění dle předchozího bodu B.5) SoD závazný pro orgány ochrany přírody nabyl právní moci až 5. 10. 2021, dále bylo nutné podat žádost o zahájení řízení z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů, kde na základě žádosti Krajský úřad Středočeského kraje teprve 18. 11. 2021 vydal oznámení o zahájení řízení. Zároveň při jednání o uzavření smluvních vztahů k pozemkům potřebným ke stavbě došlo k neočekávatelnému prodlužování projednání. Při projednávání dokumentace s městem Kostelec nad Labem vzniklo několik připomínek, vyžadujících si další jednání za účasti Objednatele. Vzhledem k dlouho trvajícím schvalovacím procesům a částečnému nedodržování správních lhůt ze strany úřadů, není reálné i přes veškerou snahu zpracovatele projektové dokumentace inženýrskou činnost dokončit ve smluvním termínu dle SoD. Žádáme o posun termínu odevzdání vodu C.2) do 17. 3. 2022.</p> <p>Výše uvedené se nedalo předvídat a není chybou ze strany Zhotovitele.</p>						
<p>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</p>						
<p>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: posun termínu dílčího bodu plnění. Ano, změna neumožňuje žádný z výše uvedených bodů 1) až 3).</p>						
<p>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). - Není relevantní.</p>						
<p>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: - Není relevantní.</p>						
<p>a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní.</p>						
<p>b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní.</p>						
<p>c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní.</p>						
<p>D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:</p>						
<p>a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní.</p>						

b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní.</i>		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní.</i>		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní.</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní.</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní.</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní.</i>		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou		1.366.000,00 Kč
Cena SoD po změně		1.366.000,00 Kč
jedná se o změnu o 0 %		0,00 Kč
Časový vliv na termín dokončení díla:		
<i>Má vliv na dokončení dílčího bodů plnění díla C - 2), nemá vliv na celkový termín dokončení díla.</i>		
VYJÁDŘENÍ TDS:		
<i>Nebyl sjednán</i>		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:		
<i>Není relevantní</i>		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)		
<i>Není relevantní</i>		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :	<i>Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází pouze k posunu dílčího termínu plnění, tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.</i>	
číslo smlouvy : S/ŘVC/038/P/SoD/2020	Předpokládaný výdaj	Předpokládaný termín úhrady
týká se bodu : C - 2)	60.500,- Kč	4/2022
garant smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████	podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis:	