

Dodatek č. 4. ke Smlouvě o dílo č. 199/2019

**„Realizace vrtaných studní – Bohnice, Hloubětín, Kunratice, Slivenec, Chuchle”
(dále jen “smlouva”) uzavřené dne 15.11.2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne
30.6.2020, dodatku č. 2 ze dne 30.11.2020 a dodatku č. 3 ze dne 30.1.2021 mezi
smluvními stranami:**

1. Lesy hl. m. Prahy

se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10, Záběhlice
IČ: 45247650 DIČ: CZ45247650
Bankovní spojení: PPF banka a.s., 160 41 Praha 6, Evropská 2690/17
číslo účtu: 2000780018/6000
zastoupené: Ing. Ondřejem Paličkou, ředitelem organizace
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o.

se sídlem: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim
IČ: 15053695 DIČ: CZ15053695
bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
zastoupené: xxx
jednateli společnosti
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci králové pod sp.
zn. C 1036
(dále jen „**Zhotovitel**“)

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4, jehož předmětem je změna termínu dokončení díla. Důvodem změny termínu dokončení díla jsou průtahy a opakované žádosti o doplnění ze strany Úřadu městské části Prahy 4 - odboru stavebního a s tím související zatím nevydané stavební povolení pro realizaci studny u hájovny Kunratice. Doplnění žádosti bude mít vliv na cenu a termín dokončení díla.

II.

1. Dohodou smluvních stran se termín dokončení částí díla prodlužuje:

vrtaná studna Hájovna Kunratice

- realizace do 90ti dnů od vydání stavebního povolení

- kolaudace do 30ti dnů od realizace (předpoklad 7/2022)

III.

1. V článku V. smlouvy (Cenové ujednání a platební podmínky) zní nově odstavec 1 takto:

“Objednatel zaplatí Zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu díla, včetně sjednaných víceprací a méněprací, dle cenového rozpočtu zhotovitele, který je jako její nedílná součást přílohou této smlouvy. Celková částka za provedení díla je stanovena jako maximálně přípustná v celkové **výši 1 502 543,52 Kč, vč. DPH** (slovy: jeden milion pět set dva tisíc pět set čtyřicet tři korun českých padesát dva haléřů).

Cena ze smlouvy o dílo č. 199/2019 vč. DPH	1 715 810,25 Kč
DPH ze smlouvy č. 199/2019	297 785,25 Kč
Cena ze smlouvy č. 199/2019 bez DPH	1 418 025,00 Kč
Cena víceprací a méněprací (1) vč. DPH dle dodatku č. 2. SoD	-257 794,74 Kč
DPH víceprací a méněprací (1) dle dodatku č. 2. SoD	-44 741,24 Kč
Cena víceprací a méněprací (1) bez DPH dle dodatku č. 2. SoD	-213 053,50 Kč
Cena víceprací (2) vč. DPH dle přílohy č. 1 tohoto dodatku	29 282,00 Kč

DPH víceprací (2) dle přílohy č. 1 tohoto dodatku	5 082,00 Kč
Cena víceprací (2) bez DPH dle přílohy č. 1 tohoto dodatku	24 200,00 Kč
Cena více a méněprací (3) vč. DPH dle přílohy č. 1 tohoto dodatku	15 246,00 Kč
DPH více a méněprací (3) dle přílohy č. 1 tohoto dodatku	2 646,00 Kč
Cena více a méněprací (3) bez DPH dle přílohy č. 1 tohoto dodatku	12 600,00 Kč
Cena celkem vč. DPH	1 502 543,52 Kč
Cena celkem vč. DPH slovy	jeden milion pět set dva tisíc pět set čtyřicet tři korun českých padesát dva haléřů
DPH celkem	260 772,02 Kč
Cena celkem bez DPH	1 241 771,50 Kč

Dochází tedy ke zvýšení původní ceny o **15 246,00 Kč vč. DPH**, a to z důvodu požadavků stavebního úřadu.

VI.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnost dodatku nastává uveřejněním v registru smluv.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.

V Praze dne

V Praze dne

.....
Za objednatele:

Ing. Ondřej Palička

ředitel organizace

Lesy hl. m. Prahy

.....
Za zhotovitele:

xxx

jednatelé společnosti

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Přílohy: č. 1 - Položkový rozpočet méněprací vrtané studny LHMP hájovny Bohnice

Přílohy: č. 2 - Položkový rozpočet víceprací vrtané studny LHMP hájovny Kunratice