

Změnový list č. 1 ze dne 13.12.2021

Název stavby:	Oprava komunikací v ul. Mostě – III. etapa – ul. Hradní a ul. K. J. Erbena
Číslo smluvního vztahu:	2021 171
Název části stavby (PS, SO):	III. etapa ul. Hradní a ul. K. J. Erbena
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>	
Kompletní dokončení prací sjednaných ve smlouvě o dílo do 31.12.2021	
<u>Nové řešení:</u>	
Dokončení prací na ulici K. J. Erbena a ul. Hradní do 30.6.2022	
<u>Zdůvodnění změny:</u>	
Vlivem klimatických podmínek nebylo možné dokončit stavební práce a dodávky sjednané smlouvou o dílo v požadované kvalitě dle TP a norem. Dále byl vznesen ze strany investora (Statutární město Most) požadavek na dokončení díla v Hradní ulici po provedení oprav hradeb. Termín provedení oprav hradeb je do 31.5.2022. Důvodem požadavku Statutárního města Most bylo, aby vlivem provozu nedošlo k poškození nové komunikace.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	


Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	

Nová cena díla vč. DPH:	
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.12.2021
Nový termín dokončení díla:	30.6.2022

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): 


Datum: 13.12.2021

Podpis: 

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): 

Datum: 13.12.2021

Podpis: 

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): 

Datum: 13.12.2021

Podpis: 

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum: 14.12.2021

Podpis: 

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 14.12.2021

Podpis: 

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu:

Výpočet