

**DODATEK č. 2**  
**ke Smlouvě o dílo**  
č. OBJEDNATELE: 71/2021

**Smluvní strany**

**Město Čáslav**

Sídlo: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1  
286 01 Čáslav  
IČ: 00236021  
DIČ: CZ00236021  
Statutární zástupce:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:



*(dále jen „objednatel“)*

**a**

**Společnost SILNICE ČÁSLAV + TES Čáslav, MK Čeplova**

Zastoupená Vedoucím společníkem

**Název:** SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.

Sídlo: Zbraslavice 2, PSČ 285 21 Zbraslavice

IČ: 28447085

DIČ: CZ 28447085

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 142142

bankovní spojení: Fio banka a.s.

číslo účtu: 2801486388/2010

zastoupený: Ing. Michalem Holíkem, jednatelem společnosti

Společník

**Název:** TES Čáslav, spol. s r.o.

Sídlo: Vrchovská 1354, PSČ 286 01 Čáslav – Nové Město

IČ: 25767704

DIČ: CZ 25767704

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 68415

zastoupený: Jiřím Pavlicou, jednatelem společnosti

*(dále jen „zhotovitel“)*

uzavírají podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento:

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby**  
**Čáslav – oprava povrchů MK v ul. Čeplova a ul. Lípová“**  
**1. část VZ - „Oprava povrchů MK v ul. Čeplova“**  
**ze dne 30.06.2021**

**Na základě odsouhlasených změn vzniklých během realizace stavby se smluvní strany dohody na sjednání tohoto Dodatku č. 2:**

**čl. I.  
Předmět plnění**

Účastníci se na základě oboustranné dohody dohodli na tom, že se rozsah díla, jenž je vymezen ve smlouvě o dílo v čl. 1. mění a zužuje o změny, jež jsou obsaženy ve změnovém listu stavby č. 2, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 2.

**čl. II.  
Cena díla**

Účastníci se na základě oboustranné dohody dohodli na změně ceny díla a to tak, že původní cena díla uvedená v čl. 5 smlouvy o dílo se z důvodu změn obsažených ve změnovém listě č. 2 mění z částky:

**Původní cena díla:**

Cena bez DPH	2 680 000,00 Kč
DPH 21 %	562 800,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	3 242 800,00 Kč

**Nová cena díla:**

Cena bez DPH	1 957 749,80 Kč
DPH 21%	411 127,46 Kč
Cena celkem včetně DPH (dále jen "Cena za provedení díla")	2 368 877,26 Kč

**čl. II.  
Závěrečné ustanovení**


Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech dodatku. Každý stejnopis tohoto Dodatku má právní sílu originálu. Ostatní ustanovení smlouvy a Dodatku č. 1 nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 tvoří následující přílohy:

*Příloha č. 1: Změnový list stavby č. 2*

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v registru smluv na webových stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/ dodatku nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi č. RM/560/2021 ze dne 08.12.2021.



## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název stavby: Čáslav – oprava povrchů MK v ul. Čeplova a ul. Lípová (1. část VZ - „oprava povrchů MK v ul. Čeplova“)

Pořadové číslo návrhu změny stavby:

**2**

Změna:



D - dokumentace  
P - příprava  
R - realizace

Stavební oddíl,  
(provozní celek)

Číslo (pod)objektu,  
(provozního souboru)

Název: Chodník, vozovka, veřejné osvětlení

**Popis změny:**

- 1) Spolufinancování opravy povrchů chodníků na základě uzavřené dohody o spolupráci se společností Výstavba sítí Kolín a.s.
- 2) Spolufinancování opravy povrchů chodníků na základě uzavřené dohody o spolupráci s Vodohospodářskou společností Vrchlice - Maleč a.s.
- 3) Spolufinancování opravy povrchů chodníků na základě uzavřené dohody o spolupráci se společností TLAPNET s.r.o.
- 4) Rozšíření plnění díla veřejného osvětlení, ochrana sítě Čez a rektifikace povrchových poklopů
- 5) Bourací práce

**Odůvodnění změny:**

- 1) Na základě uzavřené dohody o spolupráci na opravě vozovky a chodníků v části ul. Čeplova v Čáslavi je dohodnuto, že společnost Výstavba sítí Kolín a.s., se bude finančně spolupodílet na opravách těchto povrchů. Smluvnímu zhotoviteli této podlimitní zakázky uhradí předem domluvenou částku. Z tohoto důvodu dojde ke snížení smluvní ceny díla o částku 463 055,20 Kč bez DPH, tj. 560 296,79 Kč včetně DPH. Zhotovitel tímto stvrzuje, že tímto způsobem jsou veškeré jeho finanční požadavky vůči objednateli - městu Čáslavi uspokojeny. Nejedná se o změnu závazku ze smlouvy, předmět díla zůstává stejný a sleva - snížení smluvní ceny díla vyplývá z dohody o spolupráci se správci inženýrských sítí, kteří přispívají výše uvedenou částku namísto uvedení povrchů MK do původního stavu.
- 2) Na základě uzavřené dohody o spolupráci na opravě vozovky a chodníků v části ul. Čeplova v Čáslavi je dohodnuto, že Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč a.s., se bude finančně spolupodílet na opravách těchto povrchů. Smluvnímu zhotoviteli této podlimitní zakázky uhradí předem domluvenou částku. Z tohoto důvodu dojde ke snížení smluvní ceny díla o částku 291 500,00 Kč bez DPH, tj. 352 715,00 Kč včetně DPH. Zhotovitel tímto stvrzuje, že tímto způsobem jsou veškeré jeho finanční požadavky vůči objednateli - městu Čáslavi uspokojeny. Nejedná se o změnu závazku ze smlouvy, předmět díla zůstává stejný a sleva - snížení smluvní ceny díla vyplývá z dohody o spolupráci se správci inženýrských sítí, kteří přispívají výše uvedenou částku namísto uvedení povrchů MK do původního stavu.
- 3) Na základě uzavřené dohody o spolupráci na opravě vozovky a chodníků v části ul. Čeplova v Čáslavi je dohodnuto, že společnost TLAPNET s.r.o., se bude finančně spolupodílet na opravách těchto povrchů. Smluvnímu zhotoviteli této podlimitní zakázky uhradí předem domluvenou částku. Z tohoto důvodu dojde ke snížení smluvní ceny díla o částku 94 000,00 Kč bez DPH, tj. 113 740,00 Kč včetně DPH. Zhotovitel tímto stvrzuje, že tímto způsobem jsou veškeré jeho finanční požadavky vůči objednateli - městu Čáslavi uspokojeny. Nejedná se o změnu závazku ze smlouvy, předmět díla zůstává stejný a sleva - snížení smluvní ceny díla vyplývá z dohody o spolupráci se správci inženýrských sítí, kteří přispívají výše uvedenou částku namísto uvedení povrchů MK do původního stavu.
- 4) V průběhu opravy veřejného osvětlení v ul. Čeplova došlo ke zjištění, že při odpojení stávající sítě dojde k výpadku VO vedlejší lokality. Z tohoto důvodu je nutné novou část VO propojit s ul. Růžová, která je závislá na rekonstruované části ul. Čeplova. Dále došlo v průběhu zemních prací k obnažení el. kabelu vysokého napětí, který není uložený s dostatečným a bezpečným krytím. Pro zajištění bezpečného ošetření této sítě bylo dohodnuto, že obnažená část el. vedení bude prohloubena a opatřena chráničkou v předepsané hloubce. Těto opravy povrchů vozovky, chodníků a veřejného osvětlení předcházejí kompletní rekonstrukce plynovodu a vodovodu včetně jejich připojek, při kterých došlo k navýšení nových venkovních zemních uzávěrů opatřenými poklopy, které je nutno nově vyrovnat do nivelety nových komunikací, původní návrh zahrnoval nižší počet urovňání těchto poklopů. Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění se jedná o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jejich hodnota nepřekročí 50% původní hodnoty závazku dle § 222 odst. 5 ZZVZ. Hodnota této změny činí 69 347,00 Kč bez DPH, tj. 2,59 % původní hodnoty závazku sjednaného ve smlouvě.
- 5) Při provádění zemních prací a vytrhání stávajících obrub v části ul. Čeplova (oboustranně v úseku podél MŠ Jahodová) došlo k odbourání většího množství původního asfaltového povrchu a betonových patek a podkladů včetně zarovnání betonových podezdívek včetně naložení a uložení vybouraného materiálu než s jakým bylo počítáno ve výkazu výměr, resp. ve smlouvě. Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění se jedná o nepodstatné změny závazku ze smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 50% - dle § 222 odst. 6 ZZVZ. Hodnota této změny činí 56 958,00 Kč bez DPH, což představuje 2,13 % původní hodnoty závazku sjednaného ve smlouvě.

**Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.**

### POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

**DOPADY ZMĚNY:**

Do projektové dokumentace:

**Bude**

Do časového plánu stavby:

**Nebude**

Do ceny stavby:

vícepráce

**126 305,00 Kč**

bez DPH

méněpráce

**848 555,20 Kč**

bez DPH

Za objednatele Město Čáslav: I.I.Dr. Vlastislav Málek

Za zhotovitele SII NICE ČÁSLAV s.r.o.: Ing. Michal Holík

Měněpráce						0,00 dle SoD
						<b>0,00</b>
				0,00	0,00	0,00 SoD
CELKEM měněpráce						0,00

Vícepráce							126 305,00	cenová soustava
<b>Překop</b>							<b>16 194,00</b>	
VO	K		Řezání asfaltového krytu	m	36,000	70,00	2 520,00	SoD
VO	K		Bourání asfaltového krytu tl. 100 mm	m2	18,000	241,00	4 338,00	SoD
VO	K		kabelová rýha Zemina třídy 4, šíře 350mm, hloubka 700mm	m	18,000	110,00	1 980,00	SoD
VO	K		lože Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 10cm	m	18,000	46,00	828,00	SoD
VO	M		fólie výstražná šířka 33cm	m	18,000	12,00	216,00	SoD
VO	K		mechanická chránička kopoflex DN 50	m	18,000	46,00	828,00	SoD
VO	M		zához zemina třídy 4, šíře 350mm, hloubka 600mm + hutnění	m	18,000	62,00	1 116,00	SoD
VO	K		přesun zeminy do 1km	m3	3,000	66,00	198,00	SoD
VO	K		odvoz zeminy na skládku, skládkovné	m3	3,000	700,00	2 100,00	SoD
VO	K		odvoz vybouraného asfaltu na skládku, skládkovné	m3	1,800	1 000,00	1 800,00	SoD
VO	K		provizorní úprava terénu v zemina třídy 4	m2	18,000	15,00	270,00	SoD
<b>Kabel ČEZ posunutí níže do chodníku</b>							<b>25 553,00</b>	
8	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	3,000	266,00	798,00	SoD
NOVÁ	K	132212111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	3,000	1 410,00	4 230,00	ÚRS 2021/02
NOVÁ		129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	3,000	485,00	1 455,00	ÚRS 2021/02
			lože Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 10cm	m	18,000	38,00	684,00	SoD
NOVÁ			Chránička KOPOHALF 160	m	16,000	958,00	15 328,00	ceník KOPOS
NOVÁ		220182002	Zatažení ochranné trubky HDPE do chráničky	m	16,000	110,00	1 760,00	ÚRS 2021/02
NOVÁ		174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	5,500	236,00	1 298,00	ÚRS 2021/02
<b>Rozšíření odbourání asfaltového povrchu ( rozšíření o 1,8 m na délce 80 m)</b>							<b>8 640,00</b>	
3	K	113107242	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	144,000	36,00	5 184,00	SoD
46	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	36,000	38,00	1 368,00	SoD
47	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	36,000	8,00	288,00	SoD
49	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	36,000	50,00	1 800,00	SoD
<b>Rektifikace povrchových poklůpků</b>							<b>27 600,00</b>	
NOVÁ	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	ks	23,000	1 200,00	27 600,00	ÚRS 2021/02
<b>Ruční bourání betonových podezdívek zbjěžekou</b>							<b>48 318,00</b>	
NOVA	K		osekání , bourání, zarovnání betonových podezdívek sbjecím kladivem	hod	96,000	380,00	36 480,00	vlastní
NOVÁ	K		ruční nakládání, dočištění, ostatní práce	hod	38,000	285,00	10 830,00	vlastní
46	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	6,000	38,00	228,00	SoD
47	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	60,000	8,00	480,00	SoD
48	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	6,000	50,00	300,00	SoD
CELKEM vícepráce							126 305,00	

ROZDÍL

126 305,00