

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi:

1) Objednatel:

Název: **Město Sezimovo Ústí**
se sídlem: Dr. E. Beneše 21/6, 391 01 Sezimovo Ústí
zastoupené: Mgr. Ing. Martin Doležal - starosta města
IČO: 00252859
DIČ: CZ00252859
bankovní spojení: Oberbank AG Tábor
číslo účtu: 7200005553/8040
telefon/fax: 381 201 128, 731 608 365
e-mail: m.dolezal@sezimovo-usti.cz
zástupce pro věci smluvní: Mgr. Ing. Martin Doležal - starosta města
zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Prokop
technický dozor investora: Bc. Patrik Pudil, Ing. Petr Jerhot
dozor investora a koordinátor BOZP: Bc. Patrik Pudil, Ing. Petr Jerhot
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2) Zhotovitel:

Název: **HES stavební s.r.o.**
sídlím: Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4
IČO: 281 43 213
DIČ: CZ281 43 213
jednající: Michal Jakubec, jednatel
Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 239567
zástupce pro věci smluvní: Michal Jakubec
zástupce pro věci technické: Michal Jakubec
bankovní spojení: OBERBANK AG
číslo účtu: 205 110 8504/8040
tel. +420 732 116 479 e-mail: info@hes-stavebni.cz
odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Ing. Tomáš Kubát
- obor autorizace stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
- číslo autorizace: 32493
(dále jen „**Zhotovitel**“)
(dále společně jen „**smluvní strany**“)

I.
Předmět dodatku

- 1.1 Smluvní strany uzavřely v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „*Sezimovo Ústí, Šafaříkova ulice – rekonstrukce vodovodu a rekonstrukce komunikace*“ dne 12.03.2021 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace stavby „*Rekonstrukce komunikace, parkovacích ploch a chodníku ulice Šafaříkova v Sezimově Ústí*“ (dále jen „**Smlouva o dílo**“).
- 1.2 Vzhledem ke změnám stavby, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, v souladu s § 222 ZZVZ a které jsou vymezeny v Příloze č. 1 a 2 tohoto dodatku, se upravuje původně dohodnutá cena díla dle Smlouvy o dílo.
- 1.3 Všechny takto dohodnuté změny stavby byly odsouhlaseny technickým dozorem Objednatele a Zhotovitel k nim zpracoval krycí list, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku.
- 1.4 Proto se smluvní strany dohodly na úplném nahrazení čl. IV. odst. 4.1 Smlouvy o dílo následujícím textem:

Celková cena díla této smlouvy je stanovena dohodou na základě výsledku předmětného zadávacího řízení veřejné zakázky, nabídky zhotovitele a zjištěných změn během výstavby a činí:

CELKEM investor Město Sezimovo Ústí

Cena celkem v Kč bez DPH 10.941.346,68

Výše DPH uvedená v procentech 21%

Výše DPH uvedená v Kč 2.297.682,80

Cena celkem v Kč vč. DPH 13.239.029,48

V návaznosti na takto odsouhlasenou změnu čl. IV. odst. 4.1 Smlouvy o dílo se smluvní strany dále dohodly na úplném nahrazení její Přílohy č. 1 - rozpočet zhotovitele (oceněný výkaz výměr), a to oceněním změn stavby, která tvoří Přílohu č. 2 tohoto dodatku.

- 1.5 V ostatním zůstává text Smlouvy o dílo bez změny.

II.
Závěrečná ustanovení

- 2.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu osobami oprávněnými uzavřít Smlouvu o dílo a její dodatky.
- 2.2 Osoba podepisující tento dodatek za Zhotovitele prohlašuje, že je oprávněna tento uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro jeho platné uzavření.
- 2.3 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, jeho obsahu porozuměly a s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.


2.4 Pro případ, že dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že dodatek nebude uzavřen, pokud jej některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.

2.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- Příloha č. 1 – krycí list změn stavby
- Příloha č. 2 – ocenění změn stavby

Objednatel

V Sezimově Ústí dne: 16. 12. 2021


.....
Město Sezimovo Ústí

Mgr. Ing. Martin Doležal, starosta města



Zhotovitel

V Praze dne : 2021


STAVEBNÍ S | HES stavební s.r.o.
Zelený pruh 95/97,
140 00 Praha 4 – Braník
Tel: 774 712 758 | E-mail: info@hes-stavebni.cz
www.hes-stavebni.cz | IČ: 26143213 **3.**

.....
HES stavební s.r.o.

Michal Jakubec, jednatel

Stavba: SÚstí, reko VaK a komunikace Šafaříkova						
Krycí list změn stavby				Datum předložení zhotovitelem		
Objednatel		Objednatel: Město Sezimovo Ústí, Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.				
TDS		VRV a.s., Nábřeží 4, 150 56 Praha 5				
Zhotovitel		HES stavební s.r.o.				
Charakter změny:		Práce neobsažené v ZDS		Oprava položek dle skutečnosti		
Stavba / objekt / úsek: Rekonstrukce komunikace, parkovacích ploch a chodníku ulice Šafaříkova v Sezimově Ústí Sezimovo Ústí, Šafaříkova ulice – rekonstrukce vodovodu a rekonstrukce komunikace						
Specifikace změny:						
Pařadí	Objekt	Objednatel	Práce	Odpady	Připojky	Cena celkem
ZBV01 - Kofže se stávající obnaženou kamennou stěnou						
1	SO-02.02.1	VST	Navrtní otvoru pro vodovod v kamenné zdi	0,00 Kč	27 332,89 Kč	17 332,89 Kč
2	SO101	SÚ	Výstění nové kanalizace do běhu	-2 040,00 Kč	21 557,04 Kč	19 517,04 Kč
3	SO301	SÚ	Čerpání vody ve výkopě, Výkop pro obnažení stávající kamenné stěny a pro práce spojené s kanalizací, zafixování těžitelnosti hornin ve výkopu (Jir-21-05-21), Vybourání otvoru po odvrtání a odřezání pro dešťovou kanalizaci v kamenné zdi tl. 1,000 m, Obsyp potrubí s drenážní funkcí, Vybourání betonového potrubí DN 500, Vyřazení kontrolního otvoru v betonovém potrubí DN 500, Nové horizontální potrubí, Sedlová odbočka, Nová lachta pr. 1000 mm, Výstění nové kanalizace do běhu, Navrtní otvoru pro dešťovou kanalizaci v kamenné zdi, Dořezání otvoru po odvrtání pro dešťovou kanalizaci v kamenné zdi	0,00 Kč	465 329,49 Kč	465 329,49 Kč
		VST	Celkem	0,00 Kč	17 332,89 Kč	17 332,89 Kč
		SÚ	Celkem	-2 040,00 Kč	486 886,53 Kč	484 846,53 Kč
		VST+SÚ	Celkem	-2 040,00 Kč	504 219,42 Kč	502 179,42 Kč
ZBV02+02.2 - Změna oproti původně geologii						
4	SO-01.01.1	VST	Zemní práce o stejném provedeném objemu, avšak se zařazením do jednotlivých tříd a skupin těžitelnosti dle posouzení těžitelnosti hornin ve výkopu (Jir-21-05-21)	-89 254,80 Kč	176 560,91 Kč	87 306,11 Kč
5	SO301	SÚ	Zemní práce o stejném provedeném objemu, avšak se zařazením do jednotlivých tříd a skupin těžitelnosti dle posouzení těžitelnosti hornin ve výkopu (Jir-21-05-21)	-33 599,85 Kč	159 374,65 Kč	125 774,80 Kč
		VST	Celkem	-89 254,80 Kč	176 560,91 Kč	87 306,11 Kč
		SÚ	Celkem	-33 599,85 Kč	159 374,65 Kč	125 774,80 Kč
		VST+SÚ	Celkem	-122 854,65 Kč	335 935,56 Kč	213 080,91 Kč
ZBV04 - Připojení domovních přípojek						
6	SO302	SÚ	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí (pružná přechodové spojky AC 9001)	0,00 Kč	32 850,00 Kč	32 850,00 Kč
		VST	Celkem	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		SÚ	Celkem	0,00 Kč	32 850,00 Kč	32 850,00 Kč
		VST+SÚ	Celkem	0,00 Kč	32 850,00 Kč	32 850,00 Kč
ZBV05 - Převedení smluvního závazku na společnost ČEVAK a.s.						
7	SO-03.03.1	VST	Kompletní převedení plného rozsahu smluvního závazku týkajícího se objektu SO-03.03.1 "Kanalizační přípojky" na společnost ČEVAK a.s. Oboustranné podepsané SoD byla zhotoviteli předána dne 04.11.2021.	-1 345 138,17 Kč	0,00 Kč	-1 345 138,17 Kč
8	SO-03.03.2	VST	Kompletní převedení plného rozsahu smluvního závazku týkajícího se objektu SO-03.03.2 "Opravy místních komunikací po přeložkách" na společnost ČEVAK a.s.	-133 622,53 Kč	0,00 Kč	-133 622,53 Kč
		VST	Celkem	-1 478 760,70 Kč	0,00 Kč	-1 478 760,70 Kč
		SÚ	Celkem	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		VST+SÚ	Celkem	-1 478 760,70 Kč	0,00 Kč	-1 478 760,70 Kč
ZBV06 - Předříznutí chodníku, uliční vpust, stání pro kontejnery						
9	SO101	SÚ	Rozebrání dlažeb komunikací, zřízení podkladních vrstev, Kládní dlažby z betonových zábrubřivých dlaždic a betonových obrubníků komunikací vč. dočtyř, zřízení UV vl. napojení, pomocná práce - odštěp	0,00 Kč	74 514,50 Kč	74 514,50 Kč
		VST	Celkem	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		SÚ	Celkem	0,00 Kč	74 514,50 Kč	74 514,50 Kč
		VST+SÚ	Celkem	0,00 Kč	74 514,50 Kč	74 514,50 Kč



ZBV07 - Vjezdý č.p. 828, 248, 586, parc. č. 667/1						
10	SO101	SÚ	Hloubení v zemině vč. dopravy a přesunů, Úprava pláně, Podkladní a asfaltové vrstvy	0,00 Kč	36 378,20 Kč	36 378,20 Kč
		VST	Celkem	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		SÚ	Celkem	0,00 Kč	36 378,20 Kč	36 378,20 Kč
		VST+SÚ	Celkem	0,00 Kč	36 378,20 Kč	36 378,20 Kč
ZBV08 - Přípojky dešťové kanalizace č.p. 209, 194						
11	SO101	SÚ	Hloubení v zemině vč. dopravy a přesunů, Zásypy, Obsypy vč. dodání materiálu, Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vč. dodávek a tvarovek, Zřízení UV vč. dodán	0,00 Kč	29 723,10 Kč	29 723,10 Kč
		VST	Celkem	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		SÚ	Celkem	0,00 Kč	29 723,10 Kč	29 723,10 Kč
		VST+SÚ	Celkem	0,00 Kč	29 723,10 Kč	29 723,10 Kč
ZBV09 - Nová trasa v komunikaci pro kabely Cetin a NejTV						
12	SO101	SÚ	Hloubení v zemině vč. dopravy a přesunů, Zásypy vč. dodání materiálu, Zřízení geometrie vč. dodání, Pokládka a dodání ohebných chráničků	0,00 Kč	89 738,55 Kč	89 738,55 Kč
		VST	Celkem	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		SÚ	Celkem	0,00 Kč	89 738,55 Kč	89 738,55 Kč
		VST+SÚ	Celkem	0,00 Kč	89 738,55 Kč	89 738,55 Kč
ZBV10 - Rezerva na předvídatelné vícepráce (bude fakturováno dle skutečně provedených prací)						
13	SO101	SÚ	Zemní práce, Dokončovací povrchové úpravy, Doprojování IS apod.	0,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
		VST	Celkem	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		SÚ	Celkem	0,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
		VST+SÚ	Celkem	0,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
ZBV - Celkem						
ZBV01				-2 040,00 Kč	504 219,42 Kč	502 179,42 Kč
ZBV02+02.2				-122 854,65 Kč	335 935,56 Kč	213 080,91 Kč
ZBV04				0,00 Kč	32 850,00 Kč	32 850,00 Kč
ZBV05				-1 478 760,70 Kč	0,00 Kč	-1 478 760,70 Kč
ZBV06				0,00 Kč	74 514,50 Kč	74 514,50 Kč
ZBV07				0,00 Kč	36 378,20 Kč	36 378,20 Kč
ZBV08				0,00 Kč	29 723,10 Kč	29 723,10 Kč
ZBV09				0,00 Kč	89 738,55 Kč	89 738,55 Kč
ZBV10				0,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
ZBV01 - 10				-1 603 655,35 Kč	1 203 359,33 Kč	-400 296,02 Kč
ZBV - Vodárenská společnost Tábořska				-1 568 015,50 Kč	193 893,80 Kč	-1 374 121,70 Kč
ZBV - Sezimovo Ústí				-35 639,85 Kč	1 009 465,53 Kč	973 825,68 Kč
ZBV - Vodárenská společnost Tábořska s.r.o., Město Sezimovo Ústí				-1 603 655,35 Kč	1 203 359,33 Kč	-400 296,02 Kč
<p>Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce a činí celkem -2,43%.</p> <p>Hodnota změny nepřesahuje 50 % původní hodnoty závazku a činí celkem 15,41%, z toho odpovídá číselně 8,82% a přípočet 6,30%.</p> <p>Celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb a dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku a činí -2,43%.</p> <p>Změny zařazené v souladu ZKZV § 222, odstavce (6), část a).</p>						

Zdůvodnění změny:			
ZBV 01 :	Kolize se stávající obnaženou kamenou stěnou	V průběhu provádění zemních prací byla odkryta dříve nedetekovaná kamenná zeď, která brání zamýšlenému provedení (trase) dešťové kanalizace a vodovodu. Proto je nutné přistoupit k jinému rozsahu zemních prací a vyřešení nové trasy vedení IS v nezbytně nutném rozsahu.	
ZBV 02+02.2 :	Změna oproti původní geologii	V průběhu provádění zemních prací byla zastížena jiná třída těžitelnosti zemin a to především v nižších úrovních jejich provádění. Po provedení sond a posouzení geologem stavby došlo k jejich zatřídění, zaměření a zdokumentování. Je nutno použít jinou technologii při prováděných zemních prací, především použití rozrušovací techniky, z čehož vyplývá větší náročnost na provádění prací.	
ZBV 04 :	Přípojení domovních přípojek	V průběhu odkrytí stávajících domovních přípojek, byla zjištěna jejich různorodost, z čehož vyplývá nutnost provést adekvátní řešení napojení. Bylo navrženo řešení pomocí pružných přechodových spojek, které zajistí funkčnost a dlouhodobou stabilitu systému napojení.	
ZBV 05 :	Převedení smluvního závazku na společnost ČEVAK a.s.	Na žádost společností Vodárenská společnost Táborско s.r.o. a ČEVAK a.s. bylo dohodnuto, že s ohledem na budoucí správu inženýrských sítí a s tím spojenými pracemi, dojde k uzavření SoD mezi Zhotovitelem HES stavební s.r.o. a ČEVAK a.s. Finanční částka se odpočítává z původního smluvního závazku.	
ZBV 06 :	Předláždění chodníku, uliční vpust', stání pro kontejnery	Na žádost Města Sezimovo Ústí bylo v rámci stavebních prací rozhodnuto, s ohledem na lepší obslužnost občanů a budoucí úspory, o vybudování nového kontejnerového stání.	
ZBV 07 :	Vjezdy č.p. 828, 248, 586, parc. č. 667/1	Na základě zjištěného stavu v průběhu realizace a návaznosti na dopravní obslužnost jednotlivých nemovitostí tak, aby nedošlo k jejich omezení, je nutno rozšířit vjezdy u č.p. 828, 248, 586 a u parc. č. 667/1 zbudovat vjezd nový.	
ZBV 08 :	Přípojky dešťové kanalizace č.p. 209, 194	Po odkrytí konstrukcí zjištěn nevyhovující stávající stav přípojek dešťové kanalizace, což vede k nutnosti zbudovat nové.	
ZBV 09 :	Nová trasa v komunikaci pro kabely Cetin a NejTV	Abyste bylo možno zajistit budoucí obslužnost občanů společnostmi Cetin a NejTV, byla s ohledem na stávající kolizní stav na stavbě zbudována příprava pro nové trasy těchto IS.	
ZBV 10 :	Rezerva na předvídatelné vícepráce (bude fakturováno dle skutečně provedených pracích)	Finanční rezerva na práce, které lze nyní s jistotou predikovat, kteréžto bude nutno provést pro dokončení stavebního díla, kdy se jedná převážně o zemní práce, dokončení povrchových úprav, dopojování IS souvisejících s již probíhajícími změnami apod. - bude fakturováno dle skutečně provedených pracích a dodávek.	
Vodárenská společnost Táborско s.r.o.			
Finanční dopad změny: -1.374.121,70 Kč bez DPH	Navýšení / úspora / beze změny	Základ	DPH 21%
		-1 374 121,70 Kč	-288 665,56 Kč
			-1 662 687,26 Kč
Cena dle Smlouvy o dílo R-28/15-2020		5 266 921,12 Kč	1 106 053,44 Kč
Cena dle dodatku ke Smlouvě o dílo R-28/15-2020 vč. převodu finančního závazku		3 892 799,42 Kč	817 487,86 Kč
			4 710 287,30 Kč
Město Sezimovo Ústí			
Finanční dopad změny: 973.825,68 Kč bez DPH	Navýšení / úspora / beze změny	Základ	DPH 21%
		973 825,68 Kč	204 503,39 Kč
			1 178 329,07 Kč
Cena dle Smlouvy o dílo R-28/16-2020		9 867 521,00 Kč	2 093 179,41 Kč
Cena dle dodatku ke Smlouvě o dílo R-28/16-2020		10 941 346,68 Kč	2 297 682,80 Kč
			13 239 029,48 Kč
Vodárenská společnost Táborско s.r.o. + Město Sezimovo Ústí			
Finanční dopad změny: 1.412.191,24 Kč bez DPH	Navýšení / úspora / beze změny	Základ	DPH 21%
		-400 296,02 Kč	-84 062,16 Kč
			-484 358,18 Kč
Cena dle Smluv o dílo R-28/15-2020 + R-28/16-2020		15 234 442,12 Kč	3 199 232,85 Kč
Cena dle dodatků ke Smlouvám o dílo R-28/15-2020 + R-28/16-2020		14 834 148,10 Kč	3 115 170,68 Kč
			17 949 316,78 Kč
Změna nemá celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce a činí celkem -2,63%.			
Hodnota změny nepřesahuje 50% původní hodnoty závazku a činí celkem 15,41%, z čehož odpovídá činní 9,02% a přípočty 6,39%.			
Celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb a dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku a činí -2,63%.			
Změny zařazené v souladu ZZVZ § 222, odstavec (6), část a).			

Přílohy:	<p>příloha č. 2_00_202110_ZBV01-10_Rozdílový rozpočet_SÚ příloha č. 2_00_202110_ZBV01-10_Rozdílový rozpočet_VST příloha č. 1 (kopie SD) příloha č. 2-4 (kopie SD) příloha č. 2-4 (kopie SD) příloha zaměření 3.1 příloha zaměření 3.2 příloha těžitelnost 3.3 příloha č. 2-4 (kopie SD) příloha č. 5 (kopie SD) příloha č. foto 5.1 příloha č. foto 5.2 příloha č. foto 5.3 příloha č. 6 (kopie SD) příloha foto 6.1 příloha foto 6.2 příloha foto 6.3 příloha zápis z 17. KD z 21.7.2021 příloha č. 7 příloha foto 7.1 příloha foto 7.2 příloha foto 7.3 příloha foto 7.4 příloha č. 7 (kopie SD) příloha č. 8-9 (kopie SD) příloha foto 8-9.1 příloha foto 8-9.2 příloha foto 8-9.3 příloha foto 8-9.4 příloha foto 8-9.5 příloha foto 8-9.6 příloha foto 8-9.7 příloha foto 8-9.8 příloha foto 8-9.9 příloha foto 8-9.10 příloha foto 8-9.11 příloha foto 8-9.12 příloha foto 8-9.13 příloha č. 10 (kopie SD) příloha foto 10.1 příloha foto 10.2 příloha č. 11_Situace_stavby__rozdělení SÚxVST_geologie příloha č. 11_Vzorový příčný řez_rozdělení SÚxVST_geologie příloha č. 12_Karty přípojek</p>
-----------------	--

Schvalovací proces:	
Podpis a razítko TDS	Podpis a razítko AD
 <p>VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřeží 4 150 56 Praha 5</p> <p>Bc. Patrik Pujil</p> <p>Datum:</p>	 <p>AQUA PROCON s.r.o. divize Praha Dukelských hrdinů 12 170 00 Praha 7, ČR DIČ: CZ46964371</p> <p>Datum:</p>

Vyjádření zhotovitele: Provedené změny mají dopad do celkového HMG stavby. Rozdílový rozpočet, který tvoří nedílnou součást tohoto ZL je sestaven v souladu se smlouvami o dílo a ZZVZ.

Podpis a razítko objednatele Město Sezimovo Ústí Změnu schvaluji / neschvaluji	Podpis a razítko objednatele Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o. Změnu schvaluji / neschvaluji
 <p>MĚSTSKÝ ÚŘAD SEZIMOVO ÚSTÍ</p> <p>Datum: 05.11.2021</p>	 <p>Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o. Košova 2894 390 02 Tábor IČO: 26069538</p> <p>Tel.: 381 257 669 Fax: 381 257 944 DIČ: CZ20069538</p> <p>Datum: 2021</p>

Podpis a razítko zhotovitele Změnu schvaluji / neschvaluji
 <p>HES STAVEBNÍ s.r.o. Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4 - Braník</p> <p>Tel: 774 712 758 E-mail: info@hes-stavebni.cz www.hes-stavebni.cz IČ: 28143273</p> <p>Michal Jakubec</p> <p>Datum: 2021</p>