

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

kteřou uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dne 26. 10. 2021 níže uvedené smluvní strany

## I. Smluvní strany

**Objednatel:** Brněnské komunikace a.s.  
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice  
IČO: 60733098  
DIČ: CZ60733098  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
účet č.: [REDAKCE]  
zapsán dne 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479  
**zastoupen** Ing. Luděk Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci  
ve věcech běžného plnění smlouvy  
[REDAKCE]  
[REDAKCE]  
[REDAKCE]  
středisko 1100 - středisko realizace inženýrských staveb  
číslo smlouvy objednatele: 1100 - 21000450

a

**Zhotovitel:** TOPSTAV s.r.o.  
se sídlem U Svitavy 1077/2, Černovice, 618 00 Brno  
IČO: 46977660  
DIČ: CZ46977660  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
účet č.: [REDAKCE]  
zapsán dne 14. 12. 1992 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 7850  
**zastoupen** Ing. Jiřím Pavlíčkem, jednatelem společnosti  
ve věcech běžného plnění smlouvy: Ing. Jiří Pavlíček, jednatel společnosti  
ve věcech technických: Ing. Vasil Charalambidis, obchodní ředitel, stavbyvedoucí  
číslo smlouvy zhotovitele: 129/2021

## II. Preambule

- Objednatel a zhotovitel spolu dne 26. 10. 2021 uzavřeli Smlouvu o dílo č. 1100 – 21000450, jejímž předmětem je provedení stavebních prací spočívajících ve vybudování nové zastávky MHD Pluháčkova na ul. Klimešova v Ořešíně v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Ulice Klimešova – zastávka MHD Pluháčkova“ (dále jen „smlouva“). Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVII. odst. 6 smlouvy dohodli na tomto Dodatku č. 1.
- Účelem uzavření tohoto dodatku č. 1 je prodloužení lhůty k realizaci díla. Lhůta sjednaná ve smlouvě totiž spadá do zimního období (1. 12. 2021 až 28. 2. 2022), ve kterém není možné provádět výkopové práce, a to s ohledem na Vyhlášku statutárního města Brna č. 8/2009, o koordinaci výkopových prací na veřejných prostranstvích ve městě Brně, ve spojení s Vyhláškou statutárního města Brna č. 12/2014. Původní termín pro dokončení stavebních prací tak není možné splnit, a

proto se smluvní strany dohodly na jeho prodloužení do 30. 4. 2022; v této lhůtě bude dokončeno i celé dílo včetně dokladové části.

### Čl. III. Změna smlouvy o dílo

- 1) Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na modifikaci citované smlouvy č. 1100 – 21000450 ze dne 26. 10. 2021 tak, že dosavadní znění čl. III. odst. 3 a 4 se ruší a nahrazují novým zněním:

„(3) *Dokončení a předání stavby: nejpozději do 30. 4. 2022.*

(4) *Dokončení a převzetí díla včetně dokladové části: nejpozději do 30. 4. 2022.“*

### Čl. IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
- 2) Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 3) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou.
- 4) Tento Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 1 zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 5) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle prosté omylu.

Za Objednatele:

V Brně dne:

17 -12- 2021

Ing. Luděk Borový  
generální ředitel

Za Zhotovitele:

V Brně dne: 14. 12. 2021

Ing. Jiří Pavlíček  
jednatel společnosti