





ZMENOVOY LIST		číslo ZL : 8
Zhotovitel : "BFK service a. s." Komenského náměstí 54 281 44 Zásmuky IČO : 27155153 DIČ : CZ27155153		
Objednatel : Město Lysá nad Labem Husovo náměstí 23/1 289 22 Lysá nad Labem IČO : 00239402 DIČ : CZ00239402	Kontrola za TDI REALSTAV MB, spol. s r.o. stavebně-technický dozor staveb REALSTAV MB, spol. s r.o. Břetislav Nádvořník tel.: [redacted]	
Způsob odesílání / předání / datum : e-mailem, dne 5.11.2021	Stavba: "Rozšíření mateřské školy Dráček, Lysá nad Labem, k.ú. Litol, ul. Mírová p.č. 90/8; p.č.st.150; st. 547/1; 90/4; 90/12 a	
Odkazy na dokumentaci :	Projektová dokumentace z 09/2020 zpracovaná firmou APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička zak. č. P3219	
na rozpočet :	Cenová nabídka z investorské Smlouvy o dílo č. /2021 ze dne 12.3.2021	
na jednání na akci:	"RMŠ Dráček, Lysá nad Labem"	
POPIS ZMĚNY : I.Návrh změny: <p>Na základě smlouvy o dílo ze dne 12. 03. 2021 odstavce 1. čl. 2a3 a odstavce III. čl. 3 předkládáme upravený harmonogram stavby do května 2022. Jedná se o prodloužení o 102 dní. Celková doba výstavby od předání staveniště 19. 04. 2021 - 15. 04. 2022. Termín se prodlužuje s ohledem na předložené změnové listy č. 2, 3, 4, 5, 6 a 7. Změnový list č. 2 řeší statické doplnění stávajícího objektu. Při provádění bouracích prací, které odkryly stav stávajících konstrukcí. Jako je např. provedení ocelových překladů do stávajícího zdiva (absence původních překladů). Dozdívky nového zdiva místo degradovaného stávajícího zdiva atd. Tento změnový list má vliv na posun termínu v rozsahu 57 dní. Změnový list č. 6 a 7 řeší vybourání bývalého topného kanálu vč. vyřezání stávajících rozvodů (zjištěno při provádění zemních prací), vybourání komunikací z žulových kostek do betonu, provedení hutnicích zásypů atd. Změnový list č. 5 a 3 řeší doplnění EZS v souladu s původní MŠ vč. vzájemného propojení systému a úpravy výplní otvorů v rámci dopřesnění PBR.</p>		
Cenové vyčíslení: <div style="text-align: right;">- Kč</div>		
Tento ZL č. 8 má vliv na termín dokončení díla		
Zhotovitel :  Ing. Jiří Fořt, předseda představenstva	Odsouhlasení objednatelem:  Ing. Romana Fischerová, místostarostka	
Odsouhlasení GP:  Miroslav Stejskal, GP a AD	Odsouhlasení TDS:  Břetislav Nádvořník, stavebně-technický dozor staveb	