

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL : 2
<b>Zhotovitel :</b> <b>"BFK service a. s."</b> Komenského náměstí 54 281 44 Zásmyky IČO : 27155153 DIČ : CZ27155153		
<b>Objednatel :</b> <b>Město Lysá nad Labem</b> Husovo náměstí 23/1 289 22 Lysá nad Labem IČO : 00239402 DIČ : CZ00239402	<b>Kontrola za TDI</b> <b>REALSTAV MB, spol. s r.o.</b> stavebně-technický dozor staveb REALSTAV MB, spol. s r.o. <b>Břetislav Nádvorník</b> tel.: ██████████	
<b>Způsob odesílání / předání / datum :</b> e-mailem, dne 21.9.2021	<b>Stavba:</b> <b>"Rozšíření mateřské školy Dráček, Lysá nad Labem, k.ú. Litol, ul. Mírová p.č. 90/8; p.č.st.150; st. 547/1; 90/4; 90/12 a 90/13"</b>	
<b>Odkazy</b> na dokumentaci :	Projektová dokumentace z 09/2020 zpracovaná firmou APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička zak. č. P3219	
na rozpočet :	Cenová nabídka z investorské Smlouvy o dílo č. /2021 ze dne 12.3.2021	
na jednání na akci:	"RMŠ Dráček, Lysá nad Labem"	
<b>POPIS ZMĚNY :</b> <b><u>I.Návrh změny:</u></b> <p>Práce, které byly provedeny nad rámec dle investorské smlouvy o dílo č. 565/2021 ze dne 12.3.2021. V rámci zahájení demoličních prací v rozsahu předané realizační PD a VV, bylo po provedené kontrole za účasti GDS, AD, statika, TDI a INV dohodnuto, že degradovaná část zdiva (již ohrožena stabilita kce) bude v rozsahu dohodnutém odstraněna a následně nově přezděna. V místě předpokládaných kapes pro vložení stropních nosníků, bylo zjištěno, že současný stav zdiva nevyhovuje, a proto bylo rozhodnuto o odbourání na požadovanou výškovou úroveň, včetně doplnění tzv. vyrovnávacího, zpevňovacího žlb pásu pro následné přezdění a současně využití pro uložení budoucích I profilů - stropnic. Pro optimalizaci žlb věnců byl upraven předpokládaný rozsah prací PD a VV, tak aby opři vlastní realizaci neohrozilo k rozlomení pomocných věncovek (plynosilikáty tl. 50-80mm), zejména při mokřém procesu. Součástí tohoto ZL č. 2 je doplnění ocelových překladů nad okny a dveřmi v obv. pláští 1.NP, viz. požadavek statika, výkres z 6.9.2021. Zohledněné změny jsou detailně zpracovány v tomto ZL č. 2 s vlastními figurami výpočtů dle skutečně prováděných prací, včetně volných příloh č. 1 až 6</p>		
<b>Cenové vyčíslení:</b> viz. příloha č. 1-14"Soupis víceprací a méněprací - ZL č. 2 bez DPH": <span style="float: right;">628 306,25 Kč</span>		
<b>Tento ZL č. 2 má vliv na termín dokončení díla</b>		
<b>Zhotovitel :</b>  Ing. Jiří Fořt, předseda představenstva	<b>Odsouhlasení objednatelem:</b>  Romana Fischerová, místostarostka	
<b>Odsouhlasení GP:</b>  Miroslav Stejskal, GP a AD	<b>Odsouhlasení REALSTAV MB, spol. s r.o.:</b>  Břetislav Nádvorník, stavebně-technický dozor staveb	