

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č.j. KRPC-110512/ČJ-2021-0200VO-VZJ

dle zákona § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

I.

Smluvní strany

1. Objednatel

Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje,
se sídlem Lannova tř. 193/26, 370 74 České Budějovice.

Zastoupená plk. Mgr. Ing. Ivanem Fantou, MBA, náměstkem ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku
IČO: 75151511

DIČ: CZ75151511

plátce DPH

Bankovní spojení: ČNB České Budějovice

číslo účtu: 64133881/0710

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel

společnost: DEMOSTAV, spol s r.o.

sídlo: Masarykova 35, 373 41 Hluboká nad Vltavou

zastoupený: Ing. Martinem Sedlickým, jednatelem společnosti

IČO: 466 78 573

DIČ: CZ46678573

Bankovní spojení: ČSOB

číslo účtu: 12105993/0300

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1509

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Úvodní ustanovení

1. Objednatel a zhotovitel podepsali dne 11. října 2021 smlouvu o dílo na „Opravu sociálního zázemí – sportovní areál Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, Jiráskovo nábřeží 25, České Budějovice.“

2. Zahájení prací na díle bylo ve smlouvě určeno na nejpozději do 11. října 2021 a dokončení díla bylo pak stanoveno do 141 kalendářních dnů od zahájení prací. Práce na díle byly zahájeny 11. října 2021, termín dokončení a předání díla byl tedy tímto určen na 28. února 2022.

3. Dne 25. listopadu 2021 byl Usnesením vlády ČR č. 1065 pro území České republiky z důvodů ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (SARS CoV-2) vyhlášen nouzový stav na dobu 30 dnů ode dne 26. listopadu 2021.

4. Dne 13. prosince 2021 byla zhotovitelem doručena objednateli prostřednictvím e-mailu žádost, ve které zhotovitel žádá o prodloužení termínu realizace díla, tj. ze smluvního termínu 28. února 2022 na termín 31. března 2022 (tedy o jeden kalendářní měsíc). Svou žádost zdůvodnil zhotovitel tím, že v důsledku vyhlášeného nouzového stavu a s ním spojenými protiepidemickými opatřeními se dostává do prodlení v důsledku omezení činnosti poddodavatelů, zásobením a dodávek materiálů a v neposlední řadě v důsledku vlastní zaměstnanecké nedostatečnosti.

III. Předmět dodatku


Smluvní strany se dohodly na základě výše uvedených objektivních skutečností a v souladu s ustanovením čl. XI na změně obsahu smlouvy o dílo a to následujícím způsobem:

Stávající znění odstavce 2 ve čl. III smlouvy se mění následujícím způsobem:

„Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli nejpozději do 172 kalendářních dnů od zahájení prací, tedy do 31. března 2022.“

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a je účinný dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, přičemž platí, že povinným k uveřejnění v registru smluv je objednatel.
3. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a opatřen elektronickými podpisy.
4. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a tento je sepsán podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.



plk. Mgr. Ing. Ivan Fanta, MBA
náměstek ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku
podepsáno elektronicky



Ing. Martin Sedlický
jednatel společnosti
podepsáno elektronicky