

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zpracování studie proveditelnosti

Název zakázky:

Studie proveditelnosti změny trakce z DC 3 kV na AC 25 kV, 50 Hz v oblasti „Olomoucko a Českořebosko“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem generálního ředitele pro modernizaci dráhy, na základě „Pověření“ č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka A 48384

číslo účtu:xxx

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-4708/2020**

a

SUDOP BRNO, spol. s.r.o.

se sídlem: Kounicova 688/26, Veveří, 602 00 Brno

zastoupena: Ing. Kamilem Chmelou, jednatelem společnosti

Ing. Radomírem Hanákem, jednatelem společnosti

Ing. Martinem Mrázem, jednatelem společnosti

IČO: 44960417

DIČ: CZ44960417

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 3803

Bankovní spojení: xxx

číslo smlouvy: 20137/20

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Na základě žádosti zhotovitele ze dne 23. 11. 2021 a v souladu s ustanoveními článku III. Bodu 5 Obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 1 Smlouvy, se smluvní strany dohodly na rozšíření rozsahu předmětu plnění Díla o požadavky vzniklé z projednání v rámci Objednatele a ze strany Sdružení železničních nákladních dopravců (zkratka ŽESNAD). Předmětná část bude odevzdána v 2.

Dílčí etapě bodu B a bude spočívat ve vypracování výpočtů a následné projednání se zástupci energetických společností s termínem odevzdáním do 2 měsíců od účinnosti tohoto dodatku č. 1.

Důvodem pro prodloužení a rozšíření díla je prověření umístění nových TNS do blízkosti uzlů energetické sítě včetně environmentálního zhodnocení, kontrolních energetických výpočtů a projednání s energetickými společnostmi a dále prověření napájení tati Olomouc – Uničov – Šumperk z TNS Červenka včetně energetických výpočtů.

- 1.2. V souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek se smluvní strany dohodly na rozšíření předmětu plnění Díla a s tím souvisejícím navýšením ceny Díla o částku 784.200,- Kč bez DPH.
- 1.3. V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo:

Změna článku VI. TERMÍN PLNĚNÍ

Nové znění bodu 2. Dílčí etapa:

A) Předmět díla v rozsahu - projednání a zapracování připomínek z projednání první dílčí etapy (odevzdání);

- návrh technického a dopravně-technologického řešení, energetické výpočty pro celou oblast řešené SP, rámcové stanovení investičních nákladů, přepravní prognózy a CBA

- bude dokončeno a předáno do 3 měsíců od písemného pokynu Objednatele k započetí s plněním 2. Dílčí etapy (odevzdání)

- fakturováno bude 30 % ceny díla

B) Předmět díla v rozsahu – Vypracování výpočtů a následné projednání se zástupci energetických společností

- bude dokončeno a předáno do 2 měsíců od účinnosti dodatku č. 1

- fakturováno bude navýšením ceny dle dodatku č. 1 (tedy částka 784.200,- Kč bez DPH)

Změna článku VII. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY

Nové znění bodu 7. 1.:

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla, přičemž maximální celková Cena Díla je:

Celková Cena Díla bez DPH 8 945 760,- Kč

slovy: osmmiliónůdevětsetčtyřicetpěttisícsemsetšedesát korun českých bez DPH

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Objednatel:

Zhotovitel:

V Praze dne 20.12.2021

V Brně dne 9.12.2021

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek generálního ředitele pro
modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Kamil Chmela
Jednatel společnosti
SUDOP BRNO, spol. s.r.o.