

**Dodatek č. 1**  
Smlouvy o dílo  
**Číslo objednatele: 2021/6**  
**Číslo zhotovitele: 23-SOD-2021-035**

**čl. I. Smluvní strany**

**Objednatel:** **Město Vrchlabí**  
Zastoupený: [redacted], starosta města  
Adresa: [redacted]  
IČO: [redacted]  
DIČ: [redacted]  
Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]

**Zhotovitel:** **M - SILNICE a.s.**  
Sídlo: [redacted]  
Zastoupený: [redacted], předsedou představenstva  
[redacted], místopředsedou představenstva  
IČO: [redacted], zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu  
v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 430  
DIČ: [redacted]  
Telefon: [redacted]  
Fax: -  
E-mail: [redacted]  
http://: [www.msilnice.cz](http://www.msilnice.cz)  
Adresa pro doručování ( je-li odlišná od sídla zhotovitele):  
M - SILNICE a.s., oblastní závod SEVER, [redacted]  
[redacted]  
Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]

**čl. II. Předmět dodatku**

**Smluvní strany spolu uzavírají dodatek č. 1 shora uvedené smlouvy o dílo tohoto znění:**

- 1) Smluvní strany konstatují, že se během realizace díla dle výše uvedené smlouvy objevila nutnost provést změnu termínu provádění části díla, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat, ačkoli jednal s náležitou péčí.
- 2) Součástí předmětu díla dle výše uvedené smlouvy o dílo je rovněž rekonstrukce povrchu podloubí domů ve vlastnictví objednatele přiléhajících k ulici Krkonošská. V průběhu realizace díla projeví vlastníci dalších jedenácti domů s podloubím na téže ulici zájem o výměnu dlažby v těchto podloubí a k provádění těchto prací vybrali na základě cenové nabídky rovněž výše uvedeného zhotovitele. Jelikož je objednatelem město, má oprávněný zájem na jednotném vzhledu Krkonošské ulice, která je hlavní ulicí v centru města se zásadním významem pro místní obyvatele i turisty, a to i z hlediska dopravní obslužnosti města. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby rekonstrukce povrchu podloubí ve vlastnictví objednatele i třetích osob probíhala zároveň. Jen tímto způsobem bude dosaženo esteticky i funkčně nejlepšího výsledku rekonstrukce za současné minimalizace dopravního omezení hlavního tahu centra města a omezení průchodnosti a provozu podnikatelských provozoven na této části ulice.

- 3) Jelikož rekonstrukci podloubí nebude možné provést v celém rozsahu před započítím zimního období, které provádění těchto prací neumožňuje, a to jak z důvodů časových, tak i z důvodu neočekávaných výpadků dodávky materiálu způsobené pandemií Covid-19, dojednaly smluvní strany tuto změnu v termínech plnění díla:

**Smluvní strany se v souladu s čl. 3 odst. 3.4. a 3.5. dohodly na provádění částí předmětu díla spočívající v rekonstrukci povrchu podloubí domů v ulici Krkonošská až po přerušení prací z důvodu zimní přestávky stanovené ve dnech od 9. 12. 2021 do 31. 3. 2022. Ostatní práce nezbytné pro dokončení díla budou provedeny v termínech vyplývajících z původního znění smlouvy o dílo.**

**Zhotovitel je povinen provést tuto část předmětu díla do 30 kalendářních dnů od opětovného započítí prací, a to v termínu od 1. 4. 2022 do 31. 5. 2022.**

**Smluvní strany rekapituluji, že doba provádění díla se prodlužuje o 30 kalendářních dní (bez započtení doby přerušení prací), přičemž zhotovitel je povinen dílo dokončit nejpozději do 31. 5. 2022.**

- 4) Učinění této změny závazku ze smlouvy je nezbytné k naplnění povinnosti objednatele vynakládat veřejné prostředky hospodárně, efektivně a účelně. Změnou smlouvy nedochází k navýšení ani ke zmenšení objemu prací nutných k dokončení díla, tedy se ani nijak nemění celková cena díla. Vzhledem k rozsahu a technologické náročnosti odložených prací vůči zbytku díla, by tato změna naplnila definiční znaky změny *de minimis*. Z tohoto důvodu považují smluvní strany prodloužení doby provádění díla o 30 dní za přiměřené.
- 5) Smluvní strany při realizaci této změny využili svého práva daného jim smlouvou o dílo v ustanoveních čl. 3 odst. 3.4. a 3.5., a proto mají za to, že byly splněny podmínky uplatnění vyhrazené změny v souladu s § 222 odst. 2 ZZVZ za použití ustanovení § 100 odst. 1 ZZVZ. Z důvodu předběžné opatrnosti smluvní strany konstatují, že charakter a okolnosti prováděné změny rovněž naplňují zatřídění do § 222 odst. 6 ZZVZ.
- 6) Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv, které zajistí objednatel.
- 7) Pro vztahy smluvních stran nedotčené tímto dodatkem platí ujednání shora uvedené smlouvy o dílo.
- 8) Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na 45. zasedání Rady města Vrchlabí konaném dne 8.12.2021 usnesením č. 1426/45/RM/2021
- 9) Tento dodatek je vypracován ve čtyřech originálech, po dvou pro každou ze smluvních stran.

Vrchlabí dne 9.12.2021

V Hradci Králové dne 9.12.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
[redacted]  
starosta města Vrchlabí

.....  
[redacted]  
předseda představenstva  
M - SILNICE a.s.

.....  
[redacted]  
místopředseda představenstva  
M - SILNICE a.s.