

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. MULNCJ 63829/2021
ev. č. DS202100424
uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen občanský zákoník)
na akci: „Komunikace Tomanova – Dalimilova – I. etapa“

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: město Louny
Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
Zastoupený: Mgr. Pavlem Jandou, starostou města
IČO: 00265209
DIČ: CZ00265209
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Louny
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

[REDACTED]

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: ALGON, a.s.
Sídlo: Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha
Zastoupený: Petr Študlar, předseda představenstva
IČO: 28420403
DIČ: CZ28420403
Registrace: U Městského soudu v Praze,
oddíl B vložka 14403
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

[REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

S odkazem na článek 6 smlouvy o dílo se objednatel rozhodl přistoupit k uzavření tohoto dodatku, přičemž důvodem dodatku jsou skutečnosti zjištěné během realizace stavby. Nejdelší zdržení stavby bylo způsobeno odchylkou původního hydrogeologického posudku z roku

2019, který byl zhotoven z mapy, od posudku zhotoveného na základě sond z 9/2021 (po zahájení stavby).

Na základě nového posudku nebylo možné realizovat práce na jednotlivých zasakovacích objektech dešťových vod dle projektu a bylo nutné kompletně přepracovat celý systém odvodnění.

V důsledku toho zhotovitel nemohl realizovat jednotlivé stavební objekty, jako odvodnění a další objekty, které jsou na tomto řešení závislé. Doba trvání překážky činila 55 dní. Doba trvání překážky je součtem dob nutných pro zpracování nového hydrogeologického posudku, přepracování projektové dokumentace, schválení řešení na SČVK a termínem dodání nových prvků.

Dalším důvodem prodloužení doby realizace je řešení přesunu polopodzemních kontejnerů na tříděný odpad ze středového pásu do zálivu vedle trafostanice a projednání o možnosti průjezdnosti ulice Vavřince z Březové.

S ohledem na tyto skutečnosti a na základě dohody smluvních stran se mění tímto dodatkem následující články Smlouvy o dílo MULNCJ 63829/2021 ev. č. DS202100424 takto:

Článek 2.2 se mění takto:

Článek 2

Výchozí podklady a údaje

2.2. Výchozí údaje:

2.2.1 Název stavby: **„Komunikace Tomanova – Dalimilova – I. etapa“**

2.2.2 Místo stavby: Louny ul. Tomanova

2.2.3 Termín stavby: zahájení: **neprodleně po výzvě k zahájení plnění**

ukončení: **do 144 kalendářních dnů od předání staveniště**

Ustanovení smlouvy, která nepodléhají změnám v tomto dodatku č. 1, zůstávají v původním znění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Všechny stejnopisy mají hodnotu originálu.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, které provede objednatel.

Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů v dodatku č. 1 uveřejněné v registru smluv podle věty první, se děje v souladu s tímto zákonem, se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27 dubna 2016.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

V Praze 7. 12. 2021



za zhotovitele:

Petr Študlar

Předseda představenstva

V Lounech 14. 12. 2021



za objednatele:

Mgr. Pavel Janda

starosta města