

# **Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo č. JIPS/ Kralovice/11/09/2020**

*Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.*

Smluvní strany:

**1.**

**město Kralovice**

Markova tř. 2, 331 41 Kralovice

IČ 00257966

objednatele zastupuje ve věcech smluvních: Ing. Karel Popel, starosta města

objednatele zastupuje ve věcech technických: xxxx

dále jen „objednatel“

a

**2.**

**JIPS stavební firma s.r.o.**

se sídlem Nad Týncem 31 , 31200 Plzeň

IČ: 29090989

DIČ: CZ29090989

Zhotovitel je plátce DPH.

zastupuje: Ing. Petr Jiran; tel. xxxxx

e-mail: xxxx

dále jen „zhotovitel“

**společně „smluvní strany“**

uzavírají tuto

## **Smlouvu o dílo**

### **Článek I.**

#### **Předmět smlouvy**

Předmětem této smlouvy je zhotovení stavební akce: **Stavební úpravy v pavilonu “C“ v MŠ Kralovice**, dle projektové dokumentace zpracované xxxxx  
**Obsahem dodatku č.3 jsou požadované práce a změny uvedené v dodatcích č. 1,2 k výše uvedené smlouvě a odůvodnění posunutí termínu dokončení.**

### **Článek II.**

#### **Doba plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést DÍLO v následujících termínech:  
Nejdivější termín zahájení stavebních prací: **5. října 2020**

Předpokládaný termín dokončení stavebních prací: **30. května 2021**

2. Důvodem k prodloužení termínu dokončení byly především nepříznivé klimatické podmínky (deštivé období v měsících březnu a dubnu) , které bránily provádět střešní konstrukce a krytinu.
3. Dalším důvodem byl onemocnění pracovníků Covidem 19 a opakovaná karanténa pracovníků stavebních a montážních prací.
4. V neposlední řadě mělo na prodloužení termínu dokončení i navýšení rozsahu prací v celkové částce ve výši 599.157 Kč bez DPH.

### Článek III. Cena za DÍLO

1. Předpokládaná cena za realizaci DÍLA podle této smlouvy:

|              | <b>Kč bez DPH</b>     | <b>DPH 21 %</b> | <b>Kč včetně DPH</b>   |
|--------------|-----------------------|-----------------|------------------------|
| Cena dle SOD | <b>2 24 667,48 Kč</b> | 551 180,17      | <b>3 175 847,65 Kč</b> |
| Dodatek č.1  | <b>458 192,00 Kč</b>  | 96 220,32       | <b>554 412,32 Kč</b>   |
| Dodatek č.2  | <b>140 965,00 Kč</b>  | 170567,65       | <b>170567,65 Kč</b>    |
| Celkem       | <b>3 223 824,48Kč</b> | 677003,14       | <b>3 900827,62 Kč</b>  |

2. Jako podklad pro stanovení případných změn předmětu DÍLA bude sloužit propočet nákladů (příloha č. 1 SoD), případně budou ceny stanoveny dohodou smluvních stran.

**Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti , účinné a vymahatelné. Věcný obsah a ekonomický význam jsou shodné a účely dodatku a platné smlouvy jsou zachovány.**

**V Kralovicích 12.05. 2021**

za objednatele

**V Plzni 12.05. 2021**

za zhotovitele

.....  
Město Kralovice  
Ing. Karel Popel  
starosta města

.....  
Ing. Petr Jiran , jednatel společnosti  
JIPS stavební firma s.r.o.  
Nad Týncem 31 , 31200 Plzeň