



Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Česká republika – Probační a mediační služba

organizační složka státu se sídlem v Praze 1, Senovážné náměstí 995/1, PSČ: 110 00

Právní forma: 325 – organizační složka státu

Zastoupena: PhDr. Andreou Matouškovou, ředitelkou

IČO: 70888060

DIČ: není plátcem DPH

Bankovní spojení: 

(dále jen „Objednatel“)

a

TOVOSTAV s.r.o.

Se sídlem: Osvoboditelů 825, 683 23 Ivanovice na Hané

Zastoupena: Josefem Kubáčkem

IČO: 24845671

DIČ: CZ24845671

Bankovní spojení: 

(dále jen „Zhotovitel“)

dále též společně označeny jako „Strany“ nebo každá z nich samostatně jako „Strana“.

uzavírají tento Dodatek a projevují vůli řídit se všemi jeho ustanoveními.

Čl. 1

- 1.1 Strany prohlašují, že dne 2. 3. 2021 uzavřely smlouvu č. 1600, jejímž předmětem je provedení zemních prací, krytů pozemních komunikací, dodání a kompletace konstrukcí a dalších prací při zhotovení zpevněné plochy, vjezdů, bran a dlažby v areálu budovy na adrese Mozartova 110/4, 779 00 Olomouc – Nová ulice (dále jako „Dílo“). K této smlouvě byly uzavřeny dodatky vedené v evidenci Objednatele pod č. 1600a, 1600b, 1600c, 1600d, 1600e (dále jako „Smlouva“).
- 1.2 Strany se dohodly na změně Smlouvy tak, jak je popsáno v čl. 2 Dodatku, a to na základě vzniklých objektivních skutečností, které splňují zákonné ustanovení dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Čl. 2

- 2.1 V článku III. Smlouvy se odst. 2 nahrazuje novým odstavcem č. 2, který zní:
„ 2. Zhotovitel se zavazuje provést a předat Dílo vymezené v čl. II této Smlouvy Objednateli nejpozději do 16.12. 2021.“



2.2 V článku IV. Smlouvy se odst. 1 nahrazuje novým odstavcem č. 1, který zní:

„Cena Díla byla dohodnuta v celkové výši **653 136,17 Kč** včetně DPH (dále pouze „Cena“).“

2.3 V článku IV. Smlouvy se odst. 3 nahrazuje novým odstavcem č. 3, který zní:

„Rozpis Ceny v Kč:

a) Cena bez DPH: 539 781,96 Kč,

b) DPH: 113 354,21 Kč,

c) Celková cena vč. DPH 653 136,17 Kč.“

Celková rekapitulace

	Cena bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Cena dle SoD	421 542,90 Kč	88 524,01 Kč	510 066,91 Kč
Dodatek č.1-3	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Dodatek č.4	85 259,06 Kč	17 904,40 Kč	103 163,46 Kč
Dodatek č.5	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Dodatek č.6	32 980,00 Kč	6 925,80 Kč	39 905,80 Kč
Celkem po dodatku č.6	539 781,96 Kč	113 354,21 Kč	653 136,17 Kč

2.4 V článku XVIII. Smlouvy se za Přílohu č. 2 přidává nová příloha č. 3, která zní:
„Změnový list č.2.“

Čl. 3


3.1 Výše uvedené změny Smlouvy nezakládají podstatnou změnu závazku, jelikož by nemohly ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly těmto změnám, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele a ani by nevedly k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

3.2 Strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že nebyl uzavřen za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.

3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze Stran, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých




smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jinak.



PhDr. Andrea Matoušková
Objednatel

Česká republika
Probační a mediační služba
ředitelství
Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1
-17-



Josef Kubáček
Zhotovitel

TOVOSTAV s.r.o. ©
Osvoboditelů 825, 683 23 Ivanovice na Hané
IČO: 24845671, DIČ: CZ24845671
Tel.: 722 932 645

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku č. 6, SoD č. 1600)č.: **ZL 2**

Dodatečné stavební práce zadané dle § 222, odst. 6, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Stavba: "PMS – zpevněná plocha a vjezd Mozartova 110/4, Olomouc"

Datum: **19.10.2021**

Předmět změny: **Zábor staveniště**

Dotčené místo: **Mozartova 110/4, exteriér budovy**

Odkaz na výkresy: **není**

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: **není**

Odkaz na jinou část smlouvy: **není**

Změna termínu dokončení stavby: **ano**

Dopad do ceny díla dle SOD: **Ano** **přípočet** **32 980,00 Kč** (bez DPH)

Změnu vyvolal: **skutečnost zjištěná při realizaci stavby**


Přípočty:	<input type="text" value="32 980,00 Kč"/>	<input type="text" value="39 905,80 Kč"/>
Odpočty:	<input type="text" value="0,00 Kč"/>	<input type="text" value="0,00 Kč"/>

CENA CELKEM (s DPH)

Přílohy:	rozpočet	<input type="text" value="ne"/>	Listů A4:	<input type="text" value="1"/>
	CN subdodavatele	<input type="text" value="ano"/>	Listů A4:	<input type="text" value="1"/>
	příloha PD	<input type="text" value="ne"/>	Listů A4:	<input type="text" value="0"/>
	celkem	<input type="text" value=""/>	Listů A4:	<input type="text" value="2"/>

Popis a odůvodnění změny:**Zábor staveniště**

Při zahájení bouracích prací v části nové vjezdové brány bylo zjištěno mělké uložení dvou silových napájecích kabelů (ČEZ a veřejné osvětlení) pro domy a ulici Mozartova, jejichž hloubka uložení by nezaručovala správné ztuhnutí podkladu pro vjezdovou dlažbu, hrozilo by též i možné poškození kabelů. Přeložka, resp. prodloužení kabelů umožní správné uložení a dostatečnou hloubku pro podkladní vrstvu dlažby. Přeložku vykonává správce sítě společnost ČEZ a.s. Vzhledem k několika termínovým posunům ze strany ČEZ a.s., je nucen zhotovitel prodloužit zábor staveniště (Magistrát města Olomouce) o dobu do dokončení přeložky kabelů.

Stanovisko projektanta:	projekt bez změny	<input checked="" type="checkbox"/> X	Podpis	<input type="text" value="souhlas"/>
Objednatel:		<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="souhlas"/>	19.10.2021
Dodavatel:		<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="souhlas"/>	19.10.2021
TDI:		<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="souhlas"/>	19.10.2021

Josef
Kubáček

Digitálně podepsal Josef Kubáček
Datum: 2021.10.21
07:12:45 +02'00'