

Dodatek č. 16

smlouvy o dílo uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ 708 89 546
zástupce: Mgr. Martin Červíček, hejtman

dále jen „objednatel“ a

PRAGOPROJEKT, a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, pod spisovou značkou 1434

se sídlem K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO 452 72 387
DIČ CZ45272387
zastoupený Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva
bankovní spojení KB a.s., Praha 4
číslo účtu 5904041/0100

jako správce **společnosti PRAGOPROJEKT/M-PROJEKCE – rozvoj centrální průmyslové zóny,**

M – PROJEKCE s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, pod spisovou značkou 37094

se sídlem Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
IČO 050 61 415
DIČ CZ05061415
zastoupený Ing. Petrem Hájkem, Mgr. Michalem Kropáčem, jednatelem společnosti
bankovní spojení ČSOB a.s.
číslo účtu 274779891/0300

jako společník **společnosti PRAGOPROJEKT/M-PROJEKCE – rozvoj centrální průmyslové zóny**

správce a společník společnosti PRAGOPROJEKT/M-PROJEKCE – rozvoj centrální průmyslové zóny společně dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 09. 2017 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „**Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury – zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru**“ v rámci projektu „**Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu**“- evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek **Z2017-04572**, smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Z důvodu průtahů s vydáním souhlasů se stavbou na situačních výkresech ze strany některých dotčených orgánů státní správy a soukromých subjektů, a také z důvodu průtahů s vydáním vyjádření k dokumentaci DSP ze strany některých dotčených orgánů státní správy, a také z důvodu odvolání obce Kvasiny k zahájenému řízení o vynětí pozemků z PUPFL, není možné ze strany Zhotovitele zajistit nabytí právní moci stavebního povolení v části Solnice – jih do 31.12.2021.

V návaznosti na výše uvedené dochází k úpravě doby plnění Díla. Změna dle změnového listu č. 16 není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“).

Předmět dodatku

1. V článku 6 - Doba plnění - se tímto ruší odst. 1 a nahrazuje se následujícím zněním:

a) *Termíny pro realizaci části díla dle článku 4 odst. 3 písm. a) smlouvy o dílo*

- *Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DUR:*
nejpozději do 15. 4. 2018
- *Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DUR aktualizované dle ZL č. 3:*
nejpozději do 15. 7. 2018
- *Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DUR aktualizované dle ZL č. 4:*
nejpozději do 30. 11. 2018
- *Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DSP aktualizované dle ZL č. 6:*
nejpozději do 15. 7. 2019
- *Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DUR aktualizované dle ZL č. 6:*
nejpozději do 15. 06. 2019
- *Termín pro zajištění platného územního rozhodnutí dle ZL č. 12:*
nejpozději do 30. 06. 2021
- *Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DPS dle ZL č. 13:*
nejpozději do 30. 06. 2021
- *Termín pro zajištění pravomocného stavebního povolení stavby dle ZL č. 16:*
nejpozději do 30. 06. 2022

- Realizace součinnosti v rámci zadávacího řízení:

neprodleně od výzvy objednatele, případně osoby objednatelem určené, do uzavření smlouvy na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky na realizaci předmětné stavby nebo její části, není-li touto smlouvou stanoveno jinak

- Realizace činnosti autorského dozoru

na výzvu objednatele po zahájení stavebních prací

- Termín pro předání autorského deníku o autorském dozoru:

nejpozději do 30 dnů od vydání kolaudačního souhlasu se stavbou

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
3. Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
5. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
6. O uzavření dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020.

Přílohy:

Změnový list č. 16

Za objednatele v Hradci Králové dne 20. 12. 2021

Za zhotovitele v Praze dne 13. 12. 2021

Mgr. Martin Červíček
Hejtman

Královéhradecký kraj
Královský úřad
Přívokarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Ing. Marek Svoboda
PRAGOPROJEKT, a.s.
předseda představenstva
Na základě plné moci ze dne 12. 6. 2017

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387, zapsán v OR
Měst. soudu v Praze odd.B, vl.143

Smlouva o dílo:

Smlouva o dílo ze dne 27. 09. 2017

Změnový list číslo a název:

ZL č. 16

Název akce:

„Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury - zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“.

Podrobný technický popis změny:

Solnice, jih:

Z důvodu časových posunů při zajištění inženýrské a majetkoprávní činnosti, které nebyly zaviněny ani jednou smluvní stranou není možné ze strany Zhotovitele zajistit nabytí právní moci stavebního povolení v části Solnice – jih do 31.12.2021.

- 1) Důvodem časových posunů jsou průtahy s vydáním souhlasů se stavbou na situačních výkresech ze strany některých dotčených orgánů státní správy a soukromých subjektů. Jedná se o společnost Auto SAS s.r.o., se kterou Investor stavby dlouhodobě diskutuje jejich požadavky. Dále se jedná o Správu železnic, která souhlas podmiňuje vydáním svého vyjádření. Se společností Auto SAS s.r.o. jsou průběžně vedena jednání. Správa železnic je průběžně urogována.
- 2) Dalším důvodem časových posunů jsou průtahy s vydáním vyjádření ze strany některých dotčených orgánů státní správy. Jedná se o Správu železnic, která zhotoviteli zaslala dne 30.6.2021 třetí kolo připomínek k PD. Po jejich zapracování vydala správa železnic dne 20.7.2021 oficiální vyjádření, které ale nazvala „Vyjádření ke konceptu PD pro stavební řízení“ a ve kterém obdržel Zhotovitel nové, dříve neuvedené připomínky k PD. V průběhu října 2021 si Správa železnic vyžádala další doplňující podklady, které jí byly obratem poskytnuty. Další organizací, která doposud nevydala své vyjádření je Drážní úřad, který ho může vydat až poté, co obdrží vyjádření od Správy železnic. Všechny organizace jsou průběžně urogovány e-mailem a telefonicky.
- 3) Posledním důvodem časových posunů je odvolání obce Kvasiny k zahájenému řízení o vynětí pozemků z PUPFL. Obec požaduje nejdříve vyřešit majetkoprávní vztahy s Královéhradeckým krajem. Po uzavření majetkové smlouvy vydá Obec Kvasiny opravné stanovisko k vynětí pozemků z PUPFL a řízení o vynětí z PUPFL může následně pokračovat.

Zdůvodnění změny:

Z důvodu posunu vydání souhlasu dle § 15 odst.2 zákona č. 183/2006 Sb., dále z důvodu průtahů s vydáním souhlasů se stavbou na situačních výkresech ze strany některých dotčených orgánů státní správy a soukromých subjektů, a také z důvodu průtahů s vydáním vyjádření k dokumentaci DSP ze strany některých dotčených orgánů státní správy není možné ze strany Zhotovitele zajistit nabytí právní moci stavebního povolení v části Solnice – jih do 31.12.2021.

Tyto změny mají významný vliv na úpravu termínu plnění Díla.

V návaznosti na výše uvedené je nezbytné realizovat práce nad rámec díla dle smlouvy o dílo a upravit dílčí termíny plnění pro realizaci díla dle smlouvy o dílo.

1. V článku 6 - Doba plnění - se tímto ruší odst. 1 a nahrazuje se následujícím zněním:

Zhotovitel realizuje dílo dle článku 4 a 5 smlouvy o dílo v následujících termínech:

a) Termíny pro realizaci části díla dle článku 4 odst. 3 písm. a) smlouvy o dílo

- Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DUR:
nejpozději do **15. 4. 2018**
- Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DUR aktualizované dle ZL č. 3:
nejpozději do **15. 7. 2018**
- Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DUR aktualizované dle ZL č. 4:
nejpozději do **30. 11. 2018**
- Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DSP aktualizované dle ZL č. 6:
nejpozději do **15. 7. 2019**
- Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DUR aktualizované dle ZL č. 6:
nejpozději do **15. 06. 2019**
- Termín pro zajištění platného územního rozhodnutí dle ZL č. 12:
nejpozději do **30. 06. 2021**
- Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DPS dle ZL č. 13:
nejpozději do **30. 06. 2021**
- Termín pro zajištění pravomocného stavebního povolení stavby dle ZL č. 16:
nejpozději do **30. 06. 2022**
- Realizace součinnosti v rámci zadávacího řízení:
neprodleně od výzvy objednatele, případně osoby objednatelem určené, do uzavření smlouvy na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky na realizaci předmětné stavby nebo její části, není-li touto smlouvou stanoveno jinak
- Realizace činnosti autorského dozoru
na výzvu objednatele po zahájení stavebních prací
- Termín pro předání autorského deníku o autorském dozoru:
nejpozději do 30 dnů od vydání kolaudačního souhlasu se stavbou

Změna projednána na výrobním výboru dne 22. 11. 2021.

Vyjádření zástupce zhotovitele oprávněného jednat ve věcech technických - S realizací změny souhlasím.

Datum **13. 12. 2021**
Jméno: Ing. Marek Svoboda

Podpis:

Vyjádření zástupce objednatele (KHK) - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Datum: **15. 12. 2021**
.....

Jméno: Ing. Jana Jiráňová

Podpis:

FRAGOPROJEKT, a.s.
Bylánská 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387, zapsán v OR
sídlo v Praze odd. B, vl. 143