

SMLOUVA O DÍLO

DODATEK Č. 2

I.

Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace**
Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Zastoupen : [redacted] ředitel SSMSK
IČO : 00095711
DIČ : CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku : vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Bankovní spojení : Komerční banka a.s.
číslo účtu 43-16732791/0100
Pověřen k jednání ve věcech smlouvy [redacted] – obchodně-investiční náměstek
Pověření k jednání ve věcech realizace stavby:
1) [redacted] vedoucí střediska Opava
2) [redacted] vedoucí TSÚ střediska Opava
3) [redacted] – pracovník střediska Opava
4) [redacted] pracovník ředitelství
- 2. Zhotovitel:** **IDS – Inženýrské a dopravní stavby a.s.**
Se sídlem: Albertova 229/21, Nová Ulice, 799 00 Olomouc
Zastoupen : [redacted], člen představenstva
IČO : 25869523
DIČ : CZ25869523
Zapsán v obch. rejstříku : vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2419
Bankovní spojení : Komerční banka a. s., Československá obchodní banka a.s.,
č.ú. 27-4176700287/0100, 17622113/0300
Pověřen k jednání ve věcech smluvních : [redacted], člen představenstva
Pověřen k jednání ve věcech technických a realizace stavby: [redacted] ředitel divize mosty, inženýrské konstrukce a liniové stavby
[redacted] vedoucí střediska mosty - sever

II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 15.2.2021 smlouvu o dílo týkající se realizace stavebních prací na stavbě „**VT SEDLINKA v km 2,500-5,150 – SO5 – Úprava LB koryta podél komunikace III/1125**“.

Při provádění prací došlo vlivem přívalových dešťů a zvýšení průtoku Sedlinky k narušení stability výkopu a svahu silnice III/01125. Z tohoto důvodu bylo nutné dodatečně provést záporové pažení poškozené části úseku. K dalšímu zdržení docházelo při souběhu prováděných prací obou zhotovitelů, kteří prováděli práce na staveništi ve společném úseku zpevnění břehů vodního toku Sedlinka a při provádění mostků pro příjezd k rodinným domkům.

2. Z důvodů uvedených v odst. 1 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo (viz Změnový list č 002 ze dne 6.12.2021), který upravuje lhůtu provádění díla.
3. Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. IV. odst. 1 smlouvy zní následovně:
 - Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě **do 210 dnů od předání staveniště** zhotoviteli a poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli, nejpozději však do 30.4.2022.
 - V případě nevhodných klimatických podmínek (zimní období) bude postupováno ve smyslu uzavřené SOD, bod IV. Doba a místo plnění, odst. 3.

IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek přezkoumal ve vztahu k VZ

V Ostravě dne 17 -12- 2021

za objednatele

ředitel organizace

V Olomouci dne 16 -12- 2021

IDS - Inženýrské a projektové

za zhotovitele

člen představenstva

Dodatek č. 2 - Smlouva o dílo na stavbu „VT SEDLINKA v km 2,500 – 5,150 – SO5 – Úprava LB podél komunikace III/01125“