




Dohoda o narovnání

(dále jen „Dohoda“)

uzavřená dle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany


Česká republika – Probační a mediační služba

Se sídlem: Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1
Právní forma: 325 – organizační složka státu
Zastoupena: PhDr. Andreou Matouškovou, ředitelkou
IČO: 70888060
DIČ: není plátce DPH
Bankovní spojení: 

(dále jen „Objednatel“)

a

TOVOSTAV s.r.o.

Se sídlem: Osvoboditelů 825, 683 23 Ivanovice na Hané
Zastoupena: Josefem Kubáčkem, jednatelem
IČO: 24845671
DIČ: CZ24845671
Bankovní spojení: 

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „Smluvní strany“ a každá z nich samostatně „Smluvní strana“)

uzavírají tuto Dohodu a projevují vůli řídit se všemi jejími ustanoveními.

Čl. 1

- 1.1 Smluvní strany prohlašují, že dne 2. března 2021 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení zemních prací, krytů pozemních komunikací, dodání a kompletace konstrukcí a dalších prací při zhotovení zpevněné plochy, vjezdů, bran a dlažby v areálu budovy na adrese Mozartova 110/4, 779 00 Olomouc – Nová ulice (dále jako „Smlouva“).
- 1.2 Uzavření Smlouvy je výsledkem veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Vybudování zpevněné plochy a vjezdu do budovy PMS Olomouc“ uzavírané dle § 27 ve spojení s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.



- 1.3 Smluvní strany prohlašují, že dne 30. dubna 2021 uzavřely Dodatek č. 3 ke Smlouvě, jehož předmětem bylo prodloužení termínu realizace díla z 30. března 2021 do 31. července 2021 (dále jako „**Dodatek 3**“).
- 1.4 V březnu 2021 se dohodly Strany na znění Dodatku č. 3 ke Smlouvě a zahájily administrativní proces jeho schválení. Vzhledem k tomu, že je Objednatel organizační složkou státu, sestává tento administrativní proces mj. také ze schválení nadřízeným orgánem, proto nelze Dodatek ke Smlouvě podepsat před vydáním formálního vyjádření nadřízeného orgánu. Proto mohl být Dodatek 3 podepsán až 29. dubna 2021.
- 1.5 Smluvní strany prohlašují, že dne 18. listopadu 2021 uzavřely Dodatek č. 4 ke Smlouvě, jehož předmětem bylo jednak prodloužení termínu plnění z 31. července 2021 do 31. srpna 2021 a jednak celkové ceny Díla dle změnového listu (dále jako „**Dodatek 4**“).
- 1.6 Smluvní strany prohlašují, že dne 18. listopadu 2021 uzavřely Dodatek č. 5 ke Smlouvě, jehož předmětem bylo jednak prodloužení termínu plnění z 31. srpna 2021 do 31. října 2021 (dále jako „**Dodatek 5**“).
- 1.7 Z důvodu selhání administrativně schvalovacího procesu na straně Objednatele došlo k podepsání Dodatku 4 a Dodatku 5 Objednatelem až 18. listopadu 2021, byť Dodatek 4 byl podepsán Zhotovitelem již 11. srpna 2021 a Dodatek 5 již 9. září 2021.

ČI. 2

- 2.1 Smluvní strany prohlašují, že se cítí být vázány předmětem plnění Smlouvy v rozsahu stanoveném Smlouvou a všemi jejími Dodatky.
- 2.2 Smluvní strany prohlašují, že projevily svou vůli řádně a včas a její vyjádření vedlo k vyhotovení Dodatku 3, Dodatku 4 a Dodatku 5, byť Objednatel mohl z administrativních důvodů svůj podpis připojit až v listopadu.
- 2.3 Smluvní strany tedy sjednávají, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění od 1. dubna 2021 do uveřejnění Dodatku 3 se považují za plnění dle Smlouvy a práva a povinnosti takto vzniklá se řídí Smlouvou.
- 2.4 Smluvní strany tedy sjednávají, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění od 31. července 2021 do uveřejnění Dodatku 4 a Dodatku 5 se považují za plnění dle Smlouvy a práva a povinnosti takto vzniklá se řídí Smlouvou.

ČI. 3

- 3.1 Výše uvedené skutečnosti nezakládají podstatnou změnu závazku, jelikož by nemohly ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, protože nemění zadávací podmínky, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele a ani nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění Veřejné zakázky.
- 3.2 Strany prohlašují, že si Dohodu přečetly, že odpovídá vyjádření jejich pravé a svobodné



vůle a že nebyla uzavřena za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Za Objednatele: 14.12.2021



PhDr. Andrea Matoušková
(Objednatel)

Česká republika
Probační a mediační služba
ředitelství
Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1
17-

Za Zhotovitele: 14.12.2021



Josef Kubáček
(Zhotovitel)

TOVOSTAV s.r.o. ⓘ
Osvoboditelů 825, 683 23 Ivanovice na Hané
IČO: 24845671, DIČ: CZ24845671
Tel.: 722 932 645