

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

č. smlouvy objednatele: SML/0261/21

č. smlouvy zhotovitele č. 1: MIOS21602062

č. smlouvy zhotovitele č. 2: SOD00200575

na provedení díla – stavební práce na stavbě

„SILNICE II/487: HOVĚZÍ – HUSLENKY“

uzavřené podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen OZ), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen ZZVZ)

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o technických věcech pověřen:

- ve věcech přípravy stavby

- ve věcech realizace stavby

Technický dozor:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

CZ70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

577 212 829

[XXXXXXXXXXXX](#)

Česká spořitelna, a. s., č. ú. 3464732/0800

Zhotovitelé:

1)

Společník 1 – správce společnosti:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o technických věcech pověřen:

Stavbyvedoucí:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Metrostav Infrastructure a. s.

Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 17819

24204005

CZ24204005

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

+420 266 018 461

[XXXXXXXXXXXX](#)

Komerční banka a. s., č. účtu 107-82140217/0100

2)

Společník 2:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

OHLA ŽS, a. s.

Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno

Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 695

46342796

CZ46342796

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

+420 541 571 111

info@ohla-zs.cz

Československá obchodní banka, a. s.,

číslo účtu: 8010-0503087443/0300

jako společníci společnosti s názvem „**SILNICE II/487: HOVĚZÍ -HUSLENKY MI+OHL**“ na základě smlouvy o společnosti uzavřené podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dne 26. 2. 2021.

Korespondenční adresa:

Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

217578583/0300

IBAN:

CZ7403000000000217578583

Článek II.

Úvodní ujednání a účel dodatku

2.1 Smluvní strany spolu dne 27. 5. 2021 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0261/21, změněnou Dodatkem č. 1 ze dne 9. 11. 2021, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „**SILNICE II/487: HOVĚZÍ – HUSLENKY**“ (dále jen „Smlouva“), a to v rámci veřejné zakázky „**SILNICE II/487: HOVĚZÍ – HUSLENKY**“ (dále jen „Veřejná zakázka“).

2.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu technologie provádění stavebních prací dle níže uvedené specifikace. Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se dle § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se nepovažuje změna,

- a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
- b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
- c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn.

V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve výši 97 396 128,00 Kč bez DPH se dodatkem č. 2 navyšuje o hodnotu víceprací ve výši 5 468 869,21 Kč bez DPH a zároveň snižuje o hodnotu neprovedených prací ve výši 235 109,14 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 102 629 888,07 Kč bez DPH.

Článek III.

Změny Smlouvy

- 1) Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce

K dosavadnímu textu níže uvedených SO, které se rozšiřují o vícepráce nebo zužují o méněpráce dle Přílohy č. 1 Dodatku se zapisuje:

SO C000 Ostatní a vedlejší náklady (nezpůsobilé výdaje)

Na základě dodatečného požadavku obcí Hovězí a Huslenky je nutné zvětšit rozsah řízení dopravy proškolenými pracovníky v čase dopravních špiček o 640 hodin. Vícepráce budou provedeny v rozsahu dle Změny soupisu množství č. 2.01.

SO C001-4 Příprava území (nezpůsobilé výdaje)

Při provádění prací bylo zjištěno, že skutečnost neodpovídá dendrologickému průzkumu z roku 2015 a počet stromů je vyšší, vč. pařezů a rozsahu křovin v trvalém záboru stavby. Z toho důvodu je třeba provést větší rozsah odstranění křovin a náletů stromů na ploše 540 m², v počtu 46 ks stromů a 232 ks pařezů, vč. přemístění, likvidace a zásypů jam.

Při provádění prací bylo zjištěno, že plánovaný rozsah frézování vozovky není dostatečný, z toho důvodu je nutné realizovat větší rozsah frézování vozovky v tl. 50 mm o 6 420 m². Vícepráce budou provedeny v rozsahu dle Změny soupisu množství č. 2.02 a 2.03.

SO C101-4.1 Silnice II/487 (způsobilé výdaje)

Vzhledem k nedostatečné únosnosti podloží vozovky je nutné prohloubit sanaci pláně v km 1,640 - 1,940 (vlevo) v šířce 3,11 m, tl. 150 mm ŠD fr. 0/63 a položením geotextilie.

Vzhledem k nevyhovujícím výsledkům zkoušek v místě základové spáry propustku v km 1,855 je nutná její sanace v tl. 500 mm kamenivem fr. 0/125 a fr. 63/125. Dále je dle dodatečného požadavku Povodí Moravy nutno provést dodláždění kamenného dna propustku vč. betonového prahu a navazující rovnaniny svahů s prodloužením do koryta Bečvy.

Z důvodu nevyhovujících výsledků zkoušek je nezbytná změna technologie sanace v km 1,740 - 1,850 (vpravo) na vápennou stabilizaci zeminy s dávkováním 3 % na ploše 440m².

Od doby zpracování PD došlo ke změně nivelety navazujících úseků silnice II/487 u obcí Huslenky i Hovězí na tuto stavbu, z toho důvodu je nutné realizovat větší rozsah frézování a provést nové vrstvy ACP 22, ACL 16 a ACO 11 na ploše 86,80 m².

Vzhledem k nedostatečné únosnosti podloží vozovky je nutné prohloubit její sanaci v km 0,940 - 1,255 zatlačením lomového kamene v průměrné tl. 60 cm do výkopu hl. 40 cm. V souvislosti s tím bude navýšeno množství odkopávek o 1386 m³ a lomového kamene fr. 100/300 o 2079 m³. Vícepráce budou provedeny v rozsahu dle Změny soupisu množství č. 2.04 – 2.09.

SO C 213-4 Opěrná zeď v km 1,440 – 1,720 vlevo (způsobilé výdaje)

Na základě zjištění geotechnika a skutečnosti při vrtání byla zjištěna zvýšená potřeba velkoprofilových vrtů přes balvanitý štěrky až do průměrné hloubky 1,0 m v délce o 194,198 m, přičemž dojde ke snížení rozsahu záporového pažení vč. výdřevy. Vícepráce nebo méněpráce budou provedeny v rozsahu dle Změny soupisu množství č. 2.10 a 2.11.

2) Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem 102 629 888,07 Kč

DPH 21 % 21 552 276,49 Kč

Cena celkem vč. DPH 124 182 164,56 Kč

(slovy jednostodvacetčtyřimilionyjednostoosmdesátdvatisícejednostošedesátčtyři

koruny české, 56/100)

- 3.1 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčena zněním tohoto dodatku č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

**Článek IV.
Závěrečná ustanovení**

- 4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je soupis objektů a změny soupisu množství víceprací a méněprací č. 2.01 – 2.11.
- 4.2 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 2 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 2 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 4.4 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- 4.5 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 2 připojují své podpisy.

21.12.2021

.....

za objednatele:
XXXXXXXXXXXXXX

17.12.2021

.....

za zhotovitele – spolčnka 1:
Metrostav Infrastructure a. s.
XXXXXXXXXXXXXX

17.12.2021

.....

Metrostav Infrastructure a. s.
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

20.12.2021

.....

za zhotovitele – spolčnka 2:
OHLA ŹS, a. s.
XXXXXXXXXXXXXX

20.12.2021

.....

OHLA ŹS, a. s.

XXXXXXXXXX