



DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO

číslo: 62/20/SOD

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena: Ing. Martin Charvát, předseda představenstva
IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: xxxxxxxxxxxx
telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx
fax: xxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxx
ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:
Ing. xxxxxxxxxxx – technická náměstkyně (manažer projektu)
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat
a podepisovat:
Ing. xxxxxxxxxxx – technická náměstkyně (manažer projektu)
Správce stavby – CENTROPROJEKT GROUP a.s., IČO: 01643541, Štefánikova 167, 760 01 Zlín

2/ Zhotovitel: **Společnost ÚV Hrobice**
účastníci společnosti: **VCES a.s.** (správce společnosti)
Kunst, spol. s r.o. (společník KUNST)
GDF spol. s r.o. (společník GDF)
sídlo/místo podnikání: Vážní 456, 503 14 Hradec Králové
účastníci společnosti: **VCES a.s.**, Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9
Kunst, spol. s r.o., Palackého 1960, 753 01 Hranice – Hranice I - Město
GDF spol. s r.o., Mostkov 28, 788 01 Oskava
společnost je zapsána
účastníci společnosti: **VCES a.s.**, u MěS v Praze, oddíl B, vložka 8052
Kunst, spol. s r.o., u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 690
GDF spol. s r.o., u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 3825
zastoupena: Ing. Zdeněk Pokorný, předseda představenstva společnosti VCES a.s.
Anthony De Busschere, místopředseda představenstva společnosti VCES
a.s.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

IČO:

účastníci společnosti: **VCES a.s.:** 267 46 573
Kunst, spol. s r.o.: 190 10 591
GDF spol. s r.o.: 471 51 901

DIČ:

účastníci společnosti: **VCES a.s.:** CZ26746573
Kunst, spol. s r.o.: CZ19010591
GDF spol. s r.o.: CZ47151901

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

telefon: +xxxxxxxxxxxxxxxx

fax: +xxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxx

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele na základě plné moci jednat a podepisovat:
Ing. Zdeněk Pokorný, předseda představenstva společnosti VCES a.s.
Anthony De Busschere, místopředseda představenstva společnosti VCES

a.s.

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. xxxxxxxxxxxx, hlavní stavbyvedoucí společnosti VCES a.s.,

Ing. xxxxxxxx, stavbyvedoucí, senior project manažer společnosti VCES a.s.

Ingxxxxxxxxxx, zástupce stavbyvedoucího společnosti VCES a.s.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1/ Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ, odst. 1 smlouvy o dílo (SOD) se upravuje následovně:

Předmětné milníky se upravují na základě:

- změny distribuce pitné vody ve Vodárenské soustavě východní Čechy (VSVČ), ovlivněné rekonstrukcí přivaděče Podlažice-Slatiňany a dílčími plánovanými odstávkami úpravny vody v Hradci Králové. Harmonogram realizace stavby bylo proto nezbytné upravit tak, aby bylo zajištěno v průběhu roku 2021 zvýšené množství vody vyrobené v úpravně vody Hrobice.
- aktualizace postupu rekonstrukce a provozu úpravny vody Hrobice zpracovaný generálním projektantem
- jednání s vodoprávním úřadem Magistrátu města Pardubice ve věci postupného uvádění jednotlivých podprojektů a jejich částí do zkušebního provozu

D) 12 měsíců od zahájení výstavby (dále také jen Milník 3): 9.7.2021

- Zprovozněna ultrafiltrační jednotka, včetně komplexního vyzkoušení na minimální kapacitu 50 l/s. Provoz napojen do nového ASŘ
- Vystrojení 1. stupně separace na podzemní vodě (lamelové separátory v SO 01 + související propoje)



- *Zahájení poloprovozních zkoušek technologické linky ultrafiltrace v SO 01 s využitím stávající části technologie SO 02 v nutném rozsahu*

E) 18 měsíců od zahájení výstavby (dále také jen Milník 4): 9.1.2022

- *Zprovozněn 1. stupeň úpravy podzemních vod v nové budově (lamelové separátory). Provoz napojen do nového ASŘ*
- *Zprovozněny 3 otevřené filtry s aktivním uhlím (finální podoba). Provoz napojen do nového ASŘ*
- *Přezbrojena a zprovozněna trafostanice v ÚV*
- *Kompletní technologické přezbrojení ČS Čeperka, včetně nových vrtů 4.1 – 4.6 a souvisejících násosek. Provoz napojen do nového ASŘ*
- *Zrealizováno zkapacitnění výtlačku z ČS Čeperka (podprojekt 3)*

F) 22 měsíců od zahájení výstavby (dále také jen Milník 5): 9.5.2022

- *Vystrojení 5-ti otevřených filtrů na 2. stupni úpravy podzemních vod (ve stávající budově). Propojování všech filtrů do nového ASŘ*
- *Zprovozněny zbylé 3 filtry s aktivním uhlím (finální podoba). Provoz všech filtrů napojen do nového ASŘ*
- *Zprovozněna postozonizace. Provoz napojen do nového ASŘ*
- *Zprovozněno kalové hospodářství v SO 01 (včetně předcházejících poloprovozních zkoušek na specifikaci kalolisu). Provoz napojen do nového ASŘ*

H) Termín ukončení zkušebního provozu: 9.1.2023

2/ Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku IV. CENA DÍLA odst. 1 smlouvy o dílo (SOD) se v návaznosti na změny uvedené ve změnovém listu č. 1/2 „Povrchová úprava v nádrži prací vody pro ultrafiltraci (místnost č. 08)“ upravuje následovně:

Cena celkem bez DPH (na základě dodatku č. 3) **596 492 143,34 Kč**
(slovy:pětsetdevadesátšestmilionůčtyřístadevadesátdvatisícestočtyřicettřicetřicet/100korun českých)

Cena celkem bez DPH na základě dodatku č. 4 se dle ZL č.1/2 „Povrchová úprava v nádrži prací vody pro ultrafiltraci (místnost č. 08)“ upravuje takto:

- méněpráce (bez DPH)	0,00 Kč
- vícepráce (bez DPH)	133 513,66 Kč
Cena se zvyšuje (bez DPH)	+ 133 513,66 Kč

Cena na základě dodatku č. 4 (bez DPH) **596 625 657,00 Kč**
(slovy:pětsetdevadesátšestmilionůšestsetdvacetpěttisícšestsetpadesátsedmdkorun českých)



III. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení SOD zůstávají nedotčena.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

Příloha dodatku č. 4 Smlouvy o dílo: Ocenění změny – příloha 1 ZL č. 1/2

V Pardubicích dne

V Hradci Králové dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Martin Charvát
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

.....
Ing. Zdeněk Pokorný
předseda představenstva
VCES a.s.

.....
Anthony De Busschere
místopředseda představenstva
VCES a.s.