



DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

číslo: 62/20/SOD

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena: Ing. Martin Charvát, předseda představenstva
IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: xxxxxxxxxxxx
telefon: xxxxxxxxxxxx
fax: xxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:
Ing. xxxxxxxxxxx – technická náměstkyně (manažer projektu)
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat
a podepisovat: Ing.
xxxxxxxxxxx – technická náměstkyně (manažer projektu)
Správce stavby – CENTROPROJEKT GROUP a.s., IČO: 01643541, Štefánikova 167, 760 01 Zlín

2/ Zhotovitel: **Společnost ÚV Hrobice**
účastníci společnosti: **VCES a.s.** (správce společnosti)
Kunst, spol. s r.o. (společník KUNST)
GDF spol. s r.o. (společník GDF)
sídlo/místo podnikání: Vážní 456, 503 14 Hradec Králové
účastníci společnosti: **VCES a.s.**, Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9
Kunst, spol. s r.o., Palackého 1960, 753 01 Hranice – Hranice I - Město
GDF spol. s r.o., Mostkov 28, 788 01 Oskava
společnost je zapsána
účastníci společnosti: **VCES a.s.**, u MěS v Praze, oddíl B, vložka 8052
Kunst, spol. s r.o., u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 690
GDF spol. s r.o., u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 3825
zastoupena: Ing. Zdeněk Pokorný, předseda představenstva společnosti VCES a.s.
Anthony De Busschere, místopředseda představenstva společnosti VCES
a.s.
IČO:
účastníci společnosti: **VCES a.s.:** 267 46 573



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Kunst, spol. s r.o.: 190 10 591
GDF spol. s r.o. : 471 51 901

DIČ:

účastníci společnosti: **VCES a.s.:** CZ26746573
Kunst, spol. s r.o.: CZ19010591
GDF spol. s r.o.: CZ47151901

bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx
fax: xxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele na základě plné moci jednat a podepisovat:
Ing. Zdeněk Pokorný, předseda představenstva společnosti VCES a.s.
Anthony De Busschere, místopředseda představenstva společnosti VCES

a.s.

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Ing. xxxxxxxxxxxx, hlavní stavbyvedoucí společnosti VCES a.s.,
Ing. xxxxxxxxxxxx, stavbyvedoucí, senior project manažer společnosti VCES

a.s.

Ing. xxxxxxxxxxxx, zástupce stavbyvedoucího společnosti VCES a.s.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1/ Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ, odst. 1 smlouvy o dílo (SOD) se upravuje následovně:

A) *Termín zahájení díla:* 9. 7. 2020

B) *7 měsíců od zahájení výstavby (dále také jen Milník 1): Předmětný milník se upravuje z důvodu omezení výroby a potažmo prodloužení lhůty dodávek zahraničního výrobce trubního materiálu v důsledku celosvětové pandemie Covid 19 s tím, že činnost **násosky a vrty ČS Hrobice II., technologické přestrojení ČS Hrobice II** se časově přesunuje z milníku 1 do milníku 2*

- zrealizovaný skelet objektu SO01 pro montáž technologického vystrojení ultrafiltrace a osazení lamelových separátorů
- stavební úpravy a vystrojení serverovny v SO 02

C) *10 měsíců od zahájení výstavby (dále také jen Milník 2):*

- *Kompletní technologické přezbrojení ČS Oplatil (včetně trafostanice). Provoz napojen do nového ASŘ. Součástí činnosti není **stavební realizace jímacího objektu ČS Oplatil**, která se časově přesunuje z milníku 2 do termínu dokončení díla 9. 7. 2022. Důvodem přesunu předmětné dílčí činnosti jsou kapacitní možnosti okolních vodárenských společností pro*



zajištění nezbytných náhradních dodávek pitné vody po dobu realizace stavby „Zajištění kapacity a kvality SV Pardubice“.

- *násosky a vrty ČS Hrobice II., technologické přestrojení ČS Hrobice II*
- *Kompletní technologické přezbrojení ČS Hrobice II., včetně nových vrtů 4.17 – 4.21 a souvisejících násosek. Provoz napojen do nového ASŘ*

G) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: 9. 7. 2022

- *Stavební realizace jímacího objektu ČS Oplatil*
- *Dokončeny všechny podprojekty*
- *Zprovozněno ASŘ celé úpravny*
- *Zahájen celkový zkušební provoz ÚV + zdroje*
- *Kompletní dokladová část pro užívání stavby*

H) Termín ukončení zkušebního provozu: prosinec 2022

2/ Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku IV. CENA DÍLA odst. 1 smlouvy o dílo (SOD) se v návaznosti na změny uvedené ve změnovém listu č. 1/1 „Změna druhu betonu a prefabrikované konstrukce“ upravuje následovně:

*Cena celkem bez DPH (dle Smlouvy o dílo z 15. 6. 2020) **596 952 342,74 Kč***
(slovy:pětsetdevadesátšestmilionůdevětsetpadesátdvatisícetřistačtyřicetdva74/100korun českých)

Cena celkem bez DPH na základě dodatku č. 3 se dle ZL č.1/1 „Změna druhu betonu a prefabrikované konstrukce“ upravuje takto:

<i>- méněpráce (bez DPH)</i>	<i>- 9 981 607,57 Kč</i>
<i>- vícepráce (bez DPH)</i>	<i>9 521 408,17 Kč</i>
<i>Cena se snižuje (bez DPH)</i>	<i>- 460 199,40 Kč</i>

*Cena na základě dodatku č. 3 (bez DPH) **596 492 143,34 Kč***
(slovy:pětsetdevadesátšestmilionůčtařistadevadesátdvatisícetstočtyřicettřicet34/100korun českých)

III. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení SOD zůstávají nedotčena.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

Příloha dodatku č. 3 Smlouvy o dílo: Ocenění změny – příloha 1 ZL č. 1/1



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

V Pardubicích dne

V Hradci Králové dne 3.2.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Martin Charvát
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

.....
Ing. Zdeněk Pokorný
předseda představenstva
VCES a.s.

.....
Anthony De Busschere
místopředseda představenstva
VCES a.s.